

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 28/11/2023 n. 1517**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 21 "DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - COD. INT. (90.05). COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 458, DELLA LEGGE N. 197/2022 RELATIVAMENTE AL SAL N. 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

#### **IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 738 del 8/06/2022:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “*Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 “di Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 “della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)*” nell’ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 438.170,81 per lavori ed € 111.829,19 per somme a disposizione;
- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG2 “*Manutenzione beni immobili sottoposti a tutela*”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 550.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 988/2022 (accertamento di entrata n. 352/2022 sulla risorsa 4208/9);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1021 del 3/08/2022 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta **VENEZIA S.R.L.** con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, con l’offerta del -25,252% e per l’importo contrattuale di € 341.239,96 (comprensivi di € 54.316,65 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 416.312,75 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 341/2022 di € 416.312,75 sull’impegno n. 988/2022, al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo di € 550.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad incrementare la voce C04 “*Imprevisti*” nonché la voce C07 “*Spese tecniche - così ripartiti*”:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribassato del – 25,252%)	286.923,31
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	54.316,65
	<b>Totale Appalto</b>	341.239,96
<b>(A+B)</b>		
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	4.668,20
C04	Imprevisti	109.693,80
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	17.325,25
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	75.072,79
	Totale C)	208.760,04
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia</b>		

VISTI:

- il relativo contratto registrato al repertorio n. 943 e stipulato con l’appaltatore in data 23.02.2023;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 7.04.2023, con ultimazione prevista per il giorno 3.10.2023 (180 giorni);

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l’imp. n. 988/202 è stato rinominato con il n. 245/2023 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023;



Provincia  
di Ancona

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 604 del 11/05/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta **EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L.** (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 89 – C.A.P. 00185, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2 – installazione e nolo di opere provvisorie (ponteggi), per un importo netto di € 93.935,65 di cui € 2.360,59 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**TENUTO CONTO** che con determinazione dirigenziale n. 678 del 25.05.2023 veniva concessa alla ditta **VENEZIA S.R.L.** (C.F. e P.IVA 02272620846), appaltatrice dei lavori di cui in oggetto l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020 "Decreto Rilancio" convertito in L. n. 77 del 17/07/2020 come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228 del 2021, convertito in L. n. 15/2022, nell'importo di € 102.371,99 (pari al 30% di € 341.239,96), oltre Iva 22%, per un totale di € 124.893,83;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 03/10/2023 veniva concesso un periodo di proroga di n. 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 2.12.2023;

**TENUTO CONTO** che con determinazione dirigenziale n. 1480 del 22.11.2023:

- veniva approvato il **SAL n. 1** nel quale si rilevava che i lavori eseguiti dalla ditta **VENEZIA S.R.L.** (C.F. e P.IVA 02272620846), ammontano ad € 186.190,63 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il **certificato di pagamento n. 1** del 09/11/2023 da cui risultava il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € 55.857,19 quale recupero dell'anticipazione concessa e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 129.402,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 157.870,44;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 157.870,44 nel modo seguente:
  - € 102.084,81 (€ 73.616,37+ iva 22% pari ad € 28.468,44 e calcolata sull'importo totale di € 129.402,00) alla ditta **VENEZIA S.R.L.** (C.F. e P.IVA 02272620846);
  - € 55.785,63 alla ditta **EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L.** (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 89 – C.A.P. 00185, stante la nota prot. n. 39434 del 15/11/2023 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1;

**VISTO l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022** convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022 - così come modificato dall'art. 1, comma 458, della L. n. 197/2022, il quale prevede:

- il riconoscimento di compensi aggiuntivi per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori di cui al D.Lgs 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1/01/2023 al 31/12/2023, sulla scorta dei prezziari aggiornati;

- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura del 90%;

CONSIDERATO che al comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022 - così come modificato dall'art. 1, comma 458, della L. n. 197/2022 - veniva stabilito che:

- le disposizioni di cui al comma 6-bis dello stesso articolo si applicano anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- per gli appalti che rispondono ai requisiti previsti dal citato comma 6-ter, la soglia di cui al comma 6-bis dell'art. 26 del predetto decreto è rideterminata nella misura dell'80 per cento;

TENUTO CONTO che la scadenza per la presentazione delle offerte relative all'intervento di cui in oggetto (BAN 257L) era prevista per il giorno 27/06/2022, pertanto entro la data stabilita dal comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

ATTESO che la Regione Marche ha approvato con Delibera di Giunta n. 1797 del 27.12.2022 l'aggiornamento infrannuale del proprio prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici – edizione 2023;

VISTO lo **Stato di Avanzamento Lavori n. 1 indicizzato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022** ed emesso dal direttore dei lavori, dal quale risulta che a tutto il 26/10/2023 l'impresa aggiudicataria ha eseguito lavorazioni per un importo complessivo netto di € 195.438,62 oltre Iva al 22%, calcolato sulla base del prezzario aggiornato - edizione 2023;

CONSIDERATO che, dedotta la somma di € 186.190,63 relativa al SAL n. 1, viene contabilizzata la somma di € 9.247,99 (195.438,62-186.190,63), quale maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario aggiornato, riconoscendo all'impresa aggiudicataria l'importo aggiuntivo di € 7.398,39 ovvero nella misura del 80% così come previsto dall'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022;

RILEVATO che in data 13/11/2023 il RUP ha emesso il **certificato di pagamento n. 1 bis**, dal quale risulta un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 7.361,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 8.980,42;

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n.50/2022 convertito in L. n. 91 del 15.07.2022, così come modificato dalla Legge n. 197/2022, al fine della liquidazione dei compensi sopra detti prevede che le stazioni appaltanti utilizzino:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata;

DATTO ATTO, nel caso di specie, che:

- risulta presente la disponibilità della somma necessaria di € 8.980,42 nella voce C04 “Imprevisti” del quadro economico dell’intervento in oggetto e sopra dettagliato, approvato con determinazione dirigenziale n. 1021/2022;
- viene rispettato il limite del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico sopradetto, stabilito dal suddetto art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta VENEZIA S.R.L. nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC online prot. INAIL\_41246148 con scadenza 08/03/2024);

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 61 del 15/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025;
- n. 67 del 20/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2023– 2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 09/01/2023, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

ATTESO quindi che, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, l’importo complessivo di € 8.980,42 risulta disponibile sull’impegno n. 245/2023 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023;

RITENUTO pertanto di dover assumere un sub-impegno di spesa di € 8.980,42 sull’impegno n. 245/2023 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023;

DATO ATTO altresì che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 04/03/2022 con il quale veniva confermato al Dott. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore III fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023 mediante le quali il Dirigente conferiva a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi e con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori tre anni, al Dott. Ing. Monica Ulissi, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell’Ente e la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali;



- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023, ad oggetto “Affidamento di incarichi dirigenziali. Integrazioni proprio precedente Decreto n. 32 del 4 marzo 2022” con il quale, tra l’altro, è stato affidato al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, l’incarico dirigenziale di titolarità del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PIAO in corso di attuazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1464 del 17/11/2023, con la quale il Dirigente del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici della Provincia di Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, confermava al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2023, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell’Ente e gli ambiti di funzioni delegate, già individuati con le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023, tra i quali la sottoscrizione del presente atto;

### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il **SAL n. 1 indicizzato ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022**, inerente i “*Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 “di Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 “della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)*”, con il quale si rileva che a tutto il 26/10/2023 l’impresa aggiudicataria ha eseguito lavorazioni per un importo complessivo netto di € 195.438,62 oltre Iva al 22%, calcolato sulla base del prezzario aggiornato in materia di lavori pubblici - edizione 2023 - e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1797 del 27.12.2022;
3. di dare atto che dedotta la somma di € 186.190,63 relativa al SAL n. 1, viene contabilizzata la somma di € 9.247,99 (195.438,62-186.190,63), quale maggiore importo derivante dall’applicazione del prezzario aggiornato, riconoscendo all’impresa aggiudicataria l’importo aggiuntivo di € 7.398,39 ovvero nella misura del 80% così come previsto dall’art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022;
4. di approvare il **certificato di pagamento n. 1 bis** del 13/11/2023 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 7.361,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 8.980,42;
5. di corrispondere alla ditta **VENEZIA S.R.L.** con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, aggiudicataria dei lavori sopra detti, a compensazione dell’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, fino a tutto il 26/10/2023, l’importo di € 7.361,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € **8.980,42**, ai sensi dell’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in L. n. 91/2022, così come modificato dall’art. 1, comma 458, della L. n. 197/2022;



Provincia  
di Ancona

6. di dare atto che l'importo complessivo di € **8.980,42** risulta disponibile sull'impegno n. 245/2023 assunto al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, a valere sulla voce C04 "Imprevisti" del quadro economico in premessa dettagliato e approvato con determinazione dirigenziale n. 1021/2022;
7. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, un sub-impegno di spesa di € 8.980,42 sull'impegno n. 245/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023 ed esigibile nello stesso esercizio, in favore della ditta VENEZIA S.R.L.;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
9. di dare atto che:
  - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H18001200001;
  - il Codice Identificativo di Gara è: 9260038917;
  - il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 28/11/2023

IL TITOLARE DI INCARICO  
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ULISSI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06  
Fascicolo 2022/38

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia  
di Ancona

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1517 DEL 28/11/2023

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 21 "DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - COD. INT. (90.05). COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 458, DELLA LEGGE N. 197/2022 RELATIVAMENTE AL SAL N. 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

### SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1517 del 28/11/2023

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Sub-Impegno 485/2023	20161002500 /0		DITTA VENEZIA SRL- 1°SAL BIS INDICIZZATO (9/11/2023)- COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 458, DELLA LEGGE N. 197/2022	232747-VENEZIA S.R.L.	€ 8.980,42

Note:

Ancona, 29/11/2023

IL DIRIGENTE  
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)