

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 30/07/2024 n. 920**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

##### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.01. APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. DI MONTE PORZIO (PU).

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1562 del 4/12/2023:

- veniva approvato il progetto relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" dal km 5+000 al km 16+498 a tratti. Comuni di Camerata Picena, Agugliano, Polverigi e Jesi – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. (94.01)" nell'ammontare complessivo di € 520.000,00 di cui € 417.686,83 per lavori ed € 102.313,17 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 520.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 2012/2023 di € 520.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 2012/2023 è stato rinominato con il n. 285/2024 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 223 del 22/02/2024 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Marecchiese n. 142 – San Leo (RN) – cap 47865, C.F. e P.IVA 01313930412, con l'offerta del -22,673 % e per l'importo contrattuale di € 323.130,76 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 394.219,53 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 520.000,00 così suddiviso:

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A) Importo esecuzione delle lavorazioni                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Euro       |
|                                                        | A misura                                                                                                                                                                                                                                                                    | 322.486,52 |
| B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                        | A misura                                                                                                                                                                                                                                                                    | 644,24     |
| IMPORTO CONTRATTUALE                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323.130,76 |
| C) Somme a disposizione della stazione appaltante per: |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| C01                                                    | Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                                                                                                                                                                                        | 15.679,79  |
| C04                                                    | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000,00 |
| C07                                                    | Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 7.100,68   |
| C11                                                    | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                          | 3.000,00   |
| C12                                                    | IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)                                                                                                                                                                                                                                 | 71.088,77  |
| Totale C)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 196.869,24 |
| TOTALE PROGETTO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 520.000,00 |

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 183/2024 di € 394.219,53 sull'impegno n. 285/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore dell'impresa FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412);

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 980 in data 18.03.2024;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 2.05.2024, con ultimazione prevista per il giorno 27.07.2024 (90 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 596 del 20/05/2024 mediante la quale la ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Fresatura, stesa pavimentazione in conglomerato bituminoso, noli - in favore delle seguenti ditte:

- COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via Einaudi n. 24 a Fano (PU) – cap 61032 – per un importo netto di € 106.275,49 di cui € 4.485,89 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 106.787,00 sul limite massimo subappaltabile di € 161.533,07);
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, per un importo netto di € 54.306,46 di cui € 2.291,89 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 54.567,84 sul limite massimo subappaltabile di € 161.533,07);

TENUTO CONTO che mediante la stessa determinazione dirigenziale n. 596/2024 veniva dato atto che:

- le richieste di subappalto avanzate dalla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. e acquisite agli atti dell'ente con i prot. n. 17065/2024 e n. 17066/2024 risultano conformi all'art. 119, comma 1, del Dlgs 36/2023, in quanto la somma complessiva per cui viene richiesta l'autorizzazione al subappalto risulta essere di € 161.354,84 (€ 106.787,00 + € 54.567,84), pertanto inferiore al limite massimo subappaltabile di € 161.533,07;
- ai sensi dell'art. 119 – comma 11 – del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto sottoscritto con l'appaltatore e acquisito al protocollo dell'ente con il n. 17065/2024;
- la ditta appaltatrice provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore COSTRUZIONI NASONI S.R.L., dietro presentazione di fattura, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del subappalto, come stabilito dall'art. 4 del Contratto di Subappalto del 10.05.2024, acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 17066/2024;

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 28/05/2024 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 282.551,70 ai sensi dell'art. 23 del CSA, oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 12/06/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 281.138,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 342.988,36;

VISTA la nota del 18.07.2024 acquisita al protocollo dell'ente con il n. 27193 in data 23/07/2024, con la quale la ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. dichiara che l'importo netto di € 54.306,46 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S (C.F. e P.I. 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040 (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice), quale quota parte del 1° SAL, nel conto corrente dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 27193/2024;

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:

- FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412) (DURC prot. INAIL\_43916980 con scadenza 26.09.2024);
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) (DURC prot. INAIL\_44552763 con scadenza 8.11.2024);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 e liquidare l'importo complessivo di € 342.988,36 (iva compresa) nel modo seguente:

- € 288.681,90 (€ 226.831,54 + iva 22% pari ad € 61.850,36 e calcolata sull'importo totale di € 281.138,00) alla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412);
- € 54.306,46 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S (C.F. e P.I. 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 27193/2024;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024;

## **DETERMINA**

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare il SAL n. 1 inerente i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" dal km 5+000 al km 16+498 a tratti. Comuni di Camerata Picena, Agugliano, Polverigi e Jesi – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. (94.01)", da cui si rileva che a tutto il 28/05/2024 i lavori eseguiti dalla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412) con sede legale in Via Marecchiese n. 142 – San Leo (RN) – cap 47865, ammontano ad € 282.551,70 oltre Iva 22%;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 12/06/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 281.138,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 342.988,36;
4. di liquidare la somma complessiva di € 342.988,36 nel modo seguente:
  - € 288.681,90 (€ 226.831,54 + iva 22% pari ad € 61.850,36 e calcolata sull'importo totale di € 281.138,00) alla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412);
  - € 54.306,46 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S (C.F. e P.I. 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, stante la nota prot. n. 27193/2024 e ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 27193/2024;
5. di dare atto che la spesa di € 342.988,36 (€ 281.138,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili sull'impegno n. 285/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno n. 183/2024;
6. di trasmettere il presente atto alla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.;
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di dare atto che:
  - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H87H18001300001;
  - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: A031BF69D6;
  - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Viabilità - Gestione e sviluppo.

Ancona, 30/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2023/375