



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 28/05/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE MANTO STRADALE DELLA SP 9
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+948
A TRATTI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COMUNI DI
CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, JESI E POLVERIGI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

IMPRESA: Fabbri Costruzioni S.r.l.

Contratto in data 18/03/2024 rep. n. 980 registrato a in data __/__/____ al n. di euro
322 486.52

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	417 042.59
Data Consegna:	02/05/2024	Somme a Disposizione:	102 313.17
Data Inizio Lavori:	02/05/2024	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/07/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

[illegible]