

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 26/08/2024 n. 1008

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 2021 - 2022 - 2023. LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA DANNEGGIATE DA INCIDENTI STRADALI E MALTEMPO SETTEMBRE 2022 - COD. INT. (88.04/B-22) - ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE SAL N. 2 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE ADRIATICA STRADE S.R.L. DI AGUGLIANO (AN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1140 del 2/09/2021:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)" nell'ammontare complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 963.000,00 per lavori ed € 237.000,00 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori - Categoria prevalente OS12-A "Barriere stradali di sicurezza" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smeì, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso decreto (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- veniva dato atto che la spesa complessiva annua di € 400.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dei rispettivi esercizi finanziari;
- venivano altresì approvati i quadri economici relativi alle singole annualità 2021-2022-2023, ciascuno nell'importo di € 400.000,00 di cui 321.000,00 per lavori ed € 79.000,00 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1696 del 13/12/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), con l'offerta di ribasso del -26,521% e per l'importo contrattuale di € 716.541,67 (di cui € 33.705,00

per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 874.180,83 (iva compresa);

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.200.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura ribassato del -26,521%		682.836,67
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		33.705,00
	Totale Accordo Quadro	716.541,67
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		87.418,08
C04 Imprevisti		198.331,08
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		40.070,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)		157.639,17
	Totale C)	483.458,33
TOTALE INTERVENTO		1.200.000,00

- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici per le annualità 2021-2022-2023 e in particolare quello relativo al 2022 risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura ribassato del -26,521%		227.612,22
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		11.235,00
	Totale Accordo Quadro	238.847,22
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		29.139,36
C04 Imprevisti		66.110,36
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		13.356,67

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	52.546,39
	Totale C)	161.152,78
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

VISTO il contratto dell'Accordo Quadro registrato al Repertorio n. 879 del 1.02.2022, sottoscritto dalla ditta COPES S.R.L., il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 26,521%;

ATTESO che con la suddetta determinazione n. 1696/2021 si rinviava l'assunzione dei sub-impegni di spesa sui relativi impegni di spesa, nel limite massimo dell'ammontare di 874.180,83 (iva compresa), pari all'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato in favore della suddetta ditta, al momento dell'approvazione delle successive determinazioni di adesione all'Accordo Quadro per i singoli contratti applicativi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 794 del 19.06.2023 con la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)";
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/B-22) – anno 2022 - denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	370.011,79
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	13.420,12
Importo Computo metrico	383.431,91
B2) Importo netto al ribasso del 26,521%	271.880,97
Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	13.420,12
TOTALE APPALTO	285.301,08
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.994,04
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.938,64

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su B1) + B2)	62.766,24
	Totale C)	114.698,92
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

- veniva approvato l'atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 del 7.03.2018, dando atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 285.301,08 al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa) di cui € 46.453,86 per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per il 2022 pari ad € 238.847,22;
- veniva modificato conseguentemente il quadro economico dell'Accordo Quadro cod. int. 88.04 – annualità 2022 – nell'importo complessivo di € 400.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
	A misura ribassato del -26,521%	271.880,97
B)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	13.420,12
	Totale Accordo Quadro	285.301,08
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.994,04
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.938,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	62.766,24
	Totale C)	114.698,92
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

- veniva modificato altresì il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro, nell'importo complessivo di € 1.200.000,00 come di seguito ripartiti.

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
	A misura ribassato del -26,521%	727.105,41
B)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	35.890,12
	Totale Accordo Quadro	762.995,52
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	102.272,76

C04	Imprevisti	132.220,72
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	34.651,98
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	167.859,02
	Totale C)	437.004,48
	TOTALE INTERVENTO	1.200.000,00

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 794/2023:

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 di € 394.543,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 316/2023 di € 348.067,32 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 sopradetta assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore della ditta COPEs S.R.L.;

VISTO il contratto relativo alla seconda adesione all'Accordo Quadro in oggetto, registrato al repertorio n. 954 del 08.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta COPEs S.R.L.;

DATO ATTO che i lavori relativi alla seconda adesione venivano consegnati in data 22.09.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 19.01.2024 (120 giorni);

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1574 del 5.12.2023 la ditta COPEs S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS12 A – fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare - in favore della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc- C.A.P. 60020, per un importo netto di € 140.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 142.000,00 sul limite max subappaltabile pari ad € 142.622,00);

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 7 del 3/01/2024 mediante la quale veniva concessa una proroga di n. 75 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è previsto per il giorno 3.04.2024;
- la determinazione dirigenziale n. 372 del 25/03/2024 mediante la quale veniva concessa una proroga di n. 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è previsto per il giorno 18.05.2024;

CONSIDERATO che nella stessa determinazione dirigenziale n. 1574/2023 veniva dato atto che, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante provvedeva a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 287 del 6/03/2024:

- di approvazione il SAL n. 1 inerente la seconda adesione all'Accordo Quadro in oggetto da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) ammontano ad € 124.825,23 oltre Iva 22%;
- di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 22/02/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 124.201,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 151.525,22;
- di disporre la liquidazione della somma complessiva di € 151.525,22 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 64.025,22 (€ 36.701,00 + iva 22% pari ad € 27.324,22 e calcolata sull'importo totale di € 124.201,00) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
 - € 87.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, stante la nota prot. n. 7397 del 27/02/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota acquisita agli atti con il prot. n. 477/2024;

VISTO il secondo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 13/05/2024 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 272.803,79 ai sensi dell'art. 23 del CSA, oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 12/08/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta un credito all'impresa, dedotta la somma di € 124.201,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22.02.2024) e calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 147.238,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 179.630,36;

TENUTO CONTO che con nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 477 in data 5/01/2024 la ditta subappaltatrice – ADRIATICA STRADE S.R.L. – comunicava ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, il nuovo codice IBAN sul quale versare l'importo dovuto relativamente ai lavori eseguiti in subappalto nell'ambito dell'appalto in oggetto;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'ente con il n. 30089 in data 19/08/2024, mediante la quale la ditta COPES S.R.L. e la ditta subappaltatrice ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422), dichiarano congiuntamente che l'importo netto di € 45.500,00 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice, quale quota parte del 2° SAL;

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:

- COPES S.R.L. (DURC prot. INPS_41716221 con scadenza 02/11/2024);
- ADRIATICA STRADE S.R.L. (DURC prot. INAIL_44588235 con scadenza 12/11/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

TENUTO CONTO che nell'esercizio finanziario 2024 l'impegno n. 1237/2023 è stato rinominato con il n. 283/2024 al Cap. 20161002500, sub-impegno di spesa n. 82/2024;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 2 e liquidare l'importo complessivo di € 179.630,36 (iva compresa) nel modo seguente:

- € 134.130,36 (€ 101.738,00 + iva 22% pari ad € 32.392,36 e calcolata sull'importo totale di € 147.238,00) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
- € 45.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc- C.A.P. 60020, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 477/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2. di approvare il SAL n. 2 inerente la “Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022” da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), ammontano ad € 272.803,79 oltre Iva 22%;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 2 del 12/08/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € 124.201,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22.02.2024) e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 147.238,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 179.630,36;
4. di liquidare la somma complessiva di € 179.630,36 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 134.130,36 (€ 101.738,00 + iva 22% pari ad € 32.392,36 e calcolata sull'importo totale di € 147.238,00) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
 - € 45.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, stante la nota prot. n. 30089 del 19/08/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 2, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota acquisita agli atti con il prot. n. 477/2024;
5. di dare atto che la spesa di € 179.630,36 (€ 147.238,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500, impegno n. 283/2024, sub-impegno n. 82/2024;
6. di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice dei lavori sopradetti COPES S.R.L.;
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di dare atto che:
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001530001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 8877245651;
 - il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla presente procedura è: 98766082C2.
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990, è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 26/08/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Pag. 8

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/344.3