



PROVINCIA DI ANCONA (AN)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona (AN)

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI

FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350

(VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA"

AL KM 17+300

IMPRESA: DI NIRO GIUSEPPE S.r.l. Via Monsignor Bologna, 70, 86100 -

Campobasso (CB)

Contratto: N. Rep. 910 del 26 Settembre 2022

Importo lordo complessivo lavori €. 618.892,72

Importo lavori a base di gara €. 599.328,28

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza €. 19.564,44

Ribasso del 26,530 % su € 599.328,28 €. 159.001,79

Importo netto dei lavori di contratto €. 440.326,49

Somme a disposizione dell'Amministrazione €. 181.107,28

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n. 1

(ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno Duemilaventidue (2023) il giorno ventuno (21) del mese di Luglio

Premesso:

- che con verbale in data 09/11/2022 venivano consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni centocinquanta (150) naturali e consecutivi a decorrere dal detto verbale e perciò cessanti il giorno

04/04/2023;

- che con Det. dirigenziale n. 460 del 04/04/2023 sono stati concessi 60 giorni di proroga;

- Che con Det. Dirigenziale n. 857 del 29/06/2023 è stata approvata la Perizia di Variante con la quale sono stati concessi ulteriori 60 giorni per dare i lavori ultimati e che pertanto il termine per dare i lavori ultimati risulta essere il 06/08/2023;

- Considerato l'eventuale sviluppo di assestamenti a breve termine sulla sede stradale a seguito dell'opera di sostegno appena realizzata; al fine di evitare lesioni e/o fessurazioni sullo strato di finitura del nuovo strato in conglomerato bituminoso da realizzare, si ritiene non opportuno procedere con le lavorazioni.


Per quanto sopra il sottoscritto Ing. Marco Marcosignori Direttore dei Lavori alla presenza del Legale Rappresentante della Impresa Appaltatrice Geom. Corrado Di Niro;

ORDINA

di sospendere a decorrere da oggi, per le causali su espresse, i lavori indicati in epigrafe e di ciò redige il presente verbale.

Corinaldo li 21 Luglio 2023

L'IMPRESA


Geom. Corrado Di Niro

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Ing. Marco Marcosignori

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Ing. Monica Ulisse