Comune di Ancona

Provincia di Ancona

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL' ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA ALBACINA AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO R.O. DI SENIGALLIA

COMMITTENTE:

Provincia di Ancona

IMPRESA: DI NIRO S.r.I.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Jum.Ord.	INTOVCALAZIONIC INCL. AMOND		DIMEN	ISIONI		QUAN	FIGURE ed	
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazion
	RIPORTO							
	LA VORI A MISURA							
5 2.01.003*	Scavo, a sezione, obbligata con uso ali mezzi meccanici. Scavo, a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie			į				
001	di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate relativi oneri.			į				
9/04/2023	L' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3.00.							
	A detrarre quantità provvisoria	-1.00			72,000		72.00	
	Sezioni +4	(3), [12.70	İ	0,846 0,720	10,74 9,07		
	Sezioni 4-5 *(H/peso=0.50*(0.846+0.594)) Sezioni 5-6 *(H/peso=0.5*(0.594+0.687))	1.00 1.00	12.60		0.641	8.08		
	Sezioni 6-6	1,00	8,30	İ	0.687	5,70	į	
	Sommano positivi e negativi m³					33.59	72,00	
t	SI DETRAGGONO m³						38,41	
					à.	Paragraphic Symmetry and an extended 600		
6	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO		l					
9/04/2023	AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo		ĺ					
	viaggio di and I pieno funzionamento del mezzo di trasporto.		ļ					
	Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	Vedi voce n° 8 [m³ 72.00]	~1.00					72,00	
	Sezioni 4-4 Sezioni 4-5 *(H/peso=0.50*(0.846+0.594))	1.00 1.00	12.70 12.60		0.846 0.720	10,74 9.07		
	Sezioni 5-6 *(11/peso=0,5*(0,594+0,687))	1,00	12,60		0.641	8,08		
	Sezioni 6-6	1,00	8,30		0,687	5,70		
	Sommano positivi e negativi m³					33.59	72,00	
	SI DETRAGGONO m³	2-				MODELLA RESIDENCE PROGRAMMA SERVICIONA SERVI	38.41	
-								
7 2.01.NP01	Compenso per conferimento a discarica Vedi voce nº 16 [m³ -38.41]	1.00					38.41	
4/04/2023	Vedi voce n° 5 [m 787.20]	1,00			0,502	395.17		
	Seavo per la realizzazione del cordolo Via Fonti *(Il/peso=10,74+ 9,07+8,08+5,70)	1,00			33.590	33.59		
	Sommano positivi e negativi m3					428.76	38.41	
	SOMMANO m3					390:35		
	SCHIMPARO III.					. P. A. San San San San San San San San San San		
18	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di							
)3.03.001* 004	calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa							
004 14/05/2023	vigente, preconfezionato con aggregati di vari controlli in corso d'opera in conformità alle preserizioni indicate nelle Norme							
	Tecniche per le costruzioni. Rek 20 Mpa						7	
	A detrarre quantità provvisoria Via Fonti	-1.00 1.00	8	1.600	7.000 0.100		7,00	
	Basamento palo illuminazione *(lung =(t),68+2,48)/2)	1.00	-1:58	- 0,900	-0:100	0:14		
	Via Fonti *(Jung.=(0,68+2.48)/2)	1,00	1,58	0,900	0,100	0,14		
	Sommano positivi e negativi m²					7,54	7.00	
	SOMMANO m³					0.54	420 agrament for the first factor of the first	
	Complement Residence in the Complement of the Co							
19 03.03.020*	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3.50 dal piano							
001	di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt atto con il							
)4/05/2023	conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platce etc.							
	A detrarre quantità provvisoria	-1,00			73,000		73.00	
CONTROL OF THE CONTRO	A RIPORTARE	 		The second second second	The second secon	An area book to a construct repetition of	73,00	
Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo	T MILL	Lasar F	Orcholor	on how .	ini della pi	Ovincia 21	4-4	

COMMITTENTE Provincia di Ancona LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 IMPRESA LA NIRO GIUSEPPE s.r.l. società Chesonale

Industrate - dell'Informazione

Jum.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		QUANTITA'		FIGURE	
		par.ug.	lung. larg.		H/peso	Positivi Negativi		ed Annotazior	
thanki kamir maya karkamin and a di simone yan	RIPORTO	one with a think on the complete them of	higament and strong dear large Agragation	and the state of t	and the state of t		73.00		
	Via Fonti Basamento pato illuminazione	2.00 3.00 1.00	46.50 1,40 0,75		0,800 0,800 0,800	74,40 3,36 0,60			
	Sommano positivi e negativi m²					78,36	73.00		
	SOMMANO m²					5.36	Supplied in the interior and interior and in the interior and		
20 03.03.005* .001 08/05/2023	Classe di esposizione XC4 - entrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto trapporto a/emax inferiore a 0.50).Fornitura e posa in opera di calcestr controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 40 Mpa A detrarre quantità provvisoria	-1.00 00.1	45,20	1.400	51,000 0,800	50,62	51.00		
	Basamento per palo illuminazione	1.00	1,50	1	0.800	1.08			
	Sommano positivi e negativi m³					51.70	51,00		
	SOMMANO m³			,		0.70			
21)3.04.002*)8/05/2023	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A detrarre quantità provvisoria	:i -1.00			5100,000		5100,00		
	Acciaio Trave Via Fonti Tratto 1	-1.00			5100,000		., 100,00		
	Pos 8 Pos 7 Pos 7' Pos 6	454.00 12.00 12.00 12.00	3,50 25,50 25,50 25,50		0.617 2,466 2,466 2,466	980,41 754,60 754,60 754,60			
	Tratto 2 Pos 8 Pos 7 Pos 7' Pos 6	454,00 12,00 12,00 12,00	3,50 25,50 25,50 25,50		0,617 2,466 2,466 2,466	980,41 754,60 754,60 754,60			
	Basamento palo illuminazione Pos 9 Pos 10' Pos 10' Pos 11' Pos 11' Pos 12 Pos 12' Pos 13 Pos 13'	4,00 4,00 4,00 2,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7.14 3,66 2,62 3,40 2,40 3.15 2,15 2,90 1,90		2.466 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578	70.43 23.10 16.54 10.73 7,57 9.94 6,79 9.15			
	Sommano positivi e negativi kg					6'648,67	5 100,00		
	SOMMANO kg		~			1 5-18.67			
9.18.032 9.705/2023	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di em² 300, posto in opera pe ormale di spessore non inferiore a em 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1,00,1	51,50			51.50			
	SOMMANO m	1,,,,,,	2019247	****		51.50			
23 01.20.001.00	Pali trivellati tino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20.00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi:								
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A RIPORTARE		AND AND ADDRESS OF PARTY OF PA	<i>i</i>				Committee of the Commit	
	NTE Provincia di Ancona DELLE MISURE N. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				ONA Alixonol 1095 Ile e Amb				

Jum.Ord. TARIFFA	DEGICNE TENED NOW AND THE		DIME	4810M1	QUANTITA'		FIGURE ed	
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazion
ricent at most make make ment described and a	RIPORTO			magnin and Consequent submitted in the Party			and the second s	
4/06/2023	la fornitura del calcestruzzo con resistenza car CAP 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo em 80. SOMMANO m	56.00	0k.äf.			918.40 918.40		
4 1.20.NP.01 4/06/2023	Sovrapprezzo per impiego di conglomerato cementizio avente caratteristica XC2 lavorabilità S4 classe di resistenza R25/30 Vedi voce nº 23 [m 918.40]	1.00				918-40		
	m ONAMINOS					918,40	Llater de Lla de prima est un territorio en estico t	
5 2.01.NP01 4/06/2023	Compenso per conferimento a discarica Vedi voce nº 23 [m 918.40]	1,00			0.502	461,04		
-110000 2002	SOMMANO m3				·	461,04	hartenant/country2-representation	
6 3.04.002* 4/06/2023	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come l'el344E, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				2.100	9'942.91	*	
	Longitudinali fi 20 *(par.ug.=56*12) Longitudinali fi 20 Pos 2 *(par.ug.=56*12) Aggiuntivi fi 24 Pos 3 *(par.ug.=56*4) Spirale *(par.ug.=56*16,40/0,10)*(lung.=0,7*3,14) Anelli di irrigidimento *(par.ug.=56*6) Anelli di irrigidimento *(par.ug.=56*6)	672.00 672.00 224.00 9184.00 336.00 336.00	12.00		2,466 2,466 3,551 0,617 3,551 3,551	9 942.91 19 885.82 6 363,39 12 466.36 2 863.53 2 863.53		
,	SOMMANO kg					54'385.54	***************************************	
	L'Impresa L'Impresa DINI Direttoordine legit Ingegneri de la provinció mancosino del ingegneria Civile e Ambien Industriate e dell'informazio	incia di	RESA DS EL ipe son	PE d.	Polo			
man, transfer on the second se	The state of the s		1					

COMMITTENTE Provincia di Ancona [Sicroprice del Contabilità del CAUserst Contabilità del CAUsers

società is incresorate

A 1095
Ingegneria Civile e Ambientale,
Industriale e dell'Informazione

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI			QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI	
TARIFFA DATA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO						199°395.63	1197400,0
	LAVORI A MISURA							
02.01.003* 001 4/06/2023	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. SI DETRAGGONO m ³		2		38.41	16,67	-640.29	
2.01.007* 4/06/2023	TRASFORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and I pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.				20.11	2.61	-101.40	
7	SI DETRAGGONO m ³ Compenso per conferimento a discurica	2	2		38.41	2,64	~101.40	
2.01.NP01 4/06/2023	SOMMANO m3	2	2	390,35		7,50	21927.63	
)3.03.001* 004 4/06/2023	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la nonnativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 20 Mpa SOMMANO m ³		2	(),5-4		127.78	69,00	
3.03.020* 001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi		2	17.5				
	rovesce, cordoli, platec etc. SOMMANO m²	2	2	5,36		27,72	148,58	
03.03.005* 001	Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0.50).Fornitura e posa in opera di calcestr controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Nonne Tecniche per le costruzioni. Rek 40 Mpa							
	SOMMANO m³		3	0,70		160,91	112.64	
03.04.002*	Baire in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in baire laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. El inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO leg		3	1 548.67		1.90	21942.47	
[9,[8,032] [4/06/2023	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di em² 300, posto in opera pe ormale di spessore non inferiore a em 10 (dicci) ed ogni altro onere per dare il lavoro limito a perfetta regola d'arte.							
	SOMMANO m	2	3	51.50		18.96	976,44	
	Pali triveilati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.							
	SOMMANO m	2	3	918,40		107,96	99 150.46	
24 01.20.NP.01 14/06/2023	Sovrapprezzo per impiego di conglomerato comentizio avente caratteristica XC2 lavorabilità S4 classe di resistenza R25/30 SOMMANO n	İ		918.40		2,67	2.452.13	
25	Compenso per conferimento a discarica				Same Care and the same of the		-Made conserved the Management of the Management	et jakast sagat a jakast kapa kapa kapa a jakast kapa saga kapa saga kapa saga kapa saga saga saga saga saga s
Market State	A RIPORTARE						307'433.29	1197400

COMMITTENTE Provincia di Ancona REGISTRO DI CONTABILITA N. I



