

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 20/05/2024 n. 599

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2022. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 5 "OSIMANA", S.P. 6 "ANCONA-MONTESICURO-OFFAGNA", S.P. 36 "MONTEROBERTO-MONTECAROTTO", S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" E S.P. N. 1 "DEL CONERO". (COD. INT. 89.01/C). APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. DI CAGLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1481 del 2.11.2021:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2022. Cod. Int. (89.01)" nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per somme a disposizione;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 124/2022 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1772 del 21/12/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411) con sede legale in Via del Trebbio n. 11 – cap 61043 – Cagli (PU), con l'offerta di ribasso del -18,500% nell'importo di € 1.188.456,25 (di cui € 36.250,00 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 1.449.916,63 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del – 18,500%		1.152.206,25
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (2,50%)		36.250,00
Totale Accordo Quadro		1.188.456,25
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C04	Imprevisti	306.083,37
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	44.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	261.460,38
Totale C)		611.543,75
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

VISTO il contratto Rep. n. 884 del 10.02.2022 relativo all'Accordo Quadro (cod. int. 89.01), sottoscritto dalla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411), il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 18,500%;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 239 del 1.03.2022:

- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (Cod. Int. 89.01/A) relativo alla prima adesione al suddetto Accordo Quadro nell'ammontare complessivo di € 1.032.988,78 di cui € 789.335,07 per lavori ed € 243.653,72 per somme a disposizione;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 157/2022 di € 962.988,79 sull'impegno di spesa n. 124/2022 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022 relativamente alla prima adesione al suddetto accordo quadro;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 614 del 13/05/2022 mediante la quale:

- venivano approvati il verbale n. 1 del 29.04.2022 di modifica dei prezzi dell'Accordo Quadro (cod. int. 89.01), l'atto di sottomissione del 29.04.2022 contenente la conseguente modifica dei prezzi relativi alla prima adesione al suddetto A.Q. (cod. int. 89.01/A) nell'importo netto di € 1.177.062,40 di cui € 907.428,20 per lavori ed € 269.634,20 per somme a disposizione, e il relativo nuovo quadro economico;
- veniva altresì approvato il nuovo conseguente quadro economico dell'Accordo Quadro nell'importo complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del – 18,500%		1.266.697,33
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (2,50%)		39.852,05

Totale Accordo Quadro		1.306.549,38
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C04	Imprevisti	162.009,75
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	44.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	287.440,87
Totale C)		493.450,62
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

- veniva dato atto che la maggiore spesa di € 144.073,62 (di cui € 118.093,13 per lavori ed € 25.980,49 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022, imp. n. 124/2022, mediante incremento del sub-impegno di spesa n. 157/2022;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 927 del 15.07.2022:

- veniva approvato, il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/B) relativo alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro nell'ammontare complessivo di € 150.000,00 di cui € 83.020,51 per lavori ed € 66.979,48 per somme a disposizione;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa. n. 326/2022 di € 150.000,00 sull'impegno di spesa n. 124/2022 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 942 del 17.07.2023 attraverso la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2022. Cod. Int. (89.01)";
- veniva approvato, il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/C) denominato "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della provincia di ancona - Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:
 - S.P. 5 "Osimana";
 - S.P. 6 "Ancona – Montesicuro – Offagna";
 - S.P. 36 "Monteroberto – Montecarotto";
 - S.P. n. 11 "Dei Castelli";
 - S.P. n. 1 "Del Conero";
 nell'ammontare complessivo di € 464.957,62 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO 3° CONTRATTO APPLICATIVO	
	Euro
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	435.396,30
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta [1-4]	424.511,39

3) Importo netto al ribasso del 18,500% [2*(1-0,1850)]	345.976,78
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti - a misura 2,5% [1*0,025]	10.884,91
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	356.861,69
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro
C01) Lavori, forniture e servizi in economia	29.586,36
C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]	78.509,57
Totale B)	108.095,93
C) TOTALE PROGETTO (A+B)	464.957,62

- veniva approvato l'atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 del 7.03.2018, acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 24342 del 13.07.2023 e sottoscritto in pari data, dando atto che l'importo netto relativo al terzo contratto applicativo dell'accordo quadro in oggetto (cod. int. 89.01/C) ammonta ad € 356.861,69 al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa), di cui € 40.761,02 per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per l'Accordo Quadro a seguito dell'approvazione della modifica dei prezzi (€ 1.306.549,38) e quindi con un incremento rispetto allo stesso del + 3,12 %;
- veniva modificato conseguentemente il quadro economico relativo all'Accordo Quadro cod. int. 89.01 nell'importo complessivo di € 1.800.000,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del – 18,500%		1.306.215,07
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (2,50%)		41.095,33
Totale Accordo Quadro		1.347.310,40
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C04	Imprevisti	112.281,31
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	44.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	296.408,29
Totale C)		452.689,60
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1390/2023 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023 di € 464.957,62;
- veniva assunto altresì il sub-impegno di spesa n. 352/2023 di € 435.371,26 sull'impegno n. 1390/2023 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023 in favore dell'impresa VERNARECCI ROMANO S.R.L.;

VISTO il contratto registrato al repertorio. n. 967 in data 10.10.2023 relativo alla terza adesione al suddetto Accordo Quadro, cod. int. 89.01/C;

PRESO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 31.10.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 28.01.2024 (90 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1389 del 31/10/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. (C.F. e P.I. 02553720414) con sede legale a Cagli (PU), Corso XX Settembre n. 64, per la realizzazione dei lavori appartenenti alla categoria OG3 – lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale - per un importo netto di € 160.760,00 di cui € 7.314,80 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 61 del 22.01.2024 veniva concesso un periodo di proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi alla terza adesione al suddetto accordo quadro, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs 50/2016, di n. 75 giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine veniva fissato per il giorno 12.04.2024;

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del DM 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 12/04/2024 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 319.521,03 oltre IVA 22%;

RILEVATO che in data 22/04/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1, dal quale risulta un credito all'impresa – calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5% – di € 317.923,00, oltre Iva 22%;

VISTA la nota del 6/05/2024, acquisita agli atti dell'ente con il protocollo n. 15858 in data 7.05.2024, con la quale la ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. dichiara che l'importo netto di € 160.744,12 – relativo ai lavori eseguiti in subappalto nell'ambito del primo stato di avanzamento lavori - può essere liquidato alla ditta subappaltatrice CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.;

- DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:
- VERNARECCI ROMANO S.R.L. (DURC prot. INPS_40338401 con scadenza 23/07/2024);
 - CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. (DURC prot. INPS_39688318 con scadenza 13/06/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

TENUTO CONTO che l'impegno n. 1390/2023 è stato rinominato con il n. 284/2024 assunto al capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 – sub-impegno di spesa n. 84/2024;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 e liquidare l'importo di € 387.866,06 (€ 317.923,00 + Iva 22%) relativo al certificato di pagamento n. 1, nel modo seguente:

- € 227.121,94 (€ 157.178,88 + € 69.943,06 quale IVA 22% calcolata sull'importo totale di € 317.923,00) alla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411);
- € 160.744,12 alla ditta CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. (C.F. e P.I. 02553720414) attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 15858 del 7.05.2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2. di approvare il SAL n. 1 a tutto il 12/04/2024 inerente i lavori - cod. int. 89.01/C - denominati "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della provincia di ancona - Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:
 - S.P. 5 "Osimana";
 - S.P. 6 "Ancona – Montesicuro – Offagna";
 - S.P. 36 "Monteroberto – Montecarotto";
 - S.P. n. 11 "Dei Castelli";
 - S.P. n. 1 "Del Conero";da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411) ammontano ad € 319.521,03, oltre Iva 22%;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 22/04/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 317.923,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 387.866,06;
4. di liquidare, la somma complessiva di € 387.866,06 (€ 317.923,00 + Iva 22%) nel modo seguente:
 - € 227.121,94 (€ 157.178,88 + € 69.943,06 quale IVA 22% calcolata sull'importo totale di € 317.923,00) alla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411);
 - € 160.744,12 alla ditta CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. (C.F. e P.I. 02553720414), stante la nota prot. n. 15858/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 387.866,06, risulta finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, ed è disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, impegno n. 284/2024 e sub-impegno n. 84/2024;
6. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
8. di dare atto che:
 - il codice CUP (Codice Unico di Progetto) è: H47H20001550001;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 89478829CF;
 - il Codice Identificativo di Gara derivato è: 9841189612.
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è l'Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 20/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/347.3