

VERIFICHE SEMESTRALI
(Report settembre 2024)

1. ESAME A VISTA DELL'IMPIANTO (CONTROLLARE SE CI SONO TUBAZIONI, PLAFONIERE E/O ALTRI COMPONENTI DANNEGGIATI E/O PARTI PERICOLOSE)

verifica eseguita

verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

- * nello spogliatoio ragazze della palestra c'è una presa da sostituire
- * nello spogliatoio ragazzi della palestra manca una presa e ci sono dei fili nastro
- * nel corridoio 4° piano c'è un contenitore in parte staccato dalla parete
- * nelle mscale 2° piano manca un coperchio in una scatola
- * nella cucina grande ci sono 3 contenitori portafrutto con il coperchietto rotto
- * nello spogliatoio studenti sala bar manca un coperchio in una scatola
- * nel laboratorio showcooking ci sono 3 prese rovinate
- * nel locale tecnici (porta 004) ci sono 2 plafoniere senza schermo e con portalampade rotti
- * in cucina blu c'è una presa interbloccata rovinata (togliere e coprire con coperchio)
- * nell'ufficio 037 p. terra canaletta senza coperchio con fili a vista
- * in aula 129 plafoniera da fissare meglio
- * in aula 128 plafoniera senza schermo di protezione
- * in aula 125 mancano dei copriforo sulle scatole a parete
- * in aula 056 presa rovinata
- * in diversi punti manca qualche pezzo di coperchio sulle canalette e alcuni punti da fissare

In diverse aule e/o locali ci sono "ciabatte" a terra e cavi volanti a terra, valutare una eventuale sistemazione almeno dove possono essere di intralcio

2. VERIFICA FUNZIONAMENTO PLAFONIERE DI EMERGENZA

verifica eseguita

verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

***come da accordi non è a nostro carico**

3. VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI EVACUAZIONE (A CAMPANELLE O CON DIFFUSORI) E VERIFICA DELL'AUTONOMIA IN ASSENZA DI RETE E CON FUNZIONAMENTO DA GRUPPO DI CONTINUITA'

verifica eseguita

verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

***Manca il gruppo di continuità**

4. CONTROLLO A CAMPIONE DELLA CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE E DELL'IMPIANTO DI TERRA

verifica eseguita

verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate: /////

5. PROVA DEGLI INTERRUITORI DIFFERENZIALI

verifica eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

Sono guasti i seguenti interruttori differenziali:

- *Interr. "corridoio" su QE 6.2
- *Interr. "aule 6-7" su QE 6.2
- *Interr. "em. Uff. 136-137-138 + luce" su QE 6.2
- *Interr. "luce aule 1-2" su QE uffici p. terra
- *Interr. "luce aule 3-4" su QE uffici p. terra
- *Interr. "FM corridoio bagni" su QE uffici p. terra
- *Interr. "Boiler" su QE uffici p. terra

6. SERRAGGIO DELLE CONNESSIONI NEI QUADRI ELETTRICI

⇨ verifica eseguita

verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate: //

7. VERIFICA FUNZIONAMENTO PULSANTI DI SGANCIO

verifica eseguita

⇨ verifica non eseguita

Annotazioni e/o anomalie riscontrate:

*La verifica andrà fatta dopo aver preso accordi su quando poter togliere tensione

Eventuali note aggiuntive: //

Timbro e Firma
BUSSOLOTTI SRL
INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Via L. Albertini, 13 - 60131 ANCONA (AN)
P. IVA e C.F.: 02989400425
Tel. 0712868633