



# PROVINCIA DI ANCONA

## Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL KM 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE TRATTI LIMITROFI. COMUNE DI OSTRÀ VETERE - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 92.01

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI ANCONA

**IMPRESA:** FLUMAR S.R.L.

Contratto in data 18/03/2024 rep. n. 979.

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	440 096.19
Data Consegna:	03/05/2024	Somme a Disposizione:	110 548.05
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	644.24
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/07/2024	IMPORTO DI VARIANTE	505 720.90
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	644.24
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	10/06/2024	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____







