

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 11/04/2025 n. 495**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 2021 - 2022 - 2023. LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA DANNEGGIATE DA INCIDENTI STRADALI E MALTEMPO SETTEMBRE 2022 - COD. INT. (88.04/B-22) - ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1140 del 2/09/2021:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)" nell'ammontare complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 963.000,00 per lavori ed € 237.000,00 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori – Categoria prevalente OS12-A "Barriere stradali di sicurezza" – mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e sme, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso decreto (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- veniva dato atto che la spesa complessiva annua di € 400.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dei rispettivi esercizi finanziari;
- venivano altresì approvati i quadri economici relativi alle singole annualità 2021-2022-2023, ciascuno nell'importo di € 400.000,00 di cui 321.000,00 per lavori ed € 79.000,00 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1696 del 13/12/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), con l'offerta di ribasso del -26,521% e per l'importo contrattuale di € 716.541,67 (di cui € 33.705,00



Provincia  
di Ancona

per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 874.180,83 (iva compresa);

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico dell'Accordo Quadro nell'ammontare complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 716.541,67 per lavori ed € 483.458,33 per somme a disposizione;
- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici per le annualità 2021-2022-2023 e in particolare quello relativo all'annualità 2022 risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del -26,521%		227.612,22
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		11.235,00
Totale Accordo Quadro		238.847,22
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	29.139,36
C04	Imprevisti	66.110,36
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	13.356,67
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	52.546,39
Totale C)		161.152,78
TOTALE INTERVENTO		400.000,00

VISTO il contratto dell'Accordo Quadro registrato al Repertorio n. 879 del 1.02.2022, sottoscritto dalla ditta COPES S.R.L., il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 26,521%;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 794 del 19.06.2023 con la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)";
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/B-22) – anno 2022 - denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così ripartito:



Provincia  
di Ancona

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		370.011,79
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		13.420,12
Importo Computo metrico		383.431,91
B2) Importo netto al ribasso del 26,521%		271.880,97
Oneri per l'attuazione piani di sicurezza		13.420,12
TOTALE APPALTO		285.301,08
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.994,04
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.938,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su B1) + B2)	62.766,24
Totale C)		114.698,92
TOTALE INTERVENTO		400.000,00

- veniva approvato l'atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 del 7.03.2018, dando atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 285.301,08 al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa) di cui € 46.453,86 per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per il 2022 pari ad € 238.847,22;
- veniva modificato conseguentemente il quadro economico dell'Accordo Quadro cod. int. 88.04 – annualità 2022 – nell'importo complessivo di € 400.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura ribassato del -26,521%		271.880,97
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		13.420,12
Totale Accordo Quadro		285.301,08
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.994,04
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.938,64



Provincia  
di Ancona

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	62.766,24
	Totale C)	114.698,92
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

- veniva modificato altresì il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro, nell'importo complessivo di € 1.200.000,00 come di seguito ripartiti:

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		Euro
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni	
	A misura ribassato del -26,521%	727.105,41
B)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	35.890,12
	Totale Accordo Quadro	762.995,52
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	102.272,76
C04	Imprevisti	132.220,72
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	34.651,98
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	167.859,02
	Totale C)	437.004,48
	TOTALE INTERVENTO	1.200.000,00

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 794/2023:

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 di € 394.543,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 316/2023 di € 348.067,32 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore della ditta COPE S.R.L.;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 317/2023 di € 1.061,34 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, relativamente agli incentivi tecnici;

VISTO il contratto relativo alla seconda adesione all'Accordo Quadro in oggetto, registrato al repertorio n. 954 del 08.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta COPE S.R.L.;

DATO ATTO che i lavori relativi alla seconda adesione venivano consegnati in data 22.09.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 19.01.2024 (120 giorni);

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1574 del 5.12.2023 la ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS12 A – fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare - in favore della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, per un importo netto di € 140.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 142.000,00 sul limite max subappaltabile pari ad € 142.622,00);

CONSIDERATO che nella stessa determinazione dirigenziale n. 1574/2023 veniva dato atto che, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante provvedeva a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto;

#### VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 7 del 3/01/2024 mediante la quale veniva concessa una proroga di n. 75 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è previsto per il giorno 3.04.2024;
- la determinazione dirigenziale n. 372 del 25/03/2024 mediante la quale veniva concessa una proroga di n. 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è previsto per il giorno 18.05.2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 287 del 6/03/2024 attraverso la quale:

- veniva approvato il SAL n. 1 inerente la seconda adesione all'Accordo Quadro in oggetto da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), ammontano ad € 124.825,23 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 22/02/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 124.201,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 151.525,22;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 151.525,22 (iva compresa) nel modo seguente:
  - € 64.025,22 (€ 36.701,00 + iva 22% pari ad € 27.324,22 e calcolata sull'importo totale di € 124.201,00) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
  - € 87.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc – C.A.P. 60020, stante la nota prot. n. 7397 del 27/02/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota acquisita agli atti con il prot. n. 477/2024;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 1008 del 26/08/2024 mediante la quale:

- veniva approvato il SAL n. 2 da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice COPE S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), ammontano ad € 272.803,79 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 2 del 12/08/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € 124.201,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22.02.2024) e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 147.238,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 179.630,36;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 179.630,36 (iva compresa) nel modo seguente:
  - € 134.130,36 (€ 101.738,00 + iva 22% pari ad € 32.392,36 e calcolata sull'importo totale di € 147.238,00) alla ditta COPE S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
  - € 45.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, stante la nota prot. n. 30089 del 19/08/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 2, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota acquisita agli atti con il prot. n. 477/2024;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori ricompresi nel secondo contratto applicativo (cod. int. 88.04/B-2022) risulta avvenuta in data 15.05.2024, come da relativo certificato redatto in data 27.05.2024, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 10590 del 20.03.2025 con la quale sono stati trasmessi lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 285.104,72 da cui, dedotta la somma netta di € 124.201,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22.02.2024) e la somma netta di € 147.238,00 (certificato di pagamento n. 2 del 12/08/2024), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 13.665,72 oltre IVA al 22%, per un totale di € 16.672,18;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 11446 del 26/03/2025 l'appaltatore e il subappaltatore dichiarano congiuntamente che il credito residuo deve essere versato interamente in favore dell'appaltatore COPE S.R.L.;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 362 del 22/03/2024:

- veniva affidato lo svolgimento di lavori in economia, nell'ambito dell'appalto in oggetto, all'impresa METALSTRADE S.r.l. (C.F./P.I. 02297940542), con sede legale in Via della Scienza n. 12 – 06135 Perugia (PG) - Frazione Ponte San Giovanni, per l'importo netto di € 11.406,73 oltre IVA al 22%, per un totale di € 13.916,21 (iva compresa), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la spesa di € 13.916,21 (iva compresa) viene finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 – impegno di spesa n. 283/2024, a valere sulla voce C01 del quadro economico approvato con D.D. n. 794/2023;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore della società METALSTRADE S.r.l. (C.F./P.I. 02297940542) il sub-impegno di spesa n. 213/2024 di € 13.916,21 sull'impegno n. 283/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO che il quadro economico finale relativo alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro - nell'importo complessivo di € 400.000,00 - risulta così suddiviso:

	Euro
A) Importo totale lavori eseguiti	285.104,72
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia	44.233,60
C07 Spese tecniche	7.938,64
C12 IVA 22% su A	62.723,04
Totale C)	114.895,28
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>400.000,00</b>

PRESO ATTO della regolarità contributiva nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali delle ditte di seguito specificate:

- COPEL S.R.L. - DURC on line prot. INAIL\_48115931 con scadenza validità il 04/07/2025;
- ADRIATICA STRADE S.R.L. – DURC on line prot. INPS\_45029006 con scadenza validità 10/07/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori (cod. int. 88.04/B-2022) della seconda adesione all'Accordo Quadro in argomento, nell'ammontare complessivo di € 285.104,72 oltre IVA 22%;
- liquidare alla ditta COPEL S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), dedotta la somma di € 124.201,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22.02.2024) e la somma di € 147.238,00 (certificato di pagamento n. 2 del 12.08.2024), ed a saldo dei lavori eseguiti, il credito residuo pari ad € 13.665,72 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 16.672,18 (iva compresa);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

**DETERMINA**

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori (cod. int. 88.04/B-2022) denominati “Seconda adesione all’Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022” nell’ammontare complessivo di € 285.104,72 oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), dedotta la somma di € 124.201,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22.02.2024) e la somma di € 147.238,00 (certificato di pagamento n. 2 del 12.08.2024), ed a saldo dei lavori eseguiti, il credito residuo pari ad € 13.665,72 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 16.672,18 (iva compresa);

4) di approvare il seguente quadro economico finale relativo alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro (cod. int. 88.04/B-2022) nell’importo complessivo di € 400.000,00 così ripartiti:

		Euro
A) Importo totale lavori eseguiti		285.104,72
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia	44.233,60
C07	Spese tecniche	7.938,64
C12	IVA 22% su A	62.723,04
Totale C)		114.895,28
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>400.000,00</b>



5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1140 del 2.09.2021 di Approvazione dell'Accordo Quadro;
- Determinazione del Dirigente n. 1696 del 13.12.2021 di aggiudicazione definitiva;
- Contratto dell'Accordo Quadro rep. n. 879 del 01.02.2022;
- Secondo Contratto Applicativo rep. n. 954 del 08.08.2023;
- D.D. n.794 del 19/06/2023 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e atto di sottomissione – secondo contratto applicativo;
- D.D. n. 1574 del 05/12/2023 di autorizzazione al subappalto;
- D.D. n. 7 del 03/01/2024 di concessione proroga n. 1;
- D.D. n. 372 del 25/03/2024 di concessione proroga n. 2;
- D.D. n. 287 del 06/03/2024 di approvazione del SAL n. 1 e pagamento diretto al subappaltatore;
- D.D. n. 1008 del 26/08/2024 di approvazione del Sal n. 2 e pagamento diretto al subappaltatore;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure n. 01;
- Libretto delle misure n. 02;
- Libretto delle misure n. 03;
- Registro di contabilità n. 01;
- Registro di contabilità n. 02;
- Registro di contabilità n. 03;
- Stato finale;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle fatture;
- Dichiarazione sostitutiva dei Certificati relativi agli avvisi ai creditori;
- DURC dell'impresa esecutrice e subappaltatrice, durc di congruità;
- Certificazione barriere di sicurezza, dichiarazione corretta installazione e manuali di installazione;

6) di dare che il pagamento del suddetto credito residuo è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016;;

7) atto che la spesa di € 16.672,18 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020 ed è disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 283/2024, sub-impegno n. 82/2024;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice COPES S.R.L.;

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare ulteriormente atto che:

- l'obbligazione è esigibile nell'anno 2025 come da relativo cronoprogramma;
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001530001;
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8877245651;
- il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla seconda adesione è: 98766082C2;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990, è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 11/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2021/344.3