



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: 2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/A-22) - Annualità 2022

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

IMPRESA: COPES S.R.L.

Contratto Accordo Quadro con data 01/02/2022 rep 879 e Vista la Seconda Adesione in data 08/08/2023 repertorio n. 954.

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	383 431.91
Data Consegna:	22/09/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	13 420.12
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Proroga n. 1 DD n. 7 del 03/01/24	75gg	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Proroga n. 2 DD n. 372 del 25/03/24	45gg	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	18/05/2024	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 19.14.065.00 1	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale	SOMMANO m	845,00	69,61	58'820,45
2 19.14.065.00 2	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo laterale	SOMMANO m	2'616,52	95,74	250'505,63
3 19.14.074.00 1	Fornitura tubo corrimano. Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura. Diametro tubo mm 48	SOMMANO m	31,50	6,90	217,35
4 19.14.077	Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5 e altezza m1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti doppi.	SOMMANO m	313,84	40,77	12'795,26
5 19.14.079	Fornitura di barriera a tripla onda completa. Fornitura di barriera a tripla onda con fascia metallica, spessore mm 3, interasse m 4, palo ad U da 80x120x80 spessore mm 5 altezza m ... agione di n. 2 pali ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote, bulloneria e catadiottri doppi.	SOMMANO m	47,50	119,78	5'689,55
6 19.14.083.00 3	Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile	SOMMANO m	3'154,50	5,32	16'781,94
7 26.01.03.02	Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.	SOMMANO cad	48,00	14,87	713,76
8 26.01.04.13. 001	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... emafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Costo d'uso mensile	SOMMANO cad	3,00	57,70	173,10
9 26.01.04.13. 002	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... utazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Posizionamento in opera e successiva rimozione	SOMMANO cad	44,00	42,47	1'868,68
10 28.02.001.01 0	Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m	SOMMANO h	150,00	61,36	9'204,00
11 28.03.050.00 3	Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(... ione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo elettrogeno con uscita trifase 15 kVA	SOMMANO h	150,00	10,68	1'602,00
12 28.03.067	Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori	SOMMANO h	150,00	19,09	2'863,50
13 28.04.001.00 1	Operaio 4° livello	SOMMANO h	222,00	37,61	8'349,42
14 28.04.001.00 2	Operaio specializzato	SOMMANO h	222,00	35,71	7'927,62
15 28.04.001.00 3	Operaio qualificato	SOMMANO h	150,00	33,19	4'978,50
16	FORNITURA TERMINALI DI FASCIA				
	A R I P O R T A R E				382'490,76

