

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 12/05/2025 n. 621

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2023. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" A TRATTI TRA IL KM 51+000 ED IL KM 58+550 - S.P. N. 11 "CASTELLI" DAL KM 37+600 AL KM 37+990 - S.P. N. 18 "JESI-MONTERADO" TRA IL KM 25+500 ED IL KM 27+000 CIRCA - S.P. N. 19 "DELLA VAL CESANO" DAL KM 02+800 AL KM 03+500 CIRCA - S.P. N. 15 "DI GENGA" AL KM 27+000 CIRCA. COMUNI VARI - RR.OO. DI JESI, SENIGALLIA E FABRIANO (COD. INT. 95.01/C). APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. DI MONTE PORZIO (PU).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 709 del 5/06/2023:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)" nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori - Categoria prevalente OG3 "Lavori stradali" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smei, (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1106/2023 di € 1.800.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1107 del 4/09/2023 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, con l'offerta del -22,90% e per l'importo contrattuale di € 1.127.911,50 (comprensivi di € 43.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.376.052,03 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del – 22,90%	1.084.411,50
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (3,00%)	43.500,00
Totale Accordo Quadro		1.127.911,50
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	332.947,97
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	248.140,53
Totale C)		672.088,50
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

VISTO il contratto Rep. n. 969 del 13.10.2023, sottoscritto dalla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403), il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al - 22,90%;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1319 del 19.10.2023 attraverso la quale:

- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (Cod. Int. 95.01/A) denominato "Prima adesione all'Accordo Quadro per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 3 "Della Val Musone" dal km 15+000 al km 19+650 circa a tratti- Comune di Osimo – Località Casenuove" nell'ammontare complessivo di € 540.000,00 così ripartito:



	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	499.694,07
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	484.703,25
3) Importo netto al ribasso del -22,90%	373.706,20
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	14.990,82
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	388.697,03
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	29.181,78
Imprevisti	30.000,00
Spese tecniche	6.607,85
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	85.513,35
Totale B)	151.302,98
TOTALE PROGETTO (A+B)	540.000,00

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 434/2023 di € 540.000,00 sull'impegno n. 1106/2023 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1577 del 5.12.2023:

- veniva ridotto il sub-impegno di spesa n. 434/2023 di € 65.789,62 assunto sull'impegno n. 1106/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, il quale per mero errore materiale era stato assunto per € 540.000,00 in luogo di quello corretto di € 474.210,38;
- veniva integrato il progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1319/2023 con la scheda di ripartizione degli incentivi tecnici tra il personale facente parte del gruppo di lavoro;
- veniva modificato il quadro economico approvato con D.D. n. 1319/2023 e relativo alla prima adesione cod. int. 95.01/A – così da prevedere l'intero finanziamento degli incentivi tecnici (€ 8.499,39) alla voce "Spese tecniche" – nell'importo complessivo di € 540.000,00 così suddivisi:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	499.694,07
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	484.703,25
3) Importo netto al ribasso del -22,90%	373.706,20
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	14.990,82
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	388.697,03



B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
Lavori, forniture e servizi in economia		29.181,78
Imprevisti		28.108,45
Spese tecniche		8.499,39
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)		85.513,35
	Totale B)	151.302,97
TOTALE PROGETTO (A+B)		540.000,00

- veniva dato atto che la spesa relativa agli incentivi tecnici di € 8.499,39 risulta finanziata nell'ambito della somma complessiva della prima adesione cod. int. 95.01/A, alla voce "Spese tecniche" del quadro economico così come modificato al punto precedente;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 493/2023 di € 8.499,39 relativo agli incentivi tecnici della prima adesione (cod. int. 95.01/A);

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 71 del 23.01.2024:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori della "Prima adesione all'Accordo Quadro per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 3 "Della Val Musone" dal km 15+000 al km 19+650 circa a tratti – Comune di Osimo – Località Casenuove. (Cod. int. 95/01/A)" nell'importo netto di € 407.947,52 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -22,90%)	392.214,27
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	15.733,25
IMPORTO CONTRATTUALE		407.947,52
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	27.804,63
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8.499,39
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	89.748,46
	Totale C)	132.052,48
TOTALE PROGETTO		540.000,00



Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva approvato l'atto di sottomissione del 27.11.2023 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 44611 in data 29.12.2023;
- veniva incrementato il sub-impegno di spesa n. 282/2024 assunto sull'impegno n. 80/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 23.485,60 in favore della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 455 del 11.04.2024 mediante la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)";
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int 95.01/B) denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. n. 4 "Del Vallone" tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa Maria Nuova – S.P. n. 28 "Di Montegalgo" tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune di Offagna – Reparto Operativo di Ancona" nell'ammontare complessivo di € 1.063.471,35 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	1.010.849,67
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	980.524,18
3) Importo netto al ribasso del -22,90%	755.984,14
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	30.325,49
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	786.309,63
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	30.000,00
Imprevisti	50.000,00
Spese tecniche	16.173,59
Spese per accertamenti di laboratorio	8.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	172.988,12
Totale B)	277.161,71
TOTALE PROGETTO (A+B)	1.063.471,35

- veniva approvato l'atto di sottomissione n. 2 del 3/04/2024;

- veniva dato atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla prima e alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 1.194.257,15 al netto del ribasso del -22,90% (iva esclusa) di cui € 66.345,65 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale rep. n. 969 del 13.10.2023 (+ 5,88%);
- veniva modificato conseguentemente il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro (cod. int. 95.01) nell'importo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del – 22,90%	1.148.198,41
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (3,00%)	46.058,74
Totale Accordo Quadro		1.194.257,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	238.006,28
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	262.736,57
Totale C)		605.742,85
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 794/2024 di € 1.063.471,35 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 265/2024 di € 959.297,75 sulla prenotazione n. 794/2024 assunta al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 266/2024 di € 16.173,59 sulla prenotazione n. 794/2024 assunta al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 225 del 21/02/2025 mediante la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)";

- veniva approvato il progetto esecutivo (cod. int. 95.01/C) denominato “Terza adesione all’Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:

- S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” a tratti tra il km 51+000 ed il km 58+550;
- S.P. n. 11 “Castelli” dal km 37+600 al km 37+990;
- S.P. n. 18 “Jesi-Monterado” al km 25+500 ed il km 27+000 circa;
- S.P. 19 “della Val Cesano” dal km 02+800 al km 03+500 circa;
- S.P. 15 “di Genga” al km 27+000 circa;

Comuni vari – RR.OO. di Jesi, Senigallia e Fabriano” nell’ammontare complessivo di € 255.653,12 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	259.833,54
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d’asta (1-4)	252.038,53
3) Importo netto al ribasso del -22,90%	194.321,71
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	7.795,01
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	202.116,72
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	874,06
Spese tecniche	5.196,67
Spese per accertamenti di laboratorio	3.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A)	44.465,68
Totale B)	53.536,41
TOTALE PROGETTO (A+B)	255.653,12

- veniva approvato l’atto di sottomissione n. 3 del 13/02/2025;
- veniva dato atto che l’importo totale netto dei lavori relativi alla prima, alla seconda e alla terza adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 1.340.288,71 al netto del ribasso del -22,90% (iva esclusa) di cui € 212.377,21 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale rep. n. 969 del 13.10.2023 (+ 18,83%);
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 523/2025 di € 255.653,12 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2025;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 217/2025 di € 246.582,40 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 523/2025 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2025, in favore della ditta IMPRESA COROMANO s.r.l.;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 218/2025 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 523/2025 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2025 relativamente agli incentivi tecnici;
- veniva altresì modificato conseguentemente il quadro economico complessivo dell’Accordo Quadro (cod. int. 95.01) nell’importo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del – 22,90%	1.288.597,99
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (3,00%)	51.690,72
Totale Accordo Quadro		1.340.288,71
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	63.226,67
C04	Imprevisti	51.424,43
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	36.196,67
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	294.863,52
Totale C)		459.711,29
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

VISTO il contratto relativo alla terza adesione all'Accordo Quadro in oggetto e registrato con il rep. n. 1105 in data 26/02/2025, sottoscritto dalla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.;

TENUTO CONTO che la consegna dei lavori relativi alla terza adesione è avvenuta il 4/03/2025 come da relativo verbale di consegna dei lavori redatto in pari data, con termine di ultimazione previsto per il giorno 02/04/2025 (30 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 256 del 28/02/2025 con la quale è stato autorizzato il subappalto dei lavori ricompresi nella terza adesione all'Accordo Quadro sopra richiamato, in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 – Lavori stradali, per un importo netto di € 98.535,58 di cui € 4.441,10 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 13/03/2025 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 181.668,42 oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 01/04/2025 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 180.760,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 220.527,20;

VISTA la nota del 14/04/2025 acquisita al protocollo dell'ente con il n. 14977 in pari data, mediante la quale la ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. dichiara che l'importo netto di € 98.174,95 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040 – (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice), quale quota parte del 1° SAL dei lavori relativi alla terza adesione al suddetto Accordo Quadro, nel conto corrente dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 14977/2025;

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:

- IMPRESA COROMANO S.R.L. (DURC prot. INPS_44479250 con scadenza 03/06/2025);
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (DURC prot. INPS_45024437 con scadenza 10/07/2025);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 relativo alla terza adesione al suddetto Accordo Quadro e liquidare l'importo complessivo di € 220.527,20 (iva compresa) nel modo seguente:

- € 122.352,25 (€ 82.585,05 + iva 22% pari ad € 39.767,20 e calcolata sull'importo totale di € 180.760,00) alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403);
- € 98.174,95 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 14977/2025;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di approvare il SAL n. 1 inerente i lavori cod. int. 95.01/C relativi alla "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:
 - S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" a tratti tra il km 51+000 ed il km 58+550;
 - S.P. n. 11 "Castelli" dal km 37+600 al km 37+990;
 - S.P. n. 18 "Jesi-Monterado" al km 25+500 ed il km 27+000 circa;
 - S.P. 19 "della Val Cesano" dal km 02+800 al km 03+500 circa;
 - S.P. 15 "di Genga" al km 27+000 circa;Comuni vari – RR.OO. di Jesi, Senigallia e Fabriano", da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, ammontano ad € 181.668,42 oltre Iva 22%;
- 3) di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 01/04/2025 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 180.760,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 220.527,20;
- 4) di liquidare la somma complessiva di € 220.527,20 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 122.352,25 (€ 82.585,05 + iva 22% pari ad € 39.767,20 e calcolata sull'importo totale di € 180.760,00) alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403);
 - € 98.174,95 all'impresa CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, stante la nota del 14/04/2025, acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 14977 in pari data, e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1 della terza adesione all'Accordo Quadro in oggetto, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 14977/2025;

- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 220.527,20 (€ 180.760,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno n. 523/2025, sub-impegno n. 217/2025;
- 6) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 8) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- 9) di dare atto che:
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001560001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9835380C53;
 - il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla terza adesione è: B4EE0019A4.
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 12/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/366.3