

**SETTORE III**  
**AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO**



Provincia  
di Ancona



**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 01**

**Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. 18 "Jesi-Monterado" al km 24+225 (Opera n. 178) Comune di Trecastelli - S.P. n. 14/1 "Senigallia Albacina" braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali - Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia COD. INT (86.05).**

Impresa Appaltatrice **IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.** – Via Marche n. 38 – 60019 Senigallia (AN)

- Codice fiscale	00982160426
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Ancona	61015866/16
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona	0300695416
- Posizione cassa edile di Ancona	1303

Contratto rep. n. **924** del **19.12.2022**

Importo a base d'asta	Euro	394.252,94
Ribasso d'asta -20,770%	Euro	81.886,34
Importo netto dei lavori	<b>Euro</b>	<b>312.366,60</b> e oneri di sicurezza <b>Euro 16.027,67</b>

L'anno **Duemilaventiquattro** (2024), il giorno **Quindici** (15), del mese di **Gennaio** (01)

- premesso che con verbale in data 31.07.2023 venivano consegnati definitivamente i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni **centocinquanta** (150) naturali e consecutivi decorrenti, e perciò cessanti il giorno **27.12.2022**;

- vista la proroga di 90 giorni richiesta dall'impresa appaltatrice con nota prot. n. 44016 del 21.12.2023 e concessa dalla Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 28.12.2023 per effetto della quale il termine di ultimazione dei lavori veniva posticipato al **26.03.2024**;

- considerato che, l'impresa esecutrice e la Direzione lavori concordano sulla necessità di realizzare una via di percorrenza in alveo per agevolare le operazioni di ripristino della struttura, e che per tale motivo è necessario richiedere apposita autorizzazione idraulica al competente ufficio regionale;

il sottoscritto Ing. Gabriele Dezi, Direttore dei Lavori:

**DISPONE**

All'Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. di sospendere a decorrere dalla data odierna, in attesa che venga rilasciata l'autorizzazione ai fini idraulici, i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiana del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori  
**Dott. Ing. Gabriele Dezi**



L'Impresa Appaltatrice  
**IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL**

IMPRESA COSTRUZIONI  
**MENTUCCI ALDO** s.r.l.  
Presidente del C.d.A.  
MENTUCCI ALDO

Visto:

Responsabile del Procedimento  
**Dott. Ing. Monica Ulissi**