

SETTORE III
AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO




VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 02

Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. n. 14/1 "Senigallia Albacina" braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali - Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia COD. INT (86.05).

Impresa Appaltatrice **IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.** – Via Marche n. 38 – 60019 Senigallia (AN)

- Codice fiscale	00982160426
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Ancona	61015866/16
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona	0300695416
- Posizione cassa edile di Ancona	1303



Contratto rep. n. **924** del **19.12.2022**

Importo a base d'asta Euro 394.252,94
Ribasso d'asta -20,770% Euro 81.886,34
Importo netto dei lavori **Euro 312.366,60** e oneri di sicurezza **Euro 16.027,67**

L'anno **Duemilaventiquattro** (2024), il giorno **Uno** (01), del mese di **Giugno** (06)

- premesso che con verbale in data 31.07.2023 venivano consegnati definitivamente i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni **centocinquanta** (150) naturali e consecutivi decorrenti, e perciò cessanti il giorno **27.12.2023**;

- vista la proroga di 90 giorni richiesta dall'impresa appaltatrice con nota prot. n. 44016 del 21.12.2023 e concessa dalla Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 28.12.2023 per effetto della quale il termine di ultimazione dei lavori veniva posticipato al **26.03.2024**;

- Visto il verbale n. 1 in data 15.01.2024 con cui vennero sospesi a partire dalla stessa data i suddetti lavori;

- Vista il Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord n. 230 del 16.04.2024 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione idraulica;

- Visto il verbale n. 1 in data 17.04.2024 con cui si dispone la ripresa dei lavori e si fissa il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 27.06.2024;

- Considerato che per l'esecuzione dei lavori sulla piattaforma stradale si deve operare la chiusura totale del tratto della SP 14/1 ricadente sul ponte oggetto d'intervento e che tale tratto stradale rappresenta il collegamento principale tra i territori confinanti delle province di Pesaro Urbino ed Ancona per i numerosi mezzi agricoli, anche di notevole massa ed ingombro, che nel periodo estivo sono impegnati nelle proprie attività;

- Dato atto dell'impossibilità di percorrere strade alternative senza creare disagio sia agli operatori economici interessati che ai centri abitati che verrebbero attraversati da tali transiti eccezionali;

il sottoscritto Ing. Gabriele Dezi, Direttore dei Lavori, a seguito dell'incontro tenutosi in data odierna con l'impresa ed il RUP:

DISPONE

all'Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. di sospendere a decorrere dalla data odierna, in attesa che venga rilasciata l'autorizzazione ai fini idraulici, i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiana del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Gabriele Dezi



L'Impresa Appaltatrice
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL

IMPRESA COSTRUZIONI
MENTUCCI ALDO s.r.l.
Il Presidente del C.d.A.
COL VINCIO MENTUCCI

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi