

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 10/10/2025 n. 1321

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: LICEO CLASSICO "PERTICARI" DI SENIGALLIA (AN) - SEZ. PEDAGOGICO
- REALIZZAZIONE NUOVE AULE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.
APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che il Liceo "Perticari" – Sez. Pedagogico, con sede in Via d'Aquino a Senigallia, ha registrato un notevole incremento delle iscrizioni per l'anno scolastico 2025-2026; su proposta della dirigente scolastica è stata verificata, dal personale tecnico dell'ente, la possibilità di ricavare 2 nuove aule di superficie idonea dagli spazi dell'infermeria situata al piano primo (con dislocazione della stessa al piano secondo);

DATO ATTO che la realizzazione delle due nuove aule didattiche prevede le seguenti lavorazioni:

- opere edili di abbattimento dei muri divisorii con smontaggio degli infissi interni (porte e vetrate);
- esecuzione di nuove tramezzature con apertura dei vani porta;
- smontaggio e successiva realizzazione dell'impianto elettrico, di rete e di telefonia;
- tinteggiatura e posa in opera di nuove porte in legno;

DATO ATTO che con determinazione n. 819 del 25/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di 2 nuove aule presso il Liceo "Perticari" di Senigallia – Sez. Pedagogico, predisposto, ai sensi dell'art. 41 comma 8 e All. I.7 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), dal tecnico provinciale Geom. Alessandro Rossini e trasmesso per l'approvazione con prot. 24884 del 17/06/2025, per un importo complessivo di € 45.000,00 così ripartito:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
A misura	29.870,19

B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura	0,00
A+B) Totale Appalto	29.870,19
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - interferenze impianto elettrico - ditta Bussolotti srl - € 6.588,00	8.558,37
C12 Iva 22% su A+B	6.571,44
C) Totale	15.129,81
TOTALE PROGETTO	45.000,00

DATO ATTO che il suddetto progetto esecutivo si articola nei seguenti elaborati di cui all'art. 22, comma 4, dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Relazione generale
- Elaborati grafici
- Quadro economico
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
- Piano coordinamento sicurezza (PSC)

ATTESO che il progetto in questione è stato verificato e validato dal RUP come da relativo verbale allegato all'atto 819/2025 quale parte integrante e sostanziale del medesimo, ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.;

RILEVATO che le lavorazioni di cui si compone il progetto pari ad € 29.870,19 sono riconducibili alla Cat. OG1, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 7 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che la durata dei lavori è stabilita in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

DATO ATTO che con la medesima determinazione del dirigente n. 819 del 25/06/2025:

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 45.000,00 al Capitolo 10304020003 – prenotazione impegno 1180/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, anno di esigibilità della spesa;
- è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante espletamento di Trattativa Diretta sul MePA nei confronti della ditta specializzata **SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.** (P.I./C.F. 00970400420) con sede in Via Fiumesino n. 64 – 60015 Falconara Marittima (AN);

DATO ATTO che con determinazione n. 842 del 01/07/2025 i lavori in questione sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta **SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.** (P.I./C.F. 00970400420) con sede in Via Fiumesino n. 64 – 60015 Falconara Marittima (AN), per l'importo offerto di € **27.032,52**, oltre Iva 22%, derivante dal ribasso del **-9,50%** sull'importo a base d'asta (€ 29.870,19), come da

Trattativa Diretta n. 5471621 avviata in data 26/06/2025 sulla piattaforma MePA (CIG B7753C204D);

DATO ATTO che il quadro economico di affidamento risulta il seguente, con accantonamento del ribasso d'asta alla Voce C01:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
A misura	27.032,52
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura	0,00
A+B) Totale Appalto	27.032,52
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - interferenze impianto elettrico - ditta Bussolotti srl - € 6.588,00	12.020,33
C12 Iva 22% su A+B	5.947,15
C) Totale	17.967,48
TOTALE PROGETTO	45.000,00

VISTO il contratto Rep. 1446 del 08/07/2025 stipulato con la ditta SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data **02/07/2025** predisposto dal D.L. Geom. Alessandro Rossini, che stabilisce il termine di ultimazione per il **10/08/2025** (durata 40 gg);

RICHIAMATA la determinazione n. 878 del 09/07/2025 relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta **BUSSOLOTTI S.R.L.** (C.F./P.I. 02989400425) con sede in Via L. Albertini n. 13 – 60131 Ancona, dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico da realizzare in parallelo ai lavori edili di realizzazione delle 2 nuove aule presso il Liceo "Perticari" di Senigallia – Sez. Pedagogico, per l'importo offerto di **€ 5.350,00**, oltre Iva 22%, rispetto all'importo a base d'asta stimato in € 5.400,00, come da Trattativa Diretta n. 5471736 avviata in data 26/06/2025 sulla piattaforma MePA (CIG B781A4A596);

VISTO il verbale di conclusione dell'intervento in data **07/08/2025** e, quindi, entro il termine contrattuale;

VISTA la nota prot. 39237 del 03/10/2025 con la quale il D.L. trasmette la seguente documentazione finale relativa ai lavori di realizzazione di 2 nuove aule presso il Liceo "Perticari" di Senigallia – Sez. Pedagogico:

- Relazione sul conto finale predisposta in data 29/09/2025;
- Certificato di regolare esecuzione in data 29/09/2025;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori redatto in data 29/09/2025 per l'importo complessivo di **€ 27.025,74**, oltre Iva 22%;

- Verbale di consegna lavori;
- Certificato ultimazione lavori;
- Dichiarazione relativa agli avvisi ad opponendum;
- Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti

DATO ATTO che alla ditta SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C. è stato già corrisposto l'importo di **€ 24.190,62**, oltre Iva 22%, per SAL n. 1 e certificato di pagamento n. 1, per un totale di € 29.512,56;

DATO ATTO che a fronte delle somme versate il credito residuo in favore della sopra citata ditta ammonta ad **€ 2.835,12** (€ 27.025,74-€ 24.190,62), oltre Iva 22%, per un totale di **€ 3.458,85**;

CONSIDERATO che per la ditta in questione è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. INPS_46620893 del 04/07/2025 con scadenza validità 01/11/2025;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 165 del 07/12/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di approvare il conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di 2 nuove aule presso il Liceo "Perticari" di Senigallia – Sez. Pedagogico, eseguiti dalla ditta **SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.** (P.I./C.F. 00970400420) con sede in Via Fiumesino n. 64 – 60015 Falconara Marittima (AN), per un importo complessivo di **€ 27.025,74**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 32.971,40** (CIG B7753C204D);
- 3) di dare atto che il residuo credito della ditta SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C., al netto degli acconti già corrisposti per SAL 1 pari ad € 24.190,62, oltre Iva 22%, ammonta ad **2.835,12** (€ 27.025,74-€ 24.190,62), oltre Iva 22%, per un totale di **€ 3.458,85**;
- 4) di dare atto che la somma di **€ 3.458,85** trova copertura finanziaria al Capitolo 10304020003 – Impegno n. 1180/2025 – subimpegno n. 333/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, anno di esigibilità della spesa;
- 5) di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

A) Importo delle lavorazioni eseguite		Euro
A misura		27.025,74
B) Oneri di sicurezza speciali		
A misura		0,00
A+B) Totale Appalto		27.025,74
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - interferenze impianto elettrico - ditta Bussolotti srl - € 6.527,00	6.527,00
C12	Iva 22% su A+B	5.945,66
C)	Totale	12.472,66
	Totale	39.498,40
	Economie	5.501,60
TOTALE PROGETTO		45.000,00

- 6) di dare atto che le economie derivanti da minori spese del quadro economico ammontano complessivamente ad **€ 5.501,60** così dettagliate:
 - **€ 8,27** (€ 32.979,67-€ 32.971,40) per minori lavori dell'appaltatore SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C. (sub. n. 333/2025);
 - **€ 5.493,33** (€ 12.020,33-€ 6.527,00) per minori spese alla Voce C01 del quadro economico (imp. n. 1180/2025);

- 7) di ridurre pertanto di € 8,27 il subimpegno n. 333/2025 – imp. n. 1180/2025 – Cap. 10304020003;
- 8) di ridurre altresì, dopo la riduzione del sub. 333/2025 sopracitata, di € 5.501,60 (€ 8,27+€ 5.493,33) l'impegno n. 1180/2025 – Cap. 10304020003;
- 9) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;
- 10) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 11) di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 241/90, e il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Alessandra Vallasciani;
 - il Codice CUP è: H12B25004000003;
 - il Codice CIG è: B7753C204D

Ancona, 10/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 05.03.08
Fascicolo 2025/509