

Marca da bollo
Euro 16,00

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 01

Oggetto: **LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE CESOLA (OPERA N. 293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - R.O. DI JESI. COD. INT. (93.03).**

Impresa Appaltatrice: **FIORI COSTRUZIONI Srl** – Zona Artigianale Fornaci n. 2 – SASSOFERRATO (AN)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Jesi	003249685
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona	0304919482
- Posizione Cassa Edile Ancona:	068047
- Codice fiscale	02187800426

Determinazione del Dirigente n. 1310 del 29/10/2024 di Approvazione Progetto
Determinazione del Dirigente n. 1632 del 20/12/2024 di Affidamento Diretto

Importo a base d'asta	Euro	134.895,79
Ribasso d'asta -1,50%	Euro	2.023,44
Importo netto dei lavori	Euro 142.663,83	(di cui € 9.791,48 per l'attuazione dei piani di sicurezza)

CUP: H47H21003930001
CIG: B4D21A50B7

L'anno **Duemilaventicinque** (2025) , il giorno **Ventuno** (21), del mese di **Luglio** (07)

- premesso che con verbale in data 27.01.2025 venivano consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni **centoventi giorni** (120) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale e perciò entro il 26.05.2025;
- con determina del Dirigente Settore III della Provincia di Ancona n. 734 del 10/06/2025 veniva approvata la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023 e contestualmente veniva prorogato il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine era previsto per il giorno 25/06/2025;
- con determina del Dirigente Settore III della Provincia di Ancona n. 886 del 10/07/2025 venivano concessi ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi di proroga, stabilendo che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 15/07/2025;

- Visto il verbale di sospensione lavori n. 1, per il quale in data 14/07/2025 vennero sospesi i suddetti lavori a seguito di rinvenimento di ordigno bellico, a cui è seguito nello stesso giorno un sopralluogo in cantiere con la presenza del personale dei Carabinieri, che hanno prescritto di sospendere i lavori fino all'intervento risolutivo degli artificieri dell'esercito;

- Accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione e che l'impresa non ha dovuto sostenere alcun onere a causa di tale sospensione;

- Visto l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023;

- Visto l'art. 12 del CSA allegato al progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 1310 del 29/10/2024;

il sottoscritto Dott. Ing. Alessandro Berluti, Direttore dei Lavori:

DISPONE

Di riprendere immediatamente i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale fissando il nuovo termine di ultimazione lavori per il giorno **22/07/2025**.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente come segue.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

L'Impresa Appaltatrice
Fiori Costruzioni srl
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Alessandro Berluti
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)