

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 19/11/2025 n. 1527

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri 3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: I.I.S. "BENINCASA" E I.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE ESTERNE MOTORIZZATE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ALLA DITTA SEA INFISSI S.R.L. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORAZIONI DI DETTAGLIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 516 del 15/04/2025, rettificata con atto n. 29/04/2025 n. 578, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di veneziane esterne motorizzate presso l'I.I.S. "Benincasa" e l'I.I.S. "Volterra" di Ancona, predisposto, ai sensi dell'art. 41 comma 8 e All. I.7 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), dal tecnico provinciale Geom. Alessandro Rossini e trasmesso per l'approvazione con prot. 15028 del 14/04/2025, per un importo complessivo di € 90.000,00 così ripartito:

A)	Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
	A misura (di cui € 17.700,00 per costi manodopera)	71.067,33
B)	Oneri di sicurezza speciali	
	A misura	0,00
A+B)	Totale Appalto	71.067,33
C -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	1.841,51
C07	Spese tecniche - art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 (2% - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) di cui € 94,76 , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali Capitolo 10316001265	1.421,35
C10	Contributo di gara ANAC	35,00
C12	Iva 22% su A+B	15.634,81
C)	Totale	18.932,67
	TOTALE PROGETTO	90.000,00

RILEVATO che le lavorazioni di cui si compone il progetto pari ad € 71.067,33 sono riconducibili alla Cat. OS6 “*Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi*”, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 7 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’intervento pari ad € 90.000,00 prevede una quota di mutuo da richiedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad un importo di € 89.905,24 (€ 90.000,00-€ 94,76), in considerazione della non ammissibilità a finanziamento da parte di CDP della quota di € 94,76 di cui all’art. 45, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO dell’avvenuta stipula del contratto di mutuo **Pos. 6229132** tra Provincia di Ancona e CDP, inserito agli atti dell’ente con prot. n. 20277 del 15/05/2025, pari ad un importo del prestito di € 89.905,24;

VISTA la determinazione del dirigente n. 664 del 20/05/2025 con la quale:
 - è stata impegnata la spesa complessiva di € 90.000,00 di cui € **89.905,24** sul Capitolo di spesa 20123002730/12 – prenotazione n. 1014/2025 (finanziati con mutuo Pos. **6229132** - Capitolo di entrata 5323/22 – acc. 341/2025) ed € **94,76** (€ 90.000,00 - € 89.905,24) sul Capitolo di spesa 10316001265 – prenotazione n. 1015/2025;
 - è stato disposto l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante espletamento di Trattativa Diretta sul MePA nei confronti della ditta specializzata **SEA INFISSI S.R.L.** (C.F./P.I. 01005880412), con sede legale in Via Papiria n. 61 – 61032 Fano (PU);

ATTESO che con determinazione n. 785 del 17/06/2025 è stata affidata alla ditta **SEA INFISSI S.R.L.** (C.F./P.I. 01005880412), con sede legale in Via Papiria n. 61 – 61032 Fano (PU), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la fornitura e posa in opera di veneziane esterne motorizzate presso l’I.I.S. “Benincasa” e l’I.I.S. “Volterra” di Ancona per l’importo offerto di € **69.503,85**, oltre Iva 22%, derivante dal ribasso del **-2,20%** sull’importo a base d’asta (€ 71.067,33), come da **Trattativa Diretta n. 5378632** avviata in data 21/05/2025 sulla piattaforma MePA (CIG B700034E92);

VISTO il quadro economico a seguito di affidamento, con accantonamento del ribasso d’asta alla Voce C01:

A) Importo delle lavorazioni a base d’asta	Euro
A misura	69.503,85
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura	0,00
A+B) Totale Appalto	69.503,85
C - Somme a disposizione dell’Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	3.748,95
C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) di cui € 94,76 , riferiti al comma 7, non	1.421,35

	finanziati con mutuo ma con risorse provinciali Capitolo 10316001265	
C10	Contributo di gara ANAC	35,00
C12	Iva 22% su A+B	15.290,85
C)	Totale	20.496,15
	TOTALE PROGETTO	90.000,00

VISTO il contratto Rep. 1445 del 23/06/2025 stipulato con la ditta **SEA INFISSI S.R.L.**;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data **21/07/2025** predisposto dal D.L. Geom. Alessandro Rossini, con durata dell'intervento stabilita in giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, ed ultimazione fissata al **19/08/2025**;

VISTO il verbale di conclusione dell'intervento in data **19/08/2025** e, quindi, entro il termine contrattuale;

PRESO ATTO dell'art. 116, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché degli artt. 13, comma 3 e 28 dell'All. II.14 al Codice, che consentono, per i lavori di importo pari od inferiore a 1 milione di euro, la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la nota prot. 44626 del 14/11/2025 con la quale il D.L. trasmette la seguente documentazione finale relativa alla fornitura e posa in opera di veneziane esterne motorizzate presso l'I.I.S. "Benincasa" e l'I.I.S. "Volterra" di Ancona:

- Relazione sul conto finale predisposta in data 23/10/2025;
- Certificato di regolare esecuzione in data 23/10/2025;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori redatto in data 23/10/2025 nell'importo complessivo di € **69.503,85**, oltre Iva 22%, per un totale di € **84.794,70**;
- Verbale di consegna lavori;
- Certificato ultimazione lavori;
- Dichiarazione relativa agli avvisi ad opponendum;
- Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti

DATO ATTO che alla ditta **SEA INFISSI S.R.L.** è stato già corrisposto l'importo di € **75.967,36**, Iva 22% inclusa, per SAL n. 1 e certificato di pagamento n. 1;

DATO ATTO che a fronte delle somme versate il credito residuo in favore della sopra citata ditta ammonta ad € **8.827,34** (€ 84.794,70-€ 75.967,36), Iva 22% inclusa;

CONSIDERATO che per la ditta in questione è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_51458056 del 03/11/2025 con scadenza validità 03/03/2026;

RILEVATA l'opportunità di utilizzare le somme residue del quadro economico per eseguire alcuni interventi di dettaglio, connessi alle opere di automazione delle veneziane ma non incidenti sulla funzionalità dell'impianto, quali la sostituzione del magnetotermico e il passaggio di nuovi cavi elettrici;

ATTESO che il D.L., trattandosi di interventi di piccola entità, ha ritenuto opportuno avvalersi per la loro esecuzione della medesima ditta **SEA INFISSI S.R.L.**;

VISTA la quantificazione delle suddette lavorazioni effettuata dalla ditta SEA INFISSI S.R.L. pari all'importo di **€ 2.600,00**, oltre Iva 22%, per un totale di **€ 3.172,00**;

RITENUTA la sopra menzionata offerta congrua e adeguata alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

RILEVATO che per affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 18/06/2025 che proroga la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

ATTESO che per gli interventi in oggetto, di importo complessivo inferiore ad € 5.000,00, è stato acquisito direttamente dalla piattaforma PCP di ANAC il CIG B90DEF1E5E;

PRECISATO che risulta già acquisita dall'operatore economico:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023;
- la comunicazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. in considerazione del modesto importo dei lavori;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 3.172,00, Iva 22% inclusa, risulta esigibile nell'esercizio 2025 e trova disponibilità al Capitolo 20123002730/12 – prenotazione n. 1014/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come

introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 165 del 07/12/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
2. di approvare, ai sensi degli artt. 114 e 116 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. nonché dell'All. II.14 al Codice, il conto finale e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di fornitura e posa in opera di veneziane esterne motorizzate presso l'I.I.S. "Benincasa" e l'I.I.S. "Volterra" di Ancona, eseguito dalla ditta **SEA INFISSI S.R.L.** (C.F./P.I. 01005880412), con sede legale in Via Papiria n. 61 – 61032 Fano (PU), per un importo di **€ 69.503,85**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 84.794,70** (CIG B700034E92);
3. di dare atto che il residuo credito della ditta SEA INFISSI S.R.L., al netto degli acconti già corrisposti pari ad € 75.967,36, Iva 22% inclusa, ammonta ad **€ 8.827,34** (€ 84.794,70-€ 75.967,36), Iva 22% inclusa;
4. di dare atto che la somma di **€ 8.827,34** trova copertura finanziaria al Capitolo 20123002730/12 – Prenotazione di Impegno n. 1014/2025 – subimpegno n. 316/2025;
5. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al medesimo appaltatore **SEA INFISSI S.R.L.** l'esecuzione di alcuni interventi di dettaglio, connessi alle opere di automazione delle veneziane ma non incidenti sulla funzionalità

dell'impianto, quali la sostituzione del magnetotermico e il passaggio di nuovi cavi elettrici, per l'importo offerto di € 3.172,00, Iva 22% inclusa (CIG B90DEF1E5E);

6. di affidare le suddette lavorazioni di dettaglio in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in relazione all'importo delle stesse (inferiore ad € 5.000,00);
7. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa per l'attività in questione, il subimpegno di spesa di € 3.172,00 in favore della ditta SEA INFISSI S.R.L. al Capitolo 20123002730/12 – Prenotazione di Impegno n. 1014/2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile (CIG B90DEF1E5E);
8. di dare atto che il presente provvedimento di affidamento è efficace avendo il soggetto affidatario già attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 e dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;
9. di dare atto che la forma del contratto è la stipula per corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti (art. 52 del D.Lgs. 36/2023) è disposta la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
10. di dare atto che tale contratto risulta esente bollo secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e Allegato I.4;
11. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

A) Importo delle lavorazioni eseguite (ribasso -2,20%)	Euro
A misura	69.503,85
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura	0,00
A+B) Totale Appalto	69.503,85
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	3.172,00
C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) di cui € 94,76, riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali Capitolo 10316001265	1.421,35
C10 Contributo di gara ANAC	35,00
C12 Iva 22% su A+B	15.290,85
C) Totale	19.919,20
Totale	89.423,05
Economie	576,95

TOTALE PROGETTO	90.000,00
------------------------	------------------

12. di dare atto che le economie derivanti da minori spese del quadro economico ammontano complessivamente ad **€ 576,95** (Voce C01, Capitolo di spesa 20123002730/12 – prenotazione di impegno n. 1014/2025);
13. di dare atto che la firma della presente determinazione attesta il visto di regolarità tecnica essendo previsto dal regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio provinciale n. 2 del 9/1/2013 e modificato con delibera di Consiglio n. 38 del 29/12/2020 che, ai sensi dell'art. 10, stabilisce che "su ogni proposta di determinazione o deliberazione il dirigente del servizio competente rilascia il parere di regolarità tecnica e che lo stesso è attestato con la sottoscrizione dell'atto";
14. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;
15. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
16. di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 241/90, e il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'Ing. Alessandra Vallasciani;
 - il Codice CUP è: H32B25003640003;
 - il Codice CIG per la FPO veneziane motorizzate è: B700034E92.

Ancona, 19/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2025/154