



# PROVINCIA DI ANCONA

## Settore III - Area Viabilità

### Gestione e Sviluppo

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale S.P. n. 10 "Camerano Loreto" dal Km 0+000 al Km 1+200 circa e tratto Località Campanari, S.P. n. 7 "Cameranense" dal Km 10+950 al Km 11+800 circa. Comuni di CAMERANO e CASTELFIDARDO. Reparto Operativo di ANCONA.

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI ANCONA

**IMPRESA:** EDILSCAVI di CICCONI GIOVANNI

Contratto in data 15/05/2025 rep. n. 1127 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 348 999.32

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	446 795.72
Data Consegna:	19/06/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	19/06/2025	Importo per la Sicurezza:	644.24
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	17/08/2025	IMPORTO DI VARIANTE	512 795.96
Giorni di Sospensione:	40	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	2 334.36
Nuova Data Ultimazione:	26/09/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	22/09/2025	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	4

[illegible]

[illegible]

[illegible]



CALCOLO DETRAZIONE PER INDICE VUOTI > 8%

Carota	S.P. n. 10	vuoti %		Media
2A	km 00+550 lato dx	8,00	8,03	8,07
2B		8,60		
2C		7,50		
3A	km 03+370 lato sx	8,50	8,37	
3B		8,70		
3C		7,90		
4A	km 06+000 lato sx	8,90	7,80	
4B		7,50		
4C		7,00		

C	= 1-0,3 (lv-8)/6
---	------------------

Importo tappeto	Importo ribassato	C	Detrazione da applicare SP 10
309.340,00 €	241.532,67 €	0,997	845,36 €

Carota	S.P. n. 7	vuoti %		Media
1A	km 11+200 lato dx	9,00	8,50	8,50
1B		7,80		
1C		8,70		

Importo tappeto	Importo ribassato	C	Detrazione da applicare SP 7
130.372,10 €	101.794,54 €	0,975	2.544,86 €

TOTALE DETRAZIONE	3.390,23 €
-------------------	------------