



Provincia
di Ancona

SETTORE III

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE.
SUPPORTO AREA VIABILITA' - GESTIONE E SVILUPPO

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. N.2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE "VIA DELLA SBROZZOLA" -COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Corigliano Rossano (CS)

Contratto in data 26/07/2023 rep. n. 952 di euro 715 884,72
Atto di sottomissione in data 24/06/2024 di euro 142 740,38

Data Offerta:	/ /	IMPORTO DEL PROGETTO:	890 000.00
Data Consegna:	22/09/2023	Somme a Disposizione:	400 716.32
Data Inizio Lavori:	22/09/2023	Importo per la Sicurezza:	22 250.00
Giorni Utili per Ultimazione:	240	Importo per la Sicurezza Aggiuntivi:	9 283.65
Data Utile per Ultimazione:	18/05/2023	IMPORTO DI VARIANTE	1 051 811.28
Giorni di Proroga:	50	Somme a Disposizione (variante):	441 374.91
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	23 849.74
Nuova Data Ultimazione:	07/07/2024	Importo per la Sicurezza Aggiuntivi (variante):	24 071.56
Data FINE LAVORI:	04/07/2024	Anticipazione:	143 176.94
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	3

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO m³	2'976,63	5,93	17'651,42
2 02.01.008*	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. SOMMANO m³x10km	2'976,63	7,97	23'723,74
3 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. SOMMANO m³	658,95	5,34	3'518,79
4 02.06.001.00 2	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi ch ... recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. SOMMANO cad	3,00	298,32	894,96
5 03.03.001* .004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa SOMMANO m³	7,00	167,43	1'172,01
6 03.03.001* .005	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa SOMMANO m³	4,24	176,14	746,84
7 03.03.003* .002	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa SOMMANO m³	27,70	192,36	5'328,37
8 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. SOMMANO m²	94,88	28,67	2'720,21
9 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	2'320,13	2,79	6'473,16
10 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	84,18	2,64	222,24
11 06.04.025* .001	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ... masselli sagomati doppio T (20x16,5 circa, spessore cm 6). SOMMANO m²	28,25	26,96	761,62
12 11.01.001.00 2	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. SOMMANO kg	828,12	4,88	4'041,23
13 11.01.009.00 2	Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettrofor ... 'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo. SOMMANO kg	1'551,55	5,45	8'455,95
14 11.02.011.00 1	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti. SOMMANO kg	828,12	0,81	670,78
15 15.04.002* .015	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm² SOMMANO m	100,00	11,53	1'153,00
16 15.04.006* .010	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm² SOMMANO m	10,00	5,18	51,80
17 15.06.001* .002	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... clusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 a 32A - 6KA SOMMANO cad	3,00	32,98	98,94
	A R I P O R T A R E			77'685,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			77'685,06
18 15.06.001* .005	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... uota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N SOMMANO cad	1,00	60,95	60,95
19 15.06.001* .014	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA. SOMMANO cad	1,00	124,30	124,30
20 15.06.002* .010	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C ... la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA SOMMANO cad	1,00	147,05	147,05
21 15.06.005* .001	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... nteria. Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. SOMMANO cad	1,00	137,99	137,99
22 15.06.005* .008	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c. SOMMANO cad	1,00	210,83	210,83
23 15.06.005* .021	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... penteria. Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. SOMMANO cad	1,00	255,36	255,36
24 15.06.008* .007	Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ... nti continue. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. SOMMANO cad	1,00	356,36	356,36
25 15.06.012* .001	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato). SOMMANO cad	1,00	68,47	68,47
26 15.06.018* .001	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... enteria. Interruttore non automatico unipolare fino a 32A. SOMMANO cad	1,00	20,39	20,39
27 15.06.021* .001	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli. SOMMANO cad	1,00	69,79	69,79
28 15.06.024* .001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli). SOMMANO cad	1,00	363,14	363,14
29 15.07.006* .001	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5. SOMMANO cad	1,00	41,37	41,37
30 15.08.021* .002	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. SOMMANO cad	1,00	124,84	124,84
31 15.08.021* .003	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... sibile da palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo. SOMMANO cad	5,00	51,60	258,00
32 15.08.028* .003	Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetr ... ondità assimilabili a mm 550x500x400 classe d'isolamento I SOMMANO cad	1,00	442,18	442,18
33 15.08.029* .006	Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo ... Per installazione a pavimento per moduli profondità 400 mm SOMMANO cad	2,00	495,68	991,36
34 15.08.029* .009	Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo ... a 900 mm da classe d'isolamento I a classe d'isolamento II SOMMANO cad	2,00	270,81	541,62
35 15.08.039*	Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a se ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SOMMANO cad	1,00	447,64	447,64
	A R I P O R T A R E			82'346,70

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			82'346,70
36 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. SOMMANO m³	575,50	8,64	4'972,32
37 17.01.003* .002	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... avi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m. 3.00. SOMMANO m³	761,06	12,73	9'688,29
38 18.04.001*	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a man ... ll'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. SOMMANO m³	205,12	7,37	1'511,73
39 18.04.003* .001	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico SOMMANO m³	265,64	52,05	13'826,57
40 18.04.005* .003	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato cost ... lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80 SOMMANO m³	648,96	90,29	58'594,60
41 18.05.015*	Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra ... unzionante e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m²	53,13	20,97	1'114,14
42 18.07.007* .009	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 630 SOMMANO m	24,00	233,33	5'599,92
43 18.07.009* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 SOMMANO m	117,00	30,45	3'562,65
44 18.07.017* .001	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm SOMMANO m	431,90	21,51	9'290,17
45 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 SOMMANO cad	2,00	199,41	398,82
46 18.09.003* .007	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100 SOMMANO cad	2,00	413,55	827,10
47 18.09.004* .004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 SOMMANO cad	8,00	99,29	794,32
48 18.09.004* .005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 SOMMANO cad	2,00	179,45	358,90
49 18.09.007* .002	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100 SOMMANO cad	2,00	121,53	243,06
50 18.09.007* .003	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 120x120 SOMMANO cad	2,00	171,37	342,74
51 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	764,00	4,80	3'667,20
52 19.01.002*	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m³	4'992,30	8,31	41'486,01
53 19.02.004*	Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuov ... erficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.			
	A R I P O R T A R E			238'625,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			238'625,24	
	SOMMANO m²	570,70	34,67	19'786,17	
54 19.02.005* .002	Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Co ... : Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5	SOMMANO m²	2'743,00	2,58	7'076,94
55 19.02.007.00 2	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale	SOMMANO m³	3'709,96	32,76	121'538,29
56 19.02.009*	Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Forn ... o secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.	SOMMANO m³	822,90	48,27	39'721,39
57 19.03.001	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T ... lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.	SOMMANO m	71,00	7,34	521,14
58 19.03.005* .001	Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastrutt ... elazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali	SOMMANO m³	328,79	10,48	3'445,72
59 19.03.006*	Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione in ... rata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.	SOMMANO m³	46,96	53,36	2'505,79
60 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25	SOMMANO m³	343,76	57,47	19'755,88
61 19.13.001* .002	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70	SOMMANO m³	451,82	54,35	24'556,42
62 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.	SOMMANO m³	66,19	73,66	4'875,55
63 19.13.003* .001	Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato ... arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm	SOMMANO m³	316,40	392,86	124'300,91
64 19.13.004.00 1	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... aniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.	SOMMANO 100 kg	5'337,72	13,79	73'607,16
65 19.13.006	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetinL., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.	SOMMANO 100 kg	8'249,40	15,34	126'545,80
66 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00	SOMMANO m²xcm	7'727,74	0,93	7'186,80
67 19.13.011.00 2	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più	SOMMANO m²xcm	3'936,40	0,77	3'031,03
68 19.14.034.00 1	Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione anti ... azione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m	SOMMANO m²	5'623,70	5,23	29'411,95
69 19.14.061	Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici di cm ... reno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.	SOMMANO m	103,15	32,34	3'335,87
70 19.14.065.00 2	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrai ... acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo laterale	SOMMANO m	186,00	95,74	17'807,64
71	Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera m ... , corrimano e bulloni. Su terra per materiale				
	A R I P O R T A R E				867'635,69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			867'635,69
19,14.083.00 3	utilizzabile SOMMANO m	235,00	5,32	1'250,20
72 19,15.001.00 1	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto SOMMANO m	1'071,00	0,47	503,37
73 19,15.001.00 3	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto SOMMANO m	2'123,00	0,52	1'103,96
74 19,15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletici ... uperficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto SOMMANO m²	196,00	4,69	919,24
75 19,16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezz ... o. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m SOMMANO m	146,00	9,98	1'457,08
76 19,17.001.00 3	Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/ ... cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) SOMMANO cad	14,00	82,25	1'151,50
77 19,17.002.00 3	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 ... cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) SOMMANO cad	26,00	74,78	1'944,28
78 19,17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in a ... tta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) SOMMANO m²	12,94	268,24	3'471,03
79 19,17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno ... o verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U SOMMANO cad	41,00	57,92	2'374,72
80 19,17.027.00 3	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno. SOMMANO cad	50,00	6,41	320,50
81 19,17.027.00 4	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale con superficie fino a m²3 su due o più sostegni. SOMMANO cad	7,00	19,26	134,82
82 19,18.028	Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastifica ... onché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori. SOMMANO m²	176,35	19,31	3'405,32
83 19,18.030	Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie ... aglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. SOMMANO m	143,35	2,41	345,47
84 20,01.009.00 2	Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con ape ... antine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. SOMMANO m	30,00	5,26	157,80
85 D01.006	CORDONCINO TRAPEZOIDALE PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO ml	140,50	29,00	4'074,50
86 D03.087	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO Fornitura di delineatore ... scritta. CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) SOMMANO cad	6,00	28,20	169,20
87 I.E.15.00.01	Fornitura di elaborati progettuali aggiornati a "come cos ... di conformità della ditta dovrà far riferimento a questi. SOMMANO cadauno	1,00	1'300,00	1'300,00
88 I.E.pro.1	Fornitura e posa in opera di proiettore stradale. MATERIA ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cadauno	6,00	813,30	4'879,80
89 I.E.torr1	Fornitura e posa in opera di torrefaro h18mt compreso plinto di fondazione SOMMANO cadauno	1,00	25'000,00	25'000,00
	A R I P O R T A R E			921'598,48

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			921'598,48
90 NP.04	VERNICIATURA SUI CORDOLI STRADALI CON VERNICE PREMISCELAT ... letica stradale e il pilotaggio del traffico di cantiere . SOMMANO m	140,50	6,00	843,00
91 NP03_18.07. 008* .006	Solo posa in opera della tubazione. Diametro esterno mm 315 SOMMANO m	60,00	24,77	1'486,20
92 NP04_18.09. 003* .005	Solo posa in opera di pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato. Dimensioni interne cm 80x80x80 SOMMANO cad	4,00	98,34	393,36
93 NP05_18.09. 004* .005	Solo posa in opera di elemento prefab. carrabile in cemento vibrato.Dim. interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 SOMMANO cad	12,00	79,85	958,20
94 NP06_18.09. 007* .002	Solo posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo. Dimensioni esterne cm 100x100 SOMMANO cad	4,00	29,41	117,64
95 NP07	Posa in opera di istallazione di barriera stradale per composizione transitoria e rimozione di quella esistente SOMMANO ml	86,00	115,00	9'890,00
96 NP08_02.06. 004.018	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato. Mat. inerte vario costit. esclus. da terra proven. da scavi SOMMANO t	3'459,00	8,72	30'162,48
97 NP09_02.06. 004.008	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato. Miscele bituminose diverse riferim. cod. CEER/EER 17 03 02. SOMMANO t	734,43	42,00	30'846,06
98 NP10_02.06. 004.005	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato. Legno riferimento cod. CEER/EER 17 02 01 SOMMANO t	18,00	136,62	2'459,16
99 NP11_03.03. 019* .004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. SOMMANO m³	27,70	23,89	661,75
100 NP12_10.01. 006	Realizzazione cancello per ingresso vasca. SOMMANO kg	50,00	9,40	470,00
101 NP13_02.06. 004.001	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione- SOMMANO t	89,44	21,55	1'927,43
102 NP14	Fornitura di cordolo realizzato in PVC. Tipo perimetrale per isole ed aiuole. SOMMANO ml	42,70	90,00	3'843,00
103 NP15_28.04. 001.002	Operaio specializzato SOMMANO h	683,00	36,34	24'820,22
104 NP16_28.03. 007.005	Escavatore gommato.Massa in assetto operativo di 12000 kg. SOMMANO h	63,00	57,12	3'598,56
105 NP17_28.03. 075.003	Trituratore decespugliatore idraulico- SOMMANO h	63,00	10,68	672,84
106 NP18_28.03. 007.001	Escavatore gommato. Massa in assetto operativo di 13000 kg SOMMANO h	280,00	46,18	12'930,40
107 NP19_28.01. 003.005	Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 10000 kg e portata utile 7000 kg SOMMANO h	48,00	40,96	1'966,08
108 NP20_28.03. 004.002	Minipala meccanica caricatrice. Motore da 40 CV (29,8 KW) SOMMANO h	29,00	31,12	902,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro			1'050'547,34
	RIBASSO del 21,135% da considerare su euro			1'050'547,34
	A R I P O R T A R E			1'050'547,34

