

COMUNE DI FABRIANO

PROVINCIA DI ANCONA

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELL'ITIS "MERLONI" DI FABRIANO
CORPI A, CARTIERA E PALESTRA
- VARIANTE 1 -

CUP: H98E18000030001 CIG: 93477718A7



PROGETTO "FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA - NextGenerationEU"

COMMITTENTI

PROVINCIA DI ANCONA

Ancona, via Varano, 19

RUP: ing. ALESSANDRA VALLASCIANI

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

VARIANTE 1

PROGETTISTI

dott. ing. EMANUELE CRESCENTINI



DATA	REVISIONE
GENNAIO 2025	00

SCALA

mAind
ARCHITETTURA
INGEGNERIA

60035 Jesi (AN), via Rosini 4
0731/215079, www.maindstudio.it

V1.3

The Gantt chart illustrates the project timeline and task dependencies for 'Progetto Cittadella'. The project is divided into two main phases: FASE 1 - 'PIALESTRA' and FASE 2 - 'CORPO A1'.

- FASE 1 - 'PIALESTRA':** This phase covers the period from December 2023 to June 2026. It includes tasks such as Allattamento cantiere, Delimitazione cantiere, Baracche di cantiere, Impianto elettrico di cantiere, Servizi igienici di cantiere, Ponteggio metallico fisso, Rimozione di impianti, Rimozione di impianti, Demolizione di pavimenti e rivestimenti, Demolizione di pavimento, Demolizione di rivestimenti, Rimozione di infissi esterni, Rimozione di seramenti esterni, Rimozione di infissi interni, Rimozione di seramenti interni, Demolizione di muratura a mano, Demolizione di muratura eseguita a mano, Demolizione di infusce esterno e interno, Demolizione di infusce esterno e interno, Demolizione di massetto, Demolizione di massetto, Riscalda calcestruzzo, Riscalda calcestruzzo, Riferimento con fibre di carbonio, Riferimento nodo trave piastri con fibra di carbonio, Riferimento in fibra di carbonio di travi in c.a., Smantellamento del manto di copertura, Smantellamento del manto di copertura, Demolizione di strutture in acciaio, Demolizione di strutture in acciaio, Posa in opera carpenteria metallica, Posa in opera carpenteria metallica, Realizzazione di ancoraggi, Realizzazione di ancoraggi, Impermeabilizzazione con guaina bituminosa, Impermeabilizzazione con guaina bituminosa, Cobertizato del manto di copertura, Cobertizato del manto di copertura, Impianto elettrico e di terra interno agli edifici, Impianto elettrico e di terra interno agli edifici, Distribuzione acqua, Distribuzione acqua, Posa rete antifallimento, Posa rete antifallimento, Posa rete antifallimento, Posa rete antifallimento, Muratura in mattoni pieni, Muratura in mattoni pieni, Intonaco intempi esterni tradizionale manuale, Intonaco intempi tradizionale manuale, Internaco esterno tradizionale manuale, Internaco esterno tradizionale manuale, Massetti in conglomerato cementizio, Massetto in conglomerato cementizio, Montaggio covere, casali, sozzealne, Montaggio convene, canali, sozzealne, Montaggio pialli, Montaggio pialli, Tinteggiatura a pareti esterne, Tinteggiatura a pareti esterne, Tinteggiatura a pareti interne e soffitti, Tinteggiatura a pareti interne e soffitti, Verniciatura di opere in ferro, Verniciatura opere in ferro, Montaggio infissi esterni ed interni, Montaggio di seramenti esterni ed interni, Completamento impianto elettrico, Completamento impianto elettrico, Montaggio corpi radianti ed accessori, Montaggio corpi radianti ed accessori, Smobilizzo del cantiere, Smobilizzo del cantiere.
- FASE 2 - 'CORPO A1':** This phase begins in July 2026 and continues through June 2028. It includes tasks such as Allattamento cantiere, Delimitazione cantiere, Baracche di cantiere, Impianto elettrico di cantiere, Servizi igienici di cantiere, Ponteggio metallico fisso, Rimozione di impianti, Rimozione di impianti, Rimozione di apparecchi idro-sanitari, Rimozione di apparecchi idro- sanitari, Rimozione di infissi esterni, Rimozione di seramenti esterni, Rimozione di infissi interni, Rimozione di seramenti interni, Demolizione di pavimenti e rivestimenti, Demolizione di pavimento, Demolizione di rivestimenti, Demolizione di massetto, Demolizione di massetto, Demolizione di tramezz, Demolizione di tramezz, Demolizione di muratura a mano, Demolizione di muratura eseguita a mano, Demolizione di infusce esterno e interno, Demolizione di infusce esterno e interno, Demolizione di strutture in calcestruzzo, Demolizione di strutture in calcestruzzo, Demolizione di strutture in c.a., Micropali, Micropali, Perforazioni per micropali, Posa ferri d'armatura per micropali, Getto di calcestruzzo per micropali, Scavi a sezione obbligata a mano, Scavi a sezione obbligata a mano, Scava a sezione obbligata a mano.

Nome attività	Durata	Dicembre 2023	Gennaio 2024	Febbraio 2024	Martedì 2024	Aprile 2024	Maggio 2024	Giugno 2024	Luglio 2024	Agosto 2024	Settembre 2024	Ottobre 2024	Novembre 2024	Dicembre 2024	Gennaio 2025	Febbraio 2025	Martedì 2025	Aprile 2025	Maggio 2025	Giugno 2025	Luglio 2025	Agosto 2025	Settembre 2025	Ottobre 2025	Novembre 2025	Dicembre 2025	Gennaio 2026	Febbraio 2026	Martedì 2026	Aprile 2026	Maggio 2026	Giugno 2026	Luglio 2026	Agosto 2026
Posa in opera carpenteria metallica	10 g																																	
Realizzazione di ancoraggi	3 g																																	
Distribuzione acqua	4 g																																	
Distribuzione acqua	4 g																																	
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	2 g																																	
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	2 g																																	
Impianti idrico-sanitario	1 g																																	
Impianto idrico sanitario	1 g																																	
Muratura in mattoni piani	2 g																																	
Muratura in mattoni pieni	2 g																																	
Massetti in conglomerato cementizio	2 g																																	
Massetto in conglomerato cementizio	2 g																																	
Divisori in cartongesso	4 g																																	
Divisori in cartongesso	4 g																																	
Intonaci interni ed esterni tradizionale manuale	3 g																																	
Intonaci esterno tradizionale manuale	2 g																																	
Intonaci interno tradizionale manuale	2 g																																	
Montaggio controsoffitti in cartongesso	1 g																																	
Montaggio controsoffitti in cartongesso	1 g																																	
Realizzazione di rivestimenti	2 g																																	
Posa di rivestimenti	2 g																																	
Pavimenti di varia natura	4 g																																	
Pavimenti di varia natura	4 g																																	
Posa in opera a battiscopa	1 g																																	
Posa in opera a battiscopa	1 g																																	
Montaggio ringhiera per recinzioni in ferro	1 g																																	
Montaggio ringhiera per recinzioni in ferro	1 g																																	
Tinteggiatura a pareti interne e soffitti	6 g																																	
Tinteggiatura di pareti interne e soffitti	6 g																																	
Tinteggiatura a pareti esterne	6 g																																	
Tinteggiatura di pareti esterne	6 g																																	
Verniciatura di opere in ferro	2 g																																	
Verniciatura opere in ferro	2 g																																	
Montaggio infissi esterni ed interni	4 g																																	
Montaggio di serramenti esterni ed interni	4 g																																	
Completaimento impianto elettrico	2 g																																	
Completaimento impianto elettrico	2 g																																	
Montaggio corpi radianti ed accessori	3 g																																	
Montaggio corpi radianti ed accessori	3 g																																	
Montaggio idro-sanitari e accessori vari	1 g																																	
Montaggio idro-sanitari e accessori vari	1 g																																	
Smodellato del castore	4 g																																	
Smodellato del castore	4 g																																	