

Codice	538
Descrizione	LICEO RINALDINI ANCONA Opera di sostegno su Via Michelangelo Progetto strutturale
Committente	Provincia di Ancona Settore III – 3.1 Area edilizia scolastica Responsabile Edilizia scolastica ed istituzionale: Dott. Ing. Alessandra Vallasciani
Via	Via Michelangelo Buonarroti
Comune	Ancona
Progettista	Ing. Moreno Binci
Data	09 10 2025

Oggetto	CRONO PROGRAMMA - VARIANTE
Allegati	-

REV. 09 10 2025 Pag. 1 di 1

CRONOPROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO	Muro di sostegno Liceo Rinaldini								
RESPONSABILE DI PROGETTO	Oott. Ing. Moreno Binci								
Committente	Provincia di Ancona								
DATA DUNIZIO DEI RECCETTO	28/07/25								

<-- NON ELIMINARE O MODIFICARE LA CELLA

												wı · w	2 · W3 ·	W4 ·	W5 · V	V6 · W7 ·	W8 ·	W9 · W10	5 · W11 ·	W12 · W13	3 · W14 ·	W15 · W1	16 · W17 ·
WBS	TITOLO DELL'ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DIPENDENZE	PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ	PCT DI COMPITO COMPLETATO	INIZIO PROGRAMMATO	ARRIVO PROGRAMMATO	ATTUALE INIZIO	ATTUALE FINIRE	VARIAZIONE DI FINITURA	DURATA IN GIORNI	# :	# # # # # # # #	####	# # # #	# # # # # # # #	#####	# # # # # # # #	: #	# # # # # # # #	#######################################	# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	# # # # # # # #
1,0	Attività principale 1	paratia (OS21)		ALSEO		28/07/25	26/08/25	28/07/25	06/09/25	8	30												
1,1	Attività secondaria 1	Impianto cantiere		ALSEO	100%	28/07/25	28/07/25	28/07/25	28/07/25		1												
1,2	Attività secondaria 2	Opere strutturali: pali e cordolo testa palo		ALSEO	100%	29/07/25	26/08/25	29/07/25	06/09/25	8	29												
1,3	Attività secondaria 3				0%						0												
1,4	Attività secondaria 4				0%						0												
1,5	Attività secondaria 5				0%						0												
1,6	Attività secondaria 6				0%						0												
2,0	Attività principale 2	Muro inerte (OG1)		ALSEO		28/07/25	08/09/25	06/09/25	21/10/25	31	32												
2,1	Attività secondaria 1	Scavi e movimenti terra	completamento 1.2	ALSEO	100%	28/07/25	29/07/25	06/09/25	16/09/25	35	7												
2,2	Attività secondaria 2	Demolizioni	completamento 1.2	ALSEO	100%	26/08/25	28/08/25	06/09/25	16/09/25	13	7												
2,3	Attività secondaria 3	Opere strutturali: pulitura solettone	completamento 2.1	ALSEO	100%	28/08/25	03/09/25	06/09/25	16/09/25	9	7												
2,4	Attività secondaria 4	Muro in ca lato strada	completamento 2.2	ALSEO	0%	03/09/25	08/09/25	11/10/25	21/10/25	31	7												
2,5	Attività secondaria 5	trasporti a discarica	completamento 2.1	ALSEO	0%	27/08/25	28/08/25	06/09/25	08/09/25	7	1												
2,6	Attività secondaria 6										0												
3,0	Attività principale 3	Opere di sistemazione (OG1)		ALSEO	0%	08/09/25	10/09/25	21/10/25	28/10/25	34	6												
3,1	Attività secondaria 1	Scavi		ALSEO	0%	08/09/25	10/09/25	21/10/25	28/10/25	34	6												
3,2	Attività secondaria 2	Canali raccolta acque		ALSEO	0%	10/09/25	15/09/25	21/10/25	28/10/25	31	6												
3,3	Attività secondaria 3	ripristini marciapiede		ALSEO	0%	15/09/25	20/09/25	21/10/25	28/10/25	26	6												
3,4	Attività secondaria 4	recinzione		ALSEO	0%	20/09/25	25/09/25	21/10/25	29/10/25	24	7												
3,5	Attività secondaria 5										0												
3,6	Attività secondaria 6										0												
4,0	Attività principale 4	smobilizzo cantiere (OG1)		ALSEO	0%	25/09/25	26/09/25	29/10/25	31/10/25	25	3												
4,1	Attività secondaria 1	smobilizzo cantiere e pulizia		ALSEO	0%	25/09/25	26/09/25	29/10/25	31/10/25	25	3												
4,2	Attività secondaria 2	segnaletica stradale		ALTRA IMPESA	0%	01/11/25	10/11/25	01/11/25	10/11/25		6												