

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 04/04/2023 n. 460

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO - COD. INT. (88.02). CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 107, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 683 del 26.05.2021 veniva affidato, all'Ing. Marco Marcosignori (01471620425), l'incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008), direzione lavori, direzione operativa, contabilizzazione dei lavori (art. 101 del D.Lgs. 50/2016) e svolgimento delle pratiche edilizie, relativamente ai lavori sopradetti;
- con determinazione dirigenziale n. 1569 del 18/11/2021 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai *"Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 "Senigallia-Albacina" al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)"* nell'ammontare complessivo di € 800.000,00 di cui € 618.892,72 per lavori ed € 181.107,28 per somme a disposizione;

ATTESO che con lo stesso atto n. 1569/2021:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OS21 *"Palificazioni, tiranti, opere in c.a."* e Categoria ulteriore OG3 *"Lavori stradali"*) mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 800.000,00 risulta così finanziata:

- per € 450.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. 160/2019, ripartiti con D.M. 123/2020, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 511/2021 sulla risorsa 4208/9), impegno di spesa n. 1886/2021;
- per € 350.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 889, della L. n. 145/2018 disponibili al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 142/2021 sulla risorsa 4208/9), impegno di spesa n. 1887/2021;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 659 del 24/05/2022 attraverso la quale:

- i lavori sopradetti venivano aggiudicati alla ditta **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.** con sede legale in Via Monsignor Bologna n. 70 - 86100 Campobasso (CB), C.F. e P.IVA 01416260709, con l'offerta del -26,530% e per l'importo contrattuale di € 459.890,93 (comprensivi di € 19.564,44 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 561.066,93 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 800.000,00 così ripartiti;

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del - 26,530%	440.326,49
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.099,99
	B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.464,45
	Totale sicurezza	19.564,44
	Totale Appalto (A+B)	459.890,93
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	30.000,00
C04	Imprevisti	162.792,57
C05	Occupazioni temporanee e servitù	4.512,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	27.627,58
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	101.176,00
	Totale C)	340.109,07
	TOTALE PROGETTO	800.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C04, C05, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il contratto Rep. n. 910 del 26.09.2022, sottoscritto dalla ditta aggiudicataria IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 9.11.2022, con ultimazione prevista per il giorno 8.04.2023 (150 giorni);

VISTA la nota del 28.03.2023 assunta agli atti dell'ente con il prot. n. 9531 in pari data, attraverso la quale la ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, chiede la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori di che trattasi di 60 giorni naturali e consecutivi, a causa dei seguenti avvenimenti:

- condizioni meteo avverse che non hanno permesso un regolare svolgimento dei lavori, con notevoli interruzioni e rallentamenti;
- notevoli difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali per l'esecuzione dei lavori a causa anche di uno smisurato aumento di costo delle materie prime;

CONSIDERATO che il ritardo nell'andamento dei lavori non è imputabile all'appaltatore né alla stazione appaltante;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Marco Marcosignori – circa la concessione di un periodo di proroga pari a 60 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori sopradetti, acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 10337 del 03.04.2023;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III già conferito con Decreto del Presidente n. 57 del 31/10/2018, a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la determinazione dirigenziale n. 1614 del 14/12/2022 con la quale il Dirigente prorogava a far data dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, al Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, titolare dell'Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell'Ente, la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali già conferite con D.D. n. 405/2020, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 299 del 08/03/2023 e n. 378 del 20/03/2023, con le quali, tra l'altro, rispettivamente, il Dirigente stabiliva di procedere alla copertura della vacanza nella titolarità di Posizione Organizzativa dell'Area Viabilità - Gestione e Sviluppo, con decorrenza dal 22/03/2023 e sino al 30/06/2023, conferendo al Dott. Ing. Monica Ulissi la Posizione Organizzativa dell'Area “Viabilità, Gestione e Sviluppo” con contestuale interim di Titolarità di Posizione Organizzativa dell' “Area Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti” del Settore III della Provincia di Ancona, nonché al conferimento della delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di condividere il parere espresso dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Marco Marcosignori - relativamente alla concessione di un periodo di proroga di **60 giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei *“Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 “Senigallia-Albacina” al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)”*;
3. di prorogare, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori suddetti di 60 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno **7.06.2023**;
4. di dare atto che la concessione della presente proroga non attribuisce all'appaltatore diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
5. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
6. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
7. di dare ulteriormente atto che:
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - con decorrenza dal 22.03.2023 subentra quale Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa dell’“Area Viabilità – Gestione e sviluppo” del Settore III della Provincia di Ancona, così come rispettivamente stabilito con le Determinazioni Dirigenziali n. 299 del 08/03/2023 e n. 378 del 20/03/2023.
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H77H20001310001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8983858227.

Ancona, 04/04/2023

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ULISSI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/350