



SETTORE III

Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: Violoni S.r.l.

Contratto in data 31/08/2023 rep. n. 961 registrato a Ancona

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	345 453.03
Data Consegna:	25/10/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	25/10/2023	Importo per la Sicurezza:	11 399.95
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	24/10/2023	IMPORTO DI VARIANTE	398 147.41
Giorni di Sospensione:	176	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	13 138.86
Nuova Data Ultimazione:	14/07/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	05/06/2024	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE III- AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo

