

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/12/2024 n. 1542

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SCOLASTICO NELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA, VIA TOMMASO D'AQUINO, A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE. LAVORI DI SCAVO PER L'ALLACCIO DELLE STRUTTURE MODULARI ALLA RETE IDRICA-ELETTRICA-FOGNARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA CREA COSTRUZIONI S.R.L.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del D.Lgs. n.1/2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro in data 09 novembre 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 03 maggio 2023 n. 991, recante «*Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro*»;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 (G.U. n° 76 del 30/03/2024), con la quale è stato prorogato di ulteriori dodici mesi (ovvero sino al 11 aprile 2025) lo stato di emergenza in conseguenza dei suddetti eventi sismici del 09 novembre 2022;

PRESO ATTO che in conseguenza alle procedure ascrivibili agli atti sopra richiamati, dei tecnici appositamente incaricati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione USR della Regione Marche, in data 27/08/2024 hanno effettuato un sopralluogo presso il plesso "Corinaldesi" di Senigallia, in via d'Aquino n. 4, a seguito del quale sono stati rilevati i seguenti esiti di agibilità per le 3 porzioni di edificio individuate con i codici ED1, ED2, ED3 nelle relative schede AeDES di 1° Livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma:

- Resoconto di agibilità ED1: Esito E) EDIFICIO INAGIBILE;
- Resoconto di agibilità ED2: Esito B) EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) MA AGIBILE CON PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO

- P.I.;
- Resoconto di agibilità ED3: Esito E) EDIFICIO INAGIBILE;

VISTA la conseguente Ordinanza del Comune di Senigallia n. 396 del 09/09/2024 (acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 32249 del 09/09/2024) relativa all'inagibilità ed interdizione all'uso dell'edificio scolastico Provinciale I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" di Senigallia, *fino al ripristino delle condizioni di staticità e sicurezza, tenendo conto degli specifici esiti riportati nelle schede di cui sopra nonché di quanto indicato nei modelli GE1 e GP1, ai fini di garantire la pubblica e privata incolumità*, e nello specifico:

- *inagibilità ed interdizione all'uso degli ED1 ed ED3, inibendone l'utilizzo, per gli occupanti a qualunque titolo, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le verifiche e opere necessarie;*
- *inagibilità temporanea ed interdizione all'uso dell'ED2 sino al perdurare delle condizioni rilevate ed all'esecuzione dei provvedimenti urgenti di pronto intervento P.I. indicati nel modello GP1 e comunque fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione degli interventi necessari;*

VISTA la nota della Provincia di Ancona Prot. n. 32378 del 10/09/2024, inviata al Sindaco ed al Dirigente scolastico, con la quale è stata comunicata l'avvenuta messa in sicurezza dell'unità ED2;

CONSIDERATO che, a seguito di ciò, gli uffici provinciali competenti si sono fin da subito attivati valutando le possibili soluzioni alternative finalizzate al reperimento di spazi da utilizzare per l'attività scolastica degli studenti interessati dall'inagibilità sopra richiamata;

CONSIDERATO che, come da nota del Dirigente scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" Prot. n. 0010739/U del 09/10/2024, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 36661 del 10/10/2024, il proseguimento dell'attività didattica nella sede scolastica del plesso Corinaldesi si sta svolgendo in assenza del numero di aule necessarie e sufficienti per il fabbisogno della popolazione scolastica frequentante, utilizzando una modulazione oraria provvisoria a doppio turno alternando le 19 classi (300 alunni);

CONSIDERATO che, con la stessa nota, il Dirigente scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi- Padovano" ha precisato che tale organizzazione didattica non potrà essere prolungata oltre la data dell'8 dicembre 2024, per le seguenti motivazioni:

- 1) impossibilità a svolgere il totale numero di moduli orari previsti a livello normativo nel piano di studio nazionale vigente per i singoli indirizzi tecnici ospitati nella sede scolastica in oggetto;
- 2) disagio e impossibilità a svolgere le attività scolastiche extracurricolari e quelle ricreative, associative e sportive extrascolastiche da parte di un numero rilevante di studenti che utilizza il trasporto pubblico per il tragitto a/r casa/scuola e che svolge le attività didattiche nel turno pomeridiano, costretto a partire da casa in prima mattinata e rientrarvi in tarda serata;

ATTESO che per reperire le 10 aule necessarie allo svolgimento delle attività didattiche in modo regolare, in grado di garantire le attività laboratoriali indispensabili al supporto dell'offerta formativa e prescritte dal piano di studio ministeriale degli indirizzi scolastici tecnici ospitati nella sede del plesso Corinaldesi in via Tommaso D'Aquino, si sono ipotizzate le seguenti soluzioni:

- edificio commerciale di via Abbagnano;
- aule modulari posizionate in adiacenza alla sede scolastica;

VISTA l'impossibilità di utilizzo dei locali di via Abbagnano, inizialmente individuati quale sede sostitutiva temporanea della porzione di edificio scolastico reso inagibile, a causa della mancanza di alcuni requisiti tecnici necessari all'utilizzo degli stessi per attività scolastica, emersa dopo l'acquisizione della documentazione progettuale relativa a tale struttura;

DATO ATTO che, a fronte delle problematiche connesse all'utilizzo dell'edificio commerciale in via Abbagnano e stante l'avvicinarsi del termine ultimo concordato per il ripristino del normale svolgimento dell'attività didattica (08/12/2024), l'unica soluzione perseguibile risulta essere quella dell'installazione dei moduli prefabbricati; è stata pertanto contattata la ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO) al fine di verificare, con sopralluogo sul posto, la fattibilità tecnica dell'installazione di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in Via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia(AN);

VERIFICATA con esito positivo la fattibilità tecnica dell'installazione sopra menzionata, anche a seguito di sopralluogo tecnico congiunto effettuato in data 10/10/2024, con il quale è stata altresì stabilita la disposizione dei vari blocchi di aule modulari ed i relativi percorsi necessari per i sottoservizi (es. fognature, idrico, elettrico, ecc.);

RIBADITO che lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 09 novembre 2022 è stato prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 (G.U. n° 76 del 30/03/2024) di ulteriori dodici mesi (ovvero sino al 11/04/2025);

RICHIAMATI:

- l'art. 140, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 in base al quale *"Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile (eventi emergenziali di protezione civile), di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018"*;
- l'art. 140 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 che, nel caso di forniture e servizi, consente l'affidamento diretto anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1 (soglia europea) ma non oltre importi pari o superiori al triplo della soglia europea;

RICHIAMATO altresì l'art. 140, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *"il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla*

base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento";

DATO ATTO che, sulla base del preventivo del 15/10/2024 acquisito per le vie brevi dalla ditta MESCHIARI S.R.L. (prot. 38305 del 23/10/2024), il fabbisogno economico per la copertura dell'intervento in questione è quantificato in € 304.630,00, oltre iva come per legge; trattandosi di fornitura con posa in opera specifica, il preventivo fornito dalla ditta MESCHIARI S.R.L. viene assunto a perizia giustificativa della spesa, ai sensi dei commi 4 e 12, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il verbale di attestazione della somma urgenza redatto in data 18/10/2024 (prot. 38309 del 23/10/2024), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2024, avente ad oggetto *"Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale"*, sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., individuata quale affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati, in cui sono indicati *"la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla"*;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 152 del 29/10/2024 avente ad oggetto: *"Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale – Presa d'atto verbale di somma urgenza ed approvazione documentazione giustificativa"*;

VISTA la richiesta di variazione al bilancio prot. 37454 del 16/10/2024 trasmessa dalla Responsabile dell'Area *"Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri"* del Settore III per il finanziamento della suddetta fornitura con posa in opera;

VISTO il Decreto del Presidente n. 143 del 17/10/2024 che approva in via d'urgenza la variazione di Bilancio n. 7;

VISTO il Decreto del Presidente n. 144 del 17/10/2024 di aggiornamento del PEG 2024-2026 conseguente alla variazione di bilancio n. 7 approvata con Decreto del Presidente n. 143 del 17/10/2024, con lo stanziamento della somma richiesta al Capitolo 1042300352 "FITTO LOCALI";

RICHIAMATA, conseguentemente, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18/11/2024 avente ad oggetto *"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SCOLASTICO NELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA, VIA TOMMASO D'AQUINO, A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194, COMMA 1, LETT. E) T.U.E.L.)"* mediante la quale, tra l'altro:

- veniva preso atto, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato con Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019-2021) che la Provincia di Ancona con Decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024 ha approvato il verbale di attestazione della somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in data 18/10/2024 prot. 38309 del 23/10/2024, e sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati modulari ad uso scolastico, avente ad oggetto: *"Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale"*, con allegata la documentazione giustificativa;
- veniva riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 comma 3, e 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità della spesa di € 304.630,00, oltre iva come per legge, connessa alla suddetta fornitura con posa in opera (offerta ditta MESCHIARI S.R.L. prot. 38305 del 23/10/2024), in quanto connotata dal carattere di somma urgenza di cui al decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024;
- veniva preso atto dell'avvenuto affidamento della fornitura con posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano", in Via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), alla ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO), per l'importo offerto di € 304.630,00, oltre iva come per legge;
- veniva preso atto della copertura della spesa complessiva di € 371.648,60 (€ 304.630,00+Iva 22%) con i fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, al Capitolo di spesa 1042300352 "FITTO LOCALI";

ATTESO che per la posa in opera dei moduli prefabbricati è necessario effettuare preventivi lavori di scavo per l'allacciamento dei suddetti moduli alle linee idrica-elettrica e fognaria;

PRESO ATTO che in data 19/11/2024 è stata avviata con la ditta di fiducia **CREA COSTRUZIONI S.R.L.**, iscritta nella categoria merceologica "Lavori – OG1 Edifici civili ed industriali", la **Trattativa Diretta n. 4848119** sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata a ricevere offerta economica per i lavori di scavo ed allacciamento idrico-elettrico-fognario dei moduli prefabbricati adibiti ad aule didattiche nell'area esterna dell'I.I.S. "Corinaldesi" di Senigallia;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. entro il termine di scadenza fissato per le ore **12:00 del 21/11/2024**, pari ad un ribasso percentuale del **- 10,00%** sull'importo a base d'asta (€ 12.186,03), corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 10.967,43**, oltre IVA 22%, per un totale di **€ 13.380,26**;

VALUTATA congrua, in merito a qualità e prezzo, l'offerta pervenuta;

DATO ATTO che il legale rappresentante della ditta individuale ha dichiarato, ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023;
- il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. *pantouflage*), non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Ancona che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso l'ente, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della medesima;
- il rispetto del Codice di comportamento della Provincia di Ancona, approvato con decreto del Vicepresidente n. 117 del 21/10/2021, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'assenza di conflitto di interessi;
- l'assenza di relazioni di parentela o affinità tra gli amministratori, legali rappresentanti, soci e dipendenti muniti di poteri decisionali nella società affidataria, e il Responsabile del presente Procedimento;

CONSIDERATO che per la ditta in questione:

- è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. INPS_43558340 del 15/11/2024 con scadenza validità 15/03/2025;
- è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
- è stata acquisita visura camerale;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

RITENUTO di procedere all'affidamento delle attività in parola alla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 10.967,43, oltre Iva 22%, ed un totale di € 13.380,26;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG B47C06669D;

VISTA la disponibilità dell'importo di € 13.380,26 sul Capitolo 10304020003 del Bilancio Preventivo 2024-2026, annualità 2024, a copertura della spesa in questione;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024 di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. che quanto specificato nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. di affidare alla ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di scavo e realizzazione dell'allacciamento idrico-elettrico-fognario dei moduli prefabbricati adibiti ad aule didattiche nell'area esterna dell'I.I.S. "Corinaldesi" di Senigallia, per l'importo di **€ 10.967,43**, oltre Iva 22%, derivante dal ribasso offerto del **- 10,00%** sull'importo a base d'asta (€ 12.186,03) nell'ambito della **Trattativa diretta n. 4848119** sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B47C06669D);
3. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa per l'intervento in oggetto, l'impegno di spesa di **€ 13.380,26** (€ 10.967,43+Iva 22%) in favore della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. sul Capitolo 10304020003 del Bilancio Preventivo 2024-2026, annualità 2024, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile;
4. di dare atto che il ruolo di Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, cui competono i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è assegnato al Responsabile dell'Area Edilizia scolastica ed Istituzionale Patrimonio ed Espropri Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, in possesso dei requisiti di legge;

5. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
6. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che il codice CIG assunto per la ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. è: B47C06669D

Ancona, 09/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2024/149