

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 17/12/2024 n. 1602

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI IN VIA A. GENOVESI - SENIGALLIA AD USO DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE DELL'ISTITUTO. ALLESTIMENTO MODULI PREFABBRICATI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA CREA COSTRUZIONI S.R.L.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- il verbale di attestazione della somma urgenza redatto in data 18/10/2024 (prot. 38309 del 23/10/2024), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2024, avente ad oggetto *"Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale"*, sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., individuata quale affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati, in cui sono indicati *"la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla"*;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 152 del 29/10/2024 avente ad oggetto: *"Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale – Presa d'atto verbale di somma urgenza ed approvazione documentazione giustificativa"* (il preventivo del 15/10/2024 di € 304.630,00, oltre iva come per legge, acquisito dalla ditta MESCHIARI S.R.L. - prot. 38305 del 23/10/2024 - è assunto a perizia giustificativa della spesa, ai sensi dei commi 4 e 12, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18/11/2024 avente ad oggetto **"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SCOLASTICO NELL'AREA ESTERNA DI**

PERTINENZA DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA, VIA TOMMASO D'AQUINO, A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194, COMMA 1, LETT. E) T.U.E.L.)" mediante la quale, tra l'altro:

- veniva preso atto, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato con Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019-2021) che la Provincia di Ancona con Decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024 ha approvato il verbale di attestazione della somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in data 18/10/2024 prot. 38309 del 23/10/2024, e sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati modulari ad uso scolastico, avente ad oggetto: *"Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale"*, con allegata la documentazione giustificativa;
- veniva riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 comma 3, e 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità della spesa di € 304.630,00, oltre iva come per legge, connessa alla suddetta fornitura con posa in opera (offerta ditta MESCHIARI S.R.L. prot. 38305 del 23/10/2024), in quanto connotata dal carattere di somma urgenza di cui al decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024;
- veniva preso atto dell'avvenuto affidamento della fornitura con posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano", in Via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), alla ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO), per l'importo offerto di € 304.630,00, oltre iva come per legge;
- veniva preso atto della copertura della spesa complessiva di € 371.648,60 (€ 304.630,00+Iva 22%) con i fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, al Capitolo di spesa 1042300352 "FITTO LOCALI";

ATTESO che durante il corso della fornitura dei moduli prefabbricati da parte della ditta MESCHIARI S.R.L. è stata emessa dal Comune di Senigallia l'ordinanza n. 499 del 11/11/2024 che ha imposto alla Provincia il divieto di posizionamento dei moduli prefabbricati nell'area prescelta (area esterna I.I.S. "Corinaldesi) in quanto ricadente parzialmente in ambito di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004, nonostante la temporaneità e reversibilità dell'installazione, finalizzata a risolvere una situazione emergenziale di pubblico interesse;

RILEVATO che alla luce della suddetta ordinanza, in accordo con il Comune di Senigallia, è stata individuata un'area alternativa di proprietà comunale sita in Via A. Genovesi a Senigallia, poco distante dalla scuola, quale sede definitiva (ancorché temporanea) delle strutture modulari;

DATO ATTO, conseguentemente, di dover provvedere allo spostamento in Via A. Genovesi dei 17 moduli già installati nell'area esterna dell'I.I.S. "Corinaldesi" di Senigallia;

ATTESO che il riposizionamento dei 17 moduli già forniti e posati all'esterno dell'Istituto "Corinaldesi" nonché la predisposizione complessiva del piano di posa delle aule modulari nell'area in Via A. Genovesi e all'allacciamento delle utenze comporta un costo aggiuntivo di circa **€ 167.000,00** così suddiviso:

- **€ 54.800,00**, oltre Iva, per un totale di **€ 66.856,00** per lo smontaggio, il trasporto ed il rimontaggio dei 17 moduli nella nuova sede, come da preventivo della ditta MESCHIARI S.R.L. in data 18/11/2024;
- **€ 100.000,00** circa per la predisposizione del piano di posa dei moduli oltre che per le spese di allaccio idrico-fognario-elettrico (per tali interventi è prevista una specifica progettazione);

VISTO il Decreto del Presidente n. 177 del 28/11/2024 di aggiornamento del PEG 2024-2026 conseguente alla variazione di bilancio n. 10 approvata con Decreto del Presidente n. 176 del 28/11/2024, con lo stanziamento di € 67.000,00 al Capitolo 1042300352 "FITTO LOCALI" ed € 100.000,00 al Capitolo 10304020010 "Manutenzione ordinaria scuole finanziata con avanzo libero" (spesa non ripetitiva);

VISTA la determinazione n. 1578 del 12/12/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo prot. 44443 del 12/12/2024, predisposto dal tecnico provinciale Geom. Alessandro Rossini, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, relativo ai lavori di preparazione del piano di posa dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" nell'area sportiva di Via A. Genovesi a Senigallia nonché dei lavori di predisposizione all'allaccio dei moduli alla rete idrica-fognaria-elettrica, per un importo complessivo di € 130.000,00 così ripartito:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
A misura	92.082,29
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura	0,00
A+B) Totale Appalto	92.082,29
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - collegamento elettrico moduli - Bussolotti Giuseppe - € 12.200,00 - trasloco mobili - Cisa Coop. soc. - € 1.532,32 - trasferimento digital board - Techinform srl - € 1.356,64 - oneri di allaccio idrico - Viva servizi spa - € 150,81	15.817,96
C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 92.082,29 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	1.841,65
C12 Iva 22% su A+B	20.258,10
C) Totale	37.917,71
TOTALE PROGETTO	130.000,00

ATTESO che il progetto in questione è stato verificato e validato dal RUP come da relativo verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs. 36 del 31.03.2023;

DATO ATTO che la copertura economica di € 130.000,00 relativa all'importo complessivo del progetto trova disponibilità sui seguenti Capitoli di spesa del Bilancio Preventivo 2024-2026, annualità 2024, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile:

- € 100.000,00 sul Capitolo 10304020010 – prenotazione impegno n. 1958/2024;
- € 30.000,00 sul Capitolo 10304020003 – prenotazione impegno n. 1959/2024;

ATTESO che per la realizzazione delle lavorazioni di cui al suddetto progetto esecutivo il tecnico provinciale ha individuato la ditta di fiducia **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13;

CONSIDERATO che la spesa prevista per il suddetto intervento risulta inferiore alla soglia di € 150.000,00 stabilita dall'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi delle quali le stazioni appaltanti procedono, rispettivamente, all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto di decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che l'attività in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo, inferiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, e della sede del cantiere (non in prossimità dei confini nazionali);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (es. MePA) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26; le suddette piattaforme digitali interagiscono con i servizi della Banca

dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 23 per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici;

DATO ATTO che la sopra identificata società CREA COSTRUZIONI S.R.L. è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Mepa Consip, condizione che rappresenta già di per sé garanzia di esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale;

PRESO ATTO che in data 12/12/2024 è stata avviata, con la predetta società **CREA COSTRUZIONI S.R.L.**, iscritta nella categoria merceologica "Lavori – OG1 Edifici civili ed industriali – cpv 45262522-6 lavori edili", la **Trattativa Diretta n. 4941854** sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata a ricevere offerta economica per i lavori di preparazione del piano di posa dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" nell'area sportiva di Via A. Genovesi a Senigallia e di predisposizione all'allaccio dei moduli alla rete idrica-fognaria-elettrica;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. entro il termine di scadenza fissato per le **ore 10:00 del 13/12/2024**, pari all'importo di **€ 85.636,53**, oltre IVA 22%, derivante dall'applicazione del ribasso offerto del **-7,00%** sull'importo a base d'asta (€ 92.082,29);

VALUTATA dal tecnico l'offerta pervenuta congrua in merito a qualità e prezzo;

DATO ATTO che il legale rappresentante della ditta ha dichiarato, ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023;
- il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. *pantouflage*), non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della Provincia di Ancona che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso l'ente, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della medesima;
- il rispetto del Codice di comportamento della Provincia di Ancona, approvato con decreto del Vicepresidente n. 117 del 21/10/2021, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'assenza di conflitto di interessi;
- l'assenza di relazioni di parentela o affinità tra gli amministratori, legali rappresentanti, soci e dipendenti muniti di poteri decisionali nella società affidataria, e il Responsabile del presente Procedimento;

CONSIDERATO che per la ditta in questione:

- è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC INPS_43558340 del 15/11/2024 con scadenza validità 15/03/2025;
- è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
- è stata acquisita visura camerale;

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 in quanto l'operatore economico affidatario risulta di comprovata solidità ed esperienza e specializzato per la tipologia di servizio in oggetto;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

RILEVATO che le verifiche dei requisiti morali in capo all'operatore economico, condotte presso gli enti competenti, hanno restituito esito positivo;

RITENUTO di procedere all'affidamento delle attività in parola alla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di **€ 85.636,53**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 104.476,57**;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG B4CED2098A;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024 di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) che quanto specificato nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, i lavori di preparazione del piano di posa dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" nell'area sportiva di Via A. Genovesi a Senigallia e di predisposizione all'allaccio dei moduli alla rete idrica-fognaria-elettrica, per l'importo di **€ 85.636,53**, oltre Iva 22%, derivante dall'applicazione del ribasso offerto del **-7,00%** sull'importo a base d'asta (€ 92.082,29), ad esito della **Trattativa diretta n. 4941854** avviata in data 12/12/2024 con la predetta società sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B4CED2098A);
- 3) di dare atto che, a seguito dell'affidamento di cui trattasi, il nuovo quadro economico risulta il seguente:

A)	Importo delle lavorazioni da eseguire (ribasso offerto del – 7%)	Euro
	A misura	85.636,53
B)	Oneri di sicurezza speciali	
	A misura	0,00
A+B)	Totale Appalto	85.636,53
C -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - collegamento elettrico moduli - Bussolotti Giuseppe - € 12.200,00 - trasloco mobili - Cisa Coop. soc. - € 1.532,32 - trasferimento digital board - Techinform srl - € 1.356,64 - oneri di allaccio idrico – Viva servizi spa - € 150,81	23.681,78
C07	Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 92.082,29 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	1.841,65
C12	Iva 22% su A+B	18.840,04
C)	Totale	44.363,47
	TOTALE PROGETTO	130.000,00

- 4) di stipulare il contratto con la ditta sul MePa mediante scrittura privata per l'importo complessivo di € 104.476,57 (€ 85.636,53+Iva 22%);
- 5) di dare atto che per i lavori in argomento risultano soddisfatti i criteri per il riconoscimento degli incentivi stabiliti con il nuovo "Regolamento per la corresponsione degli incentivi

alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024, e in particolare:

- art. 2, comma 1 - appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
- art. 4, comma 6 - affidamenti diretti di lavori di importo superiore ad € 30.000,00 per i quali è stato predisposto apposito progetto esecutivo e la cui regolarità verrà attestata da apposito Certificato di regolare esecuzione e/o Verifica di conformità;

- 6) di dare atto che il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo tecnico di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 calcolato secondo il nuovo "*Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (2% di € 92.082,29 - Art. 9, comma 1), è costituito dal personale tecnico ed amministrativo di seguito individuato:
- Responsabile Unico del Progetto: Alessandra Vallasciani;
 - Attività di progettazione: Alessandro Rossini, Simone Paoletti, Maurizio Mossi, Marcello Carbonari;
 - Attività di direzione dei lavori e collaudo (CRE): Alessandro Rossini, Marcello Carbonari;
 - CSP e CSE: Riccardo Cerasa;
 - Collaboratore del RUP: Simona Schiaroli, Alessandro Rossini;
 - Attività verifica di conformità: Alessandra Vallasciani;
 - Programmazione della spesa per Investimenti: Anna Ceresani, Nataliya Karapysh, Graziella Buffarini, Lorena Loccioni, Romina Ielencovich, Giuseppina Ventura;
- 7) di dare atto che la copertura economica di € 130.000,00 relativa all'importo complessivo del progetto trova disponibilità sui seguenti Capitoli di spesa del Bilancio Preventivo 2024-2026, annualità 2024, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile:
- **€ 100.000,00** sul Capitolo 10304020010 "Manutenzione ordinaria scuole finanziata con avanzo libero" (spesa non ripetitiva) – prenotazione impegno n. 1958/2024;
 - **€ 30.000,00** sul Capitolo 10304020003 "Manutenzione ordinaria stabili scuole" - prenotazione impegno n. 1959/2024;
- 8) di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura delle spese derivanti dal presente atto, i seguenti subimpegni di spesa sui Capitoli 10304020010 e 10304020003 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile:
- subimpegni per complessivi € 104.476,57 in favore della ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.**, di cui **€ 100.000,00** sul Capitolo 10304020010 - prenotazione impegno n. 1958/2024 ed **€ 4.476,57** sul Capitolo 10304020003 - prenotazione impegno n. 1959/2024;
 - subimpegno per **€ 1.841,65** sul Capitolo 10304020003 - prenotazione impegno n. 1959/2024 quale quota di incentivo tecnico di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 calcolato secondo il nuovo "*Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023*" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (aliquota 2% di € 92.082,29 ai sensi dell'Art. 9 – comma 1 del Regolamento);

- 9) di dare atto che il ruolo di Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, cui competono i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del [D.Lgs. n. 36/2023](#) è assegnato al Responsabile dell'Area Edilizia scolastica ed Istituzionale Patrimonio ed Espropri Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, in possesso dei requisiti di legge;
- 10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 12) di dare atto che:
 - il Codice CUP del progetto è: H12B24006570003
 - il Codice CIG acquisito per la ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. è: B4CED2098A

Ancona, 17/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VAGNOZZI ROBERTO

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2024/149