

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 27/12/2023 n. 1749

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 (OPERA N. 178) COMUNE DI TRECATELLI - S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI - COMUNE DI ARCEVIA - R.O. DI SENIGALLIA. COD. INT. (86.05). CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 107, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1015 del 2/08/2022 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 18 "Jesi - Monterado" al km 24+225 (Opera n. 178) Comune di Trecastelli – S.P. n. 14/1 "Senigallia-Albacina" Braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) Intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia. Cod. Int. (86.05)" nell'ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 410.280,61 per lavori ed € 139.719,39 per somme a disposizione;
- si dava atto del finanziamento della spesa complessiva di € 550.000,00 con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- si assumeva il relativo impegno di spesa n. 1273/2022 pari ad € 550.000,00 al Cap. 20161002500, dell'esercizio finanziario 2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 1326 del 19/10/2022 con la quale:

- il suddetto appalto è stato aggiudicato alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. con sede legale in Via Marche n. 38 – Senigallia (AN) – cap 60019, C.F. e



Provincia
di Ancona

P.IVA 00982160426, con l'offerta del -20,770% e per l'importo contrattuale di € 328.394,27 (comprensivi di € 16.027,67 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 400.641,01 (iva compresa);

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 392/2022 di € 400.641,01 pari all'importo contrattuale dell'appaltatore assunto sull'impegno n. 1273/2022 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 550.000,00, in cui una parte del risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura ribassato del -20,770%	312.366,60
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	9.656,42
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi	
A misura	6.371,25
TOTALE APPALTO	
328.394,27	
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04 Imprevisti	104.463,66
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.895,33
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.246,74
	221.605,73
Totale C)	
TOTALE PROGETTO	
550.000,00	

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il relativo contratto registrato al repertorio n. 924 e stipulato con l'appaltatore in data 19.12.2022;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 31.07.2023, con ultimazione prevista per il giorno 27.12.2023 (150 giorni);

VISTA la nota del 21.12.2023 assunta agli atti dell'ente con il prot. n. 44016 in data 21.12.2023 attraverso la quale la ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, chiede la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori di che trattasi di 90 giorni, a causa delle difficoltà sopravvenute in relazione al reperimento del materiale necessario e all'individuazione di soluzioni tecniche alternative alla messa in opera di ponteggi metallici in alveo;

CONSIDERATO che il ritardo nell'andamento dei lavori non è imputabile all'appaltatore né alla stazione appaltante;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Gabriele Dezi - circa la concessione di un periodo di proroga pari a 90 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori sopradetti, acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 44096 in data 22.12.2023;

RITENUTO pertanto di condividere il parere espresso dal Direttore dei Lavori e prorogare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori suddetti di 90 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 26.03.2024

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 04/03/2022 con il quale veniva confermato al Dott. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023 mediante le quali il Dirigente conferiva a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi e con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori tre anni, al Dott. Ing. Monica Ulissi, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell'Ente e la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023, ad oggetto “Affidamento di incarichi dirigenziali. Integrazioni proprio precedente Decreto n. 32 del 4 marzo 2022” con il quale, tra l'altro, è stato affidato al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, l'incarico dirigenziale di titolarità del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PIAO in corso di attuazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1464 del 17/11/2023, con la quale il Dirigente del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici della Provincia di Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, confermava al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2023, l'incarico

di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III dell'Ente e gli ambiti di funzioni delegate, già individuati con le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023, tra i quali la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di condividere il parere espresso dal Direttore dei Lavori (acquisito agli atti con il prot. n. 44096/2023) relativamente alla concessione di un periodo di proroga di **90 giorni** naturali e consecutivi per l'ultimazione dei "Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 18 "Jesi - Monterado" al km 24+225 (Opera n. 178) Comune di Trecastelli – S.P. n. 14/1 "Senigallia-Albacina" Braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) Intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia. Cod. Int. (86.05)";
3. di prorogare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori suddetti di 90 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno **26.03.2024**;
4. di dare atto che la concessione della presente proroga non attribuisce all'appaltatore diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
5. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
6. di dare ulteriormente atto che:
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - il RUP è il Dott. Ing. Monica Ulissi – responsabile dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H18001370001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 933605437C.

Ancona, 27/12/2023

IL TITOLARE DI INCARICO
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ULISSI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2022/39