



PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE III

Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

STATO FINALE

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200. COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: COSTRUZIONI NASONI S.R.L.

Contratto in data 11/03/2025 rep. n. 1106 registrato in Ancona

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 318 158.12 |
| Data Consegna: | 14/04/2025 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 644.24 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 60 | Importo per la Manodopera: | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 12/06/2025 | IMPORTO DI VARIANTE | 365 749,05 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 644,24 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| | | Anticipazione: | 0.00 |

