



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9
"Castelferretti-Montecarotto" tratto cd. San Bartolomeo.
Comune di Cupramontana - Reparto Operativo di Jesi.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

IMPRESA: Consultechno S.r.l.

Contratto in data 18/03/2024 rep. n. 981 registrato a in data __/__/____ al n. di euro
140 917.86

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	181 688.83
Data Consegna:	02/05/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	02/05/2024	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/06/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	26/06/2024	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	2

