

Provincia di Ancona

ATTO DEL CONSIGLIO del 18/11/2024 n. 46

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SCOLASTICO NELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA, VIA TOMMASO D'AQUINO, A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194, COMMA 1, LETT. E) T.U.E.L.)

L'anno 2024, il giorno 18, alle ore 17:12, del mese di novembre presso la sede di Passo Varano n. 19/A, Ancona, a seguito di convocazione, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Provinciale nelle persone dei Signori:

Partecipanti	Incarico partecipanti	Presenti/Assenti
CARNEVALI DANIELE	Presidente della Provincia	Presente
ASCANI ROBERTO	Consigliere Provinciale	Presente
BALDELLI PIERAMELIO	Consigliere Provinciale	Presente
BALDUCCI GIOVANNI	Consigliere Provinciale	Presente
BALLANTE IVANA	Consigliere Provinciale	Presente
BARTOLUCCI FILIPPO	Consigliere Provinciale	Presente
CONSOLI TIZIANO	Consigliere Provinciale	Presente
FIORENTINI GIORGIA	Consigliere Provinciale	Presente
FLAMINI ELIANA	Consigliere Provinciale	Presente
SIMONETTI SILVANO	Consigliere Provinciale	Presente
STACCHIOTTI GRAZIANO	Consigliere Provinciale	Presente
STRANO RICCARDO	Consigliere Provinciale	Presente
VERDOLINI MARIA FRANCESCA	Consigliere Provinciale	Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: -

Partecipa il Segretario Generale SAVINI MARINA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente CARNEVALI DANIELE ed invita il Consiglio all'esame dell'oggetto su riferito e designa come scrutatori i Consiglieri: Fiorentini Giorgia, Flamini Eliana e Stacchiotti Graziano.

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SCOLASTICO NELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA, VIA TOMMASO D'AQUINO, A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194, COMMA 1, LETT. E) T.U.E.L.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del D.Lgs. n.1/2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro in data 09 novembre 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 03 maggio 2023 n. 991, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro»;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 (G.U. n° 76 del 30/03/2024), con la quale è stato prorogato di ulteriori dodici mesi (ovvero sino al 11 aprile 2025) lo stato di emergenza in conseguenza dei suddetti eventi sismici del 09 novembre 2022;

PRESO ATTO che in conseguenza alle procedure ascrivibili agli atti sopra richiamati, dei tecnici appositamente incaricati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione USR della Regione Marche, in data 27/08/2024 hanno effettuato un sopralluogo presso il plesso "Corinaldesi" di Senigallia, in via d'Aquino n. 4, a seguito del quale sono stati rilevati i seguenti esiti di agibilità per le 3 porzioni di edificio individuate con i codici ED1, ED2, ED3 nelle relative schede AeDES di 1° Livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma:

- *Resoconto di agibilità ED1: Esito E) EDIFICIO INAGIBILE;*
- *Resoconto di agibilità ED2: Esito B) EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) MA AGIBILE CON PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO P.I.;*
- *Resoconto di agibilità ED3: Esito E) EDIFICIO INAGIBILE;*

VISTA la conseguente Ordinanza del Comune di Senigallia n. 396 del 09/09/2024 (acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 32249 del 09/09/2024) relativa all'inagibilità ed interdizione all'uso dell'edificio scolastico Provinciale I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" di Senigallia, *fino al ripristino delle condizioni di staticità e sicurezza, tenendo conto degli specifici esiti riportati nelle schede di cui sopra nonché di quanto indicato nei modelli GE1 e GP1, ai fini di garantire la pubblica e privata incolumità*, e nello specifico:

- inagibilità ed interdizione all'uso degli ED1 ed ED3, inibendone l'utilizzo, per gli occupanti a qualunque titolo, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque

fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le verifiche e opere necessarie;

- inagibilità temporanea ed interdizione all'uso dell'ED2 sino al perdurare delle condizioni rilevate ed all'esecuzione dei provvedimenti urgenti di pronto intervento P.I. indicati nel modello GP1 e comunque fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione degli interventi necessari;

VISTA la nota della Provincia di Ancona Prot. n. 32378 del 10/09/2024, inviata al Sindaco ed al Dirigente scolastico, con la quale è stata comunicata l'avvenuta messa in sicurezza dell'unità ED2

CONSIDERATO che, a seguito di ciò, gli uffici provinciali competenti si sono fin da subito attivati valutando le possibili soluzioni alternative finalizzate al reperimento di spazi da utilizzare per l'attività scolastica degli studenti interessati dall'inagibilità sopra richiamata;

CONSIDERATO che, come da nota del Dirigente scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" Prot. n. 0010739/U del 09/10/2024, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 36661 del 10/10/2024, il proseguimento dell'attività didattica nella sede scolastica del plesso Corinaldesi si sta svolgendo in assenza del numero di aule necessarie e sufficienti per il fabbisogno della popolazione scolastica frequentante, utilizzando una modulazione oraria provvisoria a doppio turno alternando le 19 classi (300 alunni);

CONSIDERATO che, con la stessa nota, il Dirigente scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" ha precisato che tale organizzazione didattica non potrà essere prolungata oltre la data dell'8 dicembre 2024, per le seguenti motivazioni:

- 1) impossibilità a svolgere il totale numero di moduli orari previsti a livello normativo nel piano di studio nazionale vigente per i singoli indirizzi tecnici ospitati nella sede scolastica in oggetto;
- 2) disagio e impossibilità a svolgere le attività scolastiche extracurricolari e quelle ricreative, associative e sportive extrascolastiche da parte di un numero rilevante di studenti che utilizza il trasporto pubblico per il tragitto a/r casa/scuola e che svolge le attività didattiche nel turno pomeridiano, costretto a partire da casa in prima mattinata e rientrarvi in tarda serata;

ATTESO che per reperire le 10 aule necessarie allo svolgimento delle attività didattiche in modo regolare, in grado di garantire le attività laboratoriali indispensabili al supporto dell'offerta formativa e prescritte dal piano di studio ministeriale degli indirizzi scolastici tecnici ospitati nella sede del plesso Corinaldesi in via Tommaso D'Aquino, si sono ipotizzate le seguenti soluzioni:

- *edificio commerciale di via Abbagnano;*
- *aule modulari posizionate in adiacenza alla sede scolastica;*

VISTA l'impossibilità di utilizzo dei locali di via Abbagnano, inizialmente individuati quale sede sostitutiva temporanea della porzione di edificio scolastico reso inagibile, a causa della mancanza di alcuni requisiti tecnici necessari all'utilizzo degli stessi per attività

scolastica, emersa dopo l'acquisizione della documentazione progettuale relativa a tale struttura;

DATO ATTO che, a fronte delle problematiche connesse all'utilizzo dell'edificio commerciale in via Abbagnano e stante l'avvicinarsi del termine ultimo concordato per il ripristino del normale svolgimento dell'attività didattica (08/12/2024), l'unica soluzione perseguibile risulta essere quella dell'installazione dei moduli prefabbricati; è stata pertanto contattata la ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO) al fine di verificare, con sopralluogo sul posto, la fattibilità tecnica dell'installazione di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in Via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia(AN);

VERIFICATA con esito positivo la fattibilità tecnica dell'installazione sopra menzionata, anche a seguito di sopralluogo tecnico congiunto effettuato in data 10/10/2024, con il quale è stata stabilita anche la disposizione dei vari blocchi di aule modulari ed i relativi percorsi necessari per i sottoservizi (es. fognature, idrico, elettrico, ecc.);

RIBADITO che lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 09 novembre 2022 è stato prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 (G.U. n° 76 del 30/03/2024) di ulteriori dodici mesi (ovvero sino al 11/04/2025);

RICHIAMATI:

- *l'art. 140, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 in base al quale "Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile (eventi emergenziali di protezione civile), di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018";*
- *l'art. 140 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 che, nel caso di forniture e servizi, consente l'affidamento diretto anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1 (soglia europea) ma non oltre importi pari o superiori al triplo della soglia europea;*

RICHIAMATO altresì l'art. 140, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento";

DATO ATTO che, sulla base del preventivo del 15/10/2024 acquisito per le vie brevi dalla ditta MESCHIARI S.R.L. (prot. 38305 del 23/10/2024), il fabbisogno economico per la copertura dell'intervento in questione è quantificato in € 304.630,00, oltre iva come per legge; trattandosi di fornitura con posa in opera specifica, il preventivo fornito dalla ditta MESCHIARI S.R.L. viene assunto a perizia giustificativa della spesa, ai sensi dei commi 4 e 12, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il verbale di attestazione della somma urgenza redatto in data 18/10/2024 (prot. 38309 del 23/10/2024), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2024, avente ad oggetto

“Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell’area esterna di pertinenza dell’I.I.S. “Corinaldesi-Padovano” in via Tommaso D’Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell’Ordinanza di inagibilità parziale”, sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., individuata quale affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati, in cui sono indicati “la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 152 del 29/10/2024 avente ad oggetto: “Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell’area esterna di pertinenza dell’I.I.S. “Corinaldesi-Padovano” in via Tommaso D’Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell’Ordinanza di inagibilità parziale – Presa d’atto verbale di somma urgenza ed approvazione documentazione giustificativa” con il quale si stabiliva di:

“...omissis...

- *di prendere atto del verbale di attestazione della somma urgenza redatto in data 18/10/2024 (prot. 38309 del 23/10/2024) ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, e sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati modulari ad uso scolastico, avente ad oggetto: “Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell’area esterna di pertinenza dell’I.I.S. “Corinaldesi-Padovano” in via Tommaso D’Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell’Ordinanza di inagibilità parziale”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;*
- *di prendere atto dell’offerta del 15/10/2024 inviata dalla ditta MESCHIARI S.R.L. (prot. 38305 del 23/10/2024) trasmessa unitamente al citato verbale, con nota prot. 38680 del 25/10/2024;*
- *di prendere atto dell’affidamento della fornitura con posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell’area esterna di pertinenza dell’I.I.S. “Corinaldesi-Padovano”, in Via Tommaso D’Aquino nel Comune di Senigallia (AN), alla ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO), per l’importo offerto di € 304.630,00, oltre iva come per legge;*
- *di sottoporre al Consiglio Provinciale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 1, comma 901 della legge 145/2018;*

- *di demandare all'Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri del Settore III della Provincia di Ancona, tutti gli adempimenti successivi e conseguenti;*

...omissis..."

DATO ATTO che il citato Decreto presidenziale, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, riportando nel dettaglio gli eventi e le misure adottate;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato con Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019-2021) le quali prevedono che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, venga sottoposto al Consiglio, da parte dell'organo esecutivo, un provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma primo, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l'obbligo per gli Enti Locali di riconoscere con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra l'altro, da *"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*;

CONSIDERATO di dover adottare il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, in deroga all'art. 191, comma 3, a causa dell'imprevedibilità dell'evento sismico del 09 novembre 2022 che ha determinato l'inagibilità parziale ed interdizione all'uso dell'edificio scolastico Provinciale I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" di Senigallia, come stabilito con Ordinanza del Comune di Senigallia n. 396 del 09/09/2024;

VISTA la richiesta di variazione al bilancio prot. 37454 del 16/10/2024 trasmessa dalla sottoscritta Responsabile dell'Area *"Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri"* del Settore III;

VISTO il Decreto del Presidente n. 143 del 17/10/2024 che approva in via d'urgenza la variazione di Bilancio n. 7;

VISTO il Decreto del Presidente n. 144 del 17/10/2024 di aggiornamento del PEG 2024-2026 conseguenti alla variazione di bilancio n. 7 approvata con Decreto del Presidente n. 143 del 17/10/2024;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 304.630,00, oltre iva come per legge, trova copertura con i fondi stanziati nel bilancio 2024, a seguito della variazione di Bilancio n. 7 e del conseguente aggiornamento del PEG, al Capitolo di spesa 1042300352 "FITTO LOCALI";

PRESO ATTO del parere sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore III, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO del parere 17 del 05/11/2024 dell'Organo di revisione contabile circa il riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 191, comma 3, e dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato con Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019-2021), delle obbligazioni assunte per l'intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale";

Il Presidente dà lettura del punto all'O.D.G. e passa la parola al Consigliere Consoli che ha presieduto la seduta della V Commissione consiliare in qualità di Presidente.

Il Consigliere precisa che la proposta è stata discussa in maniera esaustiva durante la Commissione. In particolare, evidenzia la necessità, a seguito di ordinanza di inagibilità parziale dell'edificio scolastico, di adottare la soluzione temporanea dell'utilizzo di moduli prefabbricati, in modo da garantire la continuità scolastica. Ricorda che son stati chiariti anche i costi a carico della Provincia, già coperti, pari a circa 370.000 euro. Sottolinea, alla luce della necessità di garantire la continuità scolastica, il parere favorevole della Commissione.

Prende la parola il Presidente sottolineando le difficoltà affrontate dalla Provincia che solo a pochi giorni dall'inizio dell'attività scolastica si è trovata un plesso scolastico dichiarato in parte inagibile e circa 300 studenti da riallocare in altri luoghi per garantire loro il diritto allo studio. Da subito sono state esaminate soluzioni per individuare velocemente ulteriori spazi che potessero ospitare i ragazzi per almeno tre o quattro anni, il tempo stimato necessario per effettuare gli interventi.

Ricorda che, rispetto alle soluzioni inizialmente trovate, i tecnici del Comune e quelli della Provincia hanno dato interpretazioni diverse sulla possibilità di installare i moduli provvisori nei pressi della scuola, che porteranno probabilmente ad individuare altra area, sempre vicina all'Istituto Corinaldesi. Il Presidente evidenzia che si fida del parere dei tecnici della Provincia. Si augura di mantenere gli impegni presi con i genitori dei ragazzi, di trovare la nuova collocazione ad inizio dicembre, per garantire il diritto allo studio ai ragazzi dell'Istituto Corinaldesi.

La registrazione della seduta è conservata agli atti presso la Segreteria Generale e sarà integralmente trascritta ai sensi dell'art. 178 del Regolamento del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni.

Il Presidente, preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione palese la proposta di deliberazione in oggetto.

L'esito della votazione, controllato dai sopra nominati scrutatori e accertato dal Segretario Generale Dott.ssa Marina Savini, è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13

CONSIGLIERI VOTANTI N. 13 (Carnevali, Ascani, Baldelli, Balducci, Ballante, Bartolucci, Consoli, Fiorentini, Flamini, Simonetti, Stacchiotti, Strano, Verdolini)

VOTI FAVOREVOLI N. 13 (Carnevali, Ascani, Baldelli, Balducci, Ballante, Bartolucci, Consoli, Fiorentini, Flamini, Simonetti, Stacchiotti, Strano, Verdolini)

Per cui in relazione alla sopra riportata votazione unanime

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- 2) di prendere atto, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato con Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019-2021) e di quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato, che la Provincia di Ancona con Decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024 ha approvato il verbale di attestazione della somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in data 18/10/2024 prot. 38309 del 23/10/2024, e sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati modulari ad uso scolastico, avente ad oggetto: *“Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. “Corinaldesi-Padovano” in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo*

- 3) di riconoscere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 comma 3, e 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità della spesa di € 304.630,00, oltre iva come per legge, connessa alla suddetta fornitura con posa in opera (offerta ditta MESCHIARI S.R.L. prot. 38305 del 23/10/2024), in quanto connotata dal carattere di somma urgenza di cui al decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024;
- 4) di prendere atto dell'avvenuto affidamento della fornitura con posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano", in Via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), alla ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO), per l'importo offerto di € 304.630,00, oltre iva come per legge;
- 5) di prendere atto che la spesa complessiva di € 371.648,60 (€ 304.630,00+Iva 22%) trova copertura con i fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, al Capitolo di spesa 1042300352 "FITTO LOCALI";
- 6) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge n. 241/1990, l'Ing. Alessandra Vallasciani, Responsabile dell'Area "*Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri*" del Settore III;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 33/2013;
- 8) di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, unitamente al Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 152 del 29/10/2024;

Il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della presente deliberazione, la cui votazione dà il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13

CONSIGLIERI VOTANTI N. 13 (Carnevali, Ascani, Baldelli, Balducci, Ballante, Bartolucci, Consoli, Fiorentini, Flamini, Simonetti, Stacchiotti, Strano, Verdolini)

VOTI FAVOREVOLI N. 13 (Carnevali, Ascani, Baldelli, Balducci, Ballante, Bartolucci, Consoli, Fiorentini, Flamini, Simonetti, Stacchiotti, Strano, Verdolini)

Per cui, in relazione alla sopra riportata votazione unanime

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che l'esecutività del presente atto riveste;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., al fine di consentire celermente il completamento della procedura in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 3037/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SCOLASTICO NELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA, VIA TOMMASO D'AQUINO, A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194, COMMA 1, LETT. E) T.U.E.L.)

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 30/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Ancona



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
CARNEVALI DANIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
SAVINI MARINA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2024/149