

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 27/03/2025 n. 411**

#### **Settore III**

#### **3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri**

##### **3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica**

**OGGETTO:** INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI IN VIA A. GENOVESI - SENIGALLIA AD USO DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE DELL'ISTITUTO. ALLESTIMENTO MODULI PREFABBRICATI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DITTE VARIE

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

##### **RICHIAMATI:**

- il verbale di attestazione della somma urgenza redatto in data 18/10/2024 (prot. 38309 del 23/10/2024), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2024, avente ad oggetto "*Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale*", sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., individuata quale affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati, in cui sono indicati "*la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla*";
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 152 del 29/10/2024 avente ad oggetto: "*Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale – Presa d'atto verbale di somma urgenza ed approvazione documentazione giustificativa*" (il preventivo del 15/10/2024 di € 304.630,00, oltre iva come per legge, acquisito dalla ditta MESCHIARI S.R.L. - prot. 38305 del 23/10/2024 - è assunto a perizia giustificativa della spesa, ai sensi dei commi 4 e 12, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18/11/2024 avente ad oggetto "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SCOLASTICO NELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA, VIA

TOMMASO D'AQUINO, A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194, COMMA 1, LETT. E) T.U.E.L.)” mediante la quale, tra l'altro:

- veniva preso atto, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato con Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019-2021) che la Provincia di Ancona con Decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024 ha approvato il verbale di attestazione della somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in data 18/10/2024 prot. 38309 del 23/10/2024, e sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati modulari ad uso scolastico, avente ad oggetto: *“Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. “Corinaldesi-Padovano” in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale”,* con allegata la documentazione giustificativa;
- veniva riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 comma 3, e 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità della spesa di € 304.630,00, oltre iva come per legge, connessa alla suddetta fornitura con posa in opera (offerta ditta MESCHIARI S.R.L. prot. 38305 del 23/10/2024), in quanto connotata dal carattere di somma urgenza di cui al decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024;
- veniva preso atto dell'avvenuto affidamento della fornitura con posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. “Corinaldesi-Padovano”, in Via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), alla ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO), per l'importo offerto di € 304.630,00, oltre iva come per legge;
- veniva preso atto della copertura della spesa complessiva di € 371.648,60 (€ 304.630,00+Iva 22%) con i fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, al Capitolo di spesa 1042300352 “FITTO LOCALI”;

ATTESO che durante il corso della fornitura dei moduli prefabbricati da parte della ditta MESCHIARI S.R.L. è stata emessa dal Comune di Senigallia l'ordinanza n. 499 del 11/11/2024 che ha imposto alla Provincia il divieto di posizionamento dei moduli prefabbricati nell'area prescelta (area esterna I.I.S. “Corinaldesi) in quanto ricadente parzialmente in ambito di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004, nonostante la temporaneità e reversibilità dell'installazione, finalizzata a risolvere una situazione emergenziale di pubblico interesse;

RILEVATO che alla luce della suddetta ordinanza, in accordo con il Comune di Senigallia, è stata individuata un'area alternativa di proprietà comunale sita in Via A. Genovesi a Senigallia, poco distante dalla scuola, quale sede definitiva (ancorchè temporanea) delle strutture modulari;

DATO ATTO della conseguente necessità di provvedere allo spostamento in Via A. Genovesi dei 17 moduli già installati nell'area esterna dell'I.I.S. “Corinaldesi” di Senigallia;

ATTESO che il riposizionamento dei 17 moduli già forniti e posati all'esterno dell'Istituto "Corinaldesi" nonché la predisposizione complessiva del piano di posa delle aule modulari nell'area in Via A. Genovesi e all'allacciamento delle utenze comporta un costo aggiuntivo di circa € **167.000,00** così suddiviso:

- € **54.800,00**, oltre Iva, per un totale di € **66.856,00** per lo smontaggio, il trasporto ed il rimontaggio dei 17 moduli nella nuova sede, come da preventivo della ditta MESCHIARI S.R.L. in data 18/11/2024;
- € **100.000,00** circa per la predisposizione del piano di posa dei moduli oltre che per le spese di allaccio idrico-fognario-elettrico (per tali interventi è prevista una specifica progettazione);

VISTO il Decreto del Presidente n. 177 del 28/11/2024 di aggiornamento del PEG 2024-2026 conseguente alla variazione di bilancio n. 10 approvata con Decreto del Presidente n. 176 del 28/11/2024, con lo stanziamento di € 67.000,00 al Capitolo 1042300352 "FITTO LOCALI" ed € 100.000,00 al Capitolo 10304020010 "Manutenzione ordinaria scuole finanziata con avanzo libero" (spesa non ripetitiva);

VISTA la determinazione n. 1578 del 12/12/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo prot. 44443 del 12/12/2024, predisposto dal tecnico provinciale Geom. Alessandro Rossini, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, relativo ai lavori di preparazione del piano di posa dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" nell'area sportiva di Via A. Genovesi a Senigallia nonché dei lavori di predisposizione all'allaccio dei moduli alla rete idrica-fognaria-elettrica, per un importo complessivo di € 130.000,00 così ripartito:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta		Euro
	A misura	92.082,29
B) Oneri di sicurezza speciali		
	A misura	0,00
A+B)	Totale Appalto	92.082,29
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - collegamento elettrico moduli - Bussolotti Giuseppe - € 12.200,00 - trasloco mobili - Cisa Coop. soc. - € 1.532,32 - trasferimento digital board - Techinform srl - € 1.356,64 - oneri di allaccio idrico - Viva servizi spa - € 150,81	15.817,96
C07	Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 92.082,29 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	1.841,65
C12	Iva 22% su A+B	20.258,10
C)	Totale	37.917,71
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>130.000,00</b>

ATTESO che il progetto in questione è stato verificato e validato dal RUP come da relativo verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs. 36 del 31.03.2023;

DATO ATTO che la spesa di € 130.000,00 relativa all'importo complessivo del progetto è stata imputata sui seguenti Capitoli di spesa del Bilancio Preventivo 2024-2026, annualità 2024, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile:

- € 100.000,00 sul Capitolo 10304020010 – prenotazione impegno n. 1958/2024;
- € 30.000,00 sul Capitolo 10304020003 – prenotazione impegno n. 1959/2024;

RICHIAMATA la determinazione n. 1602 del 17/12/2024 di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, dei lavori di preparazione del piano di posa dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" nell'area sportiva di Via A. Genovesi a Senigallia e di predisposizione all'allaccio dei moduli alla rete idrica-fognaria-elettrica, per l'importo di € **85.636,53**, oltre Iva 22%, per un importo totale di € 104.476,57, derivante dall'applicazione del ribasso offerto del **-7,00%** sull'importo a base d'asta (€ 92.082,29), ad esito della **Trattativa diretta n. 4941854** avviata in data 12/12/2024 con la predetta società sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B4CED2098A);

DATO ATTO che la spesa in favore della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. è stata così imputata:

- € 100.000,00 sul Capitolo 10304020010 – prenotazione impegno n. 1958/2024 – subimpegno n. 469/2024;
- € 4.476,57 sul Capitolo 10304020003 - prenotazione impegno n. 1959/2024 – subimpegno n. 470/2024;

DATO ATTO che per completare la sistemazione dei moduli prefabbricati si rendono necessari i seguenti interventi:

- predisposizione allaccio elettrico dal contatore ENEL fino ai singoli blocchi prefabbricati;
- trasloco dell'arredo scolastico (banchi, cattedre, sedie e armadi);
- fornitura e posa in opera di estintori e cartellonistica di sicurezza;
- spostamento delle digital board;
- pulizia dei moduli;
- realizzazione di un basamento per l'armadio Enel, sostituzione di un cancello pedonale e annessa rete metallica;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (es. MePA) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26; le suddette piattaforme digitali interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 23 per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici;

RICHIAMATO il Comunicato emesso dal Presidente dell'ANAC del 10/01/2024, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale consente fino al 30/09/2024, termine prorogato fino al 31/12/2024 con Comunicato del Presidente 28/06/2024 e ulteriormente prorogato fino al 30/06/2025 con Comunicato del Presidente 18/12/2024, per affidamenti di

importo inferiore ad € 5.000,00, di acquisire il CIG direttamente dalla piattaforma PCP di ANAC anziché dalle piattaforme di approvvigionamento digitale;

CONSIDERATO che le spese previste per i suddetti interventi risultano inferiori alle soglie di € 150.000,00 ed € 140.000,00 stabilite, rispettivamente, dall'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai sensi delle quali le stazioni appaltanti procedono, rispettivamente, all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto di decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che le attività in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in considerazione dell'importo, inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, e della sede del cantiere (non in prossimità dei confini nazionali);

VISTA la proposta prot. 5473 del 11/02/2025 del D.L. Geom. Alessandro Rossini di affidare i suddetti interventi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alle ditte di fiducia appositamente interpellate:

- predisposizione allaccio elettrico: ditta **BUSSOLOTTI S.R.L.** (C.F./P.I. 02989400425) con sede in Via L. Albertini n. 13 – 60131 Ancona, per l'importo contrattuale **€ 13.054,00**, Iva 22% inclusa, a seguito di **Trattativa Diretta 5046010** avviata in data **31/01/2025** con la predetta società sulla piattaforma MePa (CIGB5988F2807);
- trasloco arredo scolastico: ditta **CISA LAVORI COOP. SOC.** (C.F./P.I. 02431860424) con sede legale in Via Don Angelo Cappannini n. 3 – 60035 Jesi (AN), per l'importo contrattuale di **€ 1.532,32**, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta del 11/11/2024 (CIG B47D14204C);
- fornitura e posa in opera di estintori e cartellonistica di sicurezza: ditta **ANTINCENDI MARCHE S.R.L.** (C.F./P.I. 01186110423) con sede in Via 1° Maggio n. 26 – 60131

Ancona , per l'importo contrattuale di € **412,32**, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta n. 69 del 26/01/2025 (CIG B57D5CBEA8);

- spostamento digital board: ditta **TECHINFORM S.R.L.** (C.F./P.I. 02987870421) con sede in via Palestro n. 5/E – 60122 Ancona, per l'importo contrattuale di € **1.356,64**, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta n. 99 del 23/11/2024 (CIG B47D01AC04);
- pulizia moduli: ditta **CISA LAVORI COOP. SOC.** (C.F./P.I. 02431860424) con sede legale in Via Don Angelo Cappannini n. 3 – 60035 Jesi (AN), per l'importo contrattuale di € **2.513,20**, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta del 05/12/2024 (CIG B57D6EFF9F);
- realizzazione basamento per armadio Enel, sostituzione cancello pedonale e annessa rete metallica: ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Via delle Ginestre n. 13 – 60025 Loreto (AN), per l'importo contrattuale di € **4.575,00**, Iva 22% inclusa (CIG B57D80FD4A);

PRECISATO che trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 è stata acquisita dagli operatori economici la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per le ditte in questione:

- è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. INAIL\_46860412 del 28/11/2024 con scadenza validità 28/03/2025 (Bussolotti s.r.l.), DURC prot. INPS\_44421574 del 29/01/2025 con scadenza validità 29/05/2025 (Cisa soc. coop.), DURC prot. INPS\_44421574 del 29/01/2025 con scadenza validità 29/05/2025 (Antincendi Marche s.r.l.), DURC prot. INAIL\_47328765 del 11/01/2025 con scadenza validità 11/05/2025 (Techinform s.r.l.) e DURC prot. INAIL\_48308494 del 17/03/2025 con scadenza validità 15/07/2025 (Crea Costruzioni s.r.l.);
- è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
- è stata acquisita visura camerale;

VISTO il documento di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 inviato dalle ditte;

VISTA la disponibilità dell'importo complessivo di € 23.443,48, Iva 22% inclusa, al Capitolo 10304020003 – Prenotazione di impegno n. 709/2025 (ex imp. 1959/2024), con imputazione alla Voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia" del quadro economico approvato con determinazione n. 1602 del 17/12/2024 (affidamento ditta Crea Costruzioni srl);

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. in considerazione del modesto importo degli interventi;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

## DETERMINA

- 1) che quanto specificato nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i seguenti interventi, finalizzati al completamento della sistemazione dei moduli prefabbricati nell'area verde di via Genovesi a Senigallia, sede di dieci classi dell'Istituto Corinaldesi, alle ditte di seguito indicate:
  - predisposizione allaccio elettrico: ditta **BUSSOLOTTI S.R.L.** (C.F./P.I. 02989400425) con sede in Via L. Albertini n. 13 – 60131 Ancona, per l'importo contrattuale € **13.054,00**, Iva 22% inclusa, a seguito di Trattativa Diretta 5046010 avviata in data 31/01/2025 con la predetta società sulla piattaforma MePa (CIG B5988F2807);
  - trasloco arredo scolastico: ditta **CISA LAVORI COOP. SOC.** (C.F./P.I. 02431860424) con sede legale in Via Don Angelo Cappannini n. 3 – 60035 Jesi (AN), per l'importo contrattuale di € **1.532,32**, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta del 11/11/2024 (CIG B47D14204C);
  - fornitura e posa in opera di estintori e cartellonistica di sicurezza: ditta **ANTINCENDI MARCHE S.R.L.** (C.F./P.I. 01186110423) con sede in Via 1° Maggio n. 26 – 60131 Ancona, per l'importo contrattuale di € **412,32**, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta n. 69 del 26/01/2025 (CIG B57D5CBEA8);



Provincia  
di Ancona

- spostamento digital board: ditta **TECHINFORM S.R.L.** (C.F./P.I. 02987870421) con sede in via Palestro n. 5/E – 60122 Ancona, per l'importo contrattuale di **€ 1.356,64**, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta n. 99 del 23/11/2024 (CIG B47D01AC04);
  - pulizia moduli: ditta **CISA LAVORI COOP. SOC.** (C.F./P.I. 02431860424) con sede legale in Via Don Angelo Cappannini n. 3 – 60035 Jesi (AN), per l'importo contrattuale di **€ 2.513,20**, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta del 05/12/2024 (CIG B57D6EFF9F);
  - realizzazione basamento per armadio Enel e sostituzione cancello pedonale e annessa rete metallica: ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Via delle Ginestre n. 13 – 60025 Loreto (AN), per l'importo contrattuale di **€ 4.575,00**, Iva 22% inclusa (CIG B57D80FD4A);
- 3) dato atto che l'importo complessivo di € 23.443,48, Iva 22% inclusa, trova copertura al Capitolo 10304020003 – Prenotazione di impegno n. 709/2025 (ex imp. 1959/2024) che presenta un'attuale disponibilità di € 23.530,97, con imputazione alla Voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia" del quadro economico approvato con determinazione n. 1602 del 17/12/2024;
- 4) di dare atto che, a seguito degli affidamenti di cui trattasi, il nuovo quadro economico risulta il seguente:

A) Importo delle lavorazioni da eseguire (ribasso offerto del – 7%)	Euro
A misura	85.636,53
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura	0,00
A+B) Totale Appalto	85.636,53
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - collegamento elettrico moduli - Bussolotti Giuseppe - € 13.054,00 - trasloco mobili e pulizia moduli - Cisa Coop. soc. - € 4.045,52 - fpo estintori e cartellonistica – Antincendi Marche srl - € 412,32 - spostamento digital board - Techinform srl - € 1.356,64 - basamento Enel e cancello pedonale – Crea Costruzioni srl - € 4.575,00 - oneri di allaccio idrico – Viva servizi spa - € 150,81	23.681,78
C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 92.082,29 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	1.841,65
C12 Iva 22% su A+B	18.840,04
C) Totale	44.363,47
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>130.000,00</b>

- 5) di dare atto che l'importo di € 130.000,00 relativo al progetto in questione risulta imputato sui seguenti Capitoli ed impegni di spesa:
- **€ 100.000,00** sul Capitolo 10304020010 "Manutenzione ordinaria scuole finanziata con avanzo libero" (spesa non ripetitiva) – prenotazione impegno n. 1958/2024 – subimp. 469/2024 in favore della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L.;

- **€ 30.000,00** sul Capitolo 10304020003 “Manutenzione ordinaria stabili scuole” di cui:
    - € 4.476,57 sulla prenotazione impegno n. 1959/2024 - subimpegno n. 470/2024 in favore della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L.;
    - € 150,81 sulla prenotazione impegno n. 1959/2024 - subimpegno n. 477/2024 in favore della ditta Viva Servizi S.p.a.;
    - € 1.841,65 sulla prenotazione impegno n. 709/2025 (ex imp. 1959/24) - subimpegno n. 234/2025 per incentivo tecnico;
    - € 23.530,97 sulla prenotazione impegno n. 709/2025 (ex imp. 1959/24) (importo disponibile);
  - di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa complessiva di **€ 23.443,48** derivante dal presente atto, i seguenti subimpegni di spesa al Capitolo 10304020003 – esercizio 2025- esigibili nello stesso esercizio-Prenotazione di impegno n. 709/2025 (ex imp. 1959/2024) subimpegno di € 13.054,00 in favore della ditta BUSSOLOTI S.R.L. (CIG B5988F2807);
  - subimpegno di € 1.532,32 in favore della ditta CISA LAVORI COOP. SOC. (CIG B47D14204C);
  - subimpegno di € 412,32 in favore della ditta ANTINCENDI MARCHE S.R.L. (CIG B57D5CBEA8);
  - subimpegno di € 1.356,64 in favore della ditta TECHINFORM S.R.L. (CIG B47D01AC04);
  - subimpegno di € 2.513,20 in favore della ditta CISA LAVORI COOP. SOC. (CIG B57D6EFF9F);
  - subimpegno di € 4.575,00 in favore della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. (CIG B57D80FD4A);
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è efficace avendo gli affidatari attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 e dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che la forma del contratto è la stipula per corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti (art. 52 del D.Lgs. 36/2023) è disposta la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- 8) di dare atto che tale contratto risulta esente bollo secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e Allegato I.4;
- 9) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

- 10) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs n. 33/2013;
- 11) di dare atto che il ruolo di Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, cui competono i compiti e le funzioni di cui all’art. 15 del [D.Lgs. n. 36/2023](#) è assegnato al Responsabile dell’Area Edilizia scolastica ed Istituzionale Patrimonio ed Espropri Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, in possesso dei requisiti di legge;
- 12) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 13) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 14) di dare atto che il Codice CUP del progetto è: H12B24006570003

Ancona, 27/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05  
Fascicolo 2024/149