



Provincia
di Ancona

Provincia di ANCONA -Area Viabilità Gestione e Sviluppo
Reparto Operativo di Jesi

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. n. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 9+800 AL KM 14+000 A TRATTI E SULLA S.P. n. 38 "DI MONTEMURELLO" DAL KM 0+000 AL KM 3+270 A TRATTI. COMUNE DI OSTRA VETERE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. (90.02)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: Marino Antonio

Contratto in data 13/09/2023 rep. n. 964 registrato a Ancona in data 13/09/2023 di Euro 411 112.44

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	528 731.48
Data Consegna:	27/10/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	27/10/2023	Importo per la Sicurezza:	17 899.58
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	25/01/2024	IMPORTO DI VARIANTE	588 897.39
Giorni di Sospensione:	201	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	18 809.79
Nuova Data Ultimazione:	18/10/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	18/10/2024	Anticipazione:	82 222.48
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	38

