



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 06/08/2026

OGGETTO: Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla s.p. n. 36 "Monteroberto - Montecarotto" dal km 3+900 al km 8+940 circa a tratti e mitigazione dei dissesti idrogeologici. Comuni di Castelplanio, Poggio San Marcello e Montecarotto. R.O. di Jesi.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: FOSSACECA S.r.l.

Contratto in data 18/06/2026 rep. n. 1205 registrato a Ancona in data 18/06/2026 al n. 1205 di euro 386 795.69

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	485 952.46
Data Consegna:	24/06/2026	Somme a Disposizione:	233 204.31
Data Inizio Lavori:	03/07/2026	Importo per la Sicurezza:	5 308.86
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	20/12/2019	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 01.20.001.00 5	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80. SOMMANO m	463,30	133,09	61'660,60
2 03.03.001*.0 04	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa SOMMANO m³	12,50	167,40	2'092,50
3 03.03.005*.0 01	Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SOMMANO m³	159,50	211,18	33'683,21
4 03.03.019*.0 04	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. SOMMANO m³	392,08	23,89	9'366,79
5 03.03.020*.0 01	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. SOMMANO m²	436,38	40,33	17'599,21
6 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	34'185,48	2,87	98'112,33
7 17.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m³	608,10	4,99	3'034,42
8 18.07.009*.0 01	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110 SOMMANO m	12,50	19,83	247,88
9 28.03.006.00 3	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ... ale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 20000 kg SOMMANO h	48,00	62,94	3'021,12
10 28.04.001.00 2	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa). SOMMANO h	48,00	38,51	1'848,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro			230'666,54
	RIBASSO del 20,63% da considerare su euro			230'666,54
	T O T A L E euro			230'666,54
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 5'308,86</i> LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 20,63% da applicare su euro 230'666,54 = euro PER LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro Data, 06/08/2026 L'Impresa FOSSACECA S.r.l. Il Direttore dei Lavori Ing. Alessia Montucchiari V° Il Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Monica Ulissi			230'666,54 -47'586,51 183'080,03 183'080,03
	A R I P O R T A R E			