

Comune di Ancona
Provincia di Ancona

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL' ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA ALBACINA AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO R.O. DI SENIGALLIA

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: DI NIRO S.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung	larg	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.04.015* 23/02/2023	Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo illuminazione, Palo Via Fonti, Palo specchio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
2 18.03.003* 23/02/2023	Rimozione di cordona, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1,00	16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00		
3 19.19.002.00 3 23/02/2023	Potatura di piante. Potatura di piante mediante capitozzatura e sfoltimento generale della chioma con eliminazione di tutti i rami secchi o comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del legname che resta di proprietà dell'impresa. Del diametro fino a cm 65					13,00		
	SOMMANO cad					13,00		
4 19.19.003.00 1 23/02/2023	Sovrapprezzo per potature di alberature di altezza superiore a m 6,00. Sovrapprezzo alla potatura di alberature stradali di altezza superiore a m 6,00 per l'utilizzo di autogrù Per altezza da m 6,01 a m 10,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
5 01.20.001.00 5 14/04/2023	Pali trivellati fino a m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.	48,00	16,40			787,20		
	SOMMANO m					787,20		
6 01.20.NP.01 14/04/2023	Sovrapprezzo per impiego di conglomerato cementizio avente caratteristica XC2 lavorabilità S4 classe di resistenza R25/30 Vedi voce n° 5 [m 787.20]	1,00				787,20		
	SOMMANO m					787,20		
7 03.04.002* 14/04/2023	Barre in acciaio tipo B450C Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... I oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Longitudinali fi 20 *(par.ug.=48*12) Longitudinali fi 20 Pos 2 *(par.ug.=48*12) Aggiuntivi fi 24 Pos 3 *(par.ug.=48*4)	576,00 576,00 192,00	6,00 12,00 8,00		2,466 2,466 3,551	8'522,50 17'044,99 5'454,34		
	A RIPIORTARE					31'021,83		

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
Impresa Pire Giuseppe S.r.l.
Amministratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ordine degli Ingegneri della provincia di
ANCONA
Ing. Mario MARCOSIGNORI
1982
Ingegneria Civile e Ambientale,
Industriale e dell'Informazione

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung	larg	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					31'021,83		
	Spirale *(par.ug.=48*16,40/0,10)*(lung.=0,7*3,14) Anelli di irrigidimento *(par.ug.=48*6)	7872,00 288,00	2,20 2,40		0,617 3,551	10'685,45 2'454,45		
	SOMMANO kg					44'161,73		
8 02.01.003* .001 19/04/2023	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Quantità provvisoria	1,00			72,000	72,00		
	SOMMANO m³					72,00		
9 02.01.007* 19/04/2023	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... 1 pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Vedi voce n° 5 [m 787.20] Vedi voce n° 8 [m² 72.00]	1,00 1,00			0,502	395,17 72,00		
	SOMMANO m³					467,17		
10 02.01.NP01 19/04/2023	Compenso per conferimento a discarica Vedi voce n° 9 [m² 467.17]	1,00				467,17		
	SOMMANO m3					467,17		
11 03.03.001* .004 19/04/2023	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa Quantità provvisoria	1,00			7,000	7,00		
	SOMMANO m³					7,00		
12 03.03.020* .001 03/05/2023	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. Quantità provvisoria	1,00			73,000	73,00		
	SOMMANO m²					73,00		
13 03.03.005* .001 04/05/2023	Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa Quantità provvisoria	1,00			51,000	51,00		
	SOMMANO m³					51,00		
14 03.04.002* 04/04/2023	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminato a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
Impresa *Giuseppe S.p.A.*
S.p.A.

DIRETTORE DEI LAVORI provincia di
ANCONA
Ing. Marco MARCOSIGNORI
1995
Ingegneria Civile e Ambientale,
Industriale e dell'Informazione

