



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità
Gestione e Sviluppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE
SUL TORRENTE CESOLA (OPERA n.293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N.
502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - R.O. DI JESI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: Fiori Costruzioni S.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott.Ing. Alessandro Berluti

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 22.03.009* 28/04/2025	Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... ro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.400 Kg/m³ PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI. Vedi Allegato "A" Scogli					452,20		
	SOMMANO 1.000 kg					452,20		
2 19.06.008.00 2 28/04/2025	Conglomerato cementizio per opere in elevazione. Conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche se debolmente armato fino ad un massimo di 30 kg di acciaio per m³ confezion ... degli spigoli, la formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 30 MPA Vedi Allegato "B" Intasamento Scogli Consolidamento Pile					140,00 20,00		
	SOMMANO m³					160,00		
3 03.03.019* .004 28/04/2025	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarata. Vedi voce n° 2 [m³ 160,00]					160,00		
	SOMMANO m³					160,00		
4 17.01.003* .001 28/04/2025	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo per fondazione Blocchi CLS		20,00	3,000	0,600	36,00		
	SOMMANO m³					36,00		
5 02.01.007 28/04/2025	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Quantità FIR *(par.ug.=561,54+462,43)*(H/peso=1/1,600)	1023,97			0,625	639,98		
	SOMMANO m³					639,98		
6 NP01 28/04/2025	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. Vedi voce n° 5 [m³ 639,98]	3,50				2'239,93		
	SOMMANO m³x10km					2'239,93		
7 02.06.004.00 1 28/04/2025	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del traspo ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento (
	A R I P O R T A R E							

ALLEGATO "A"**Scogli**

DDT	Data	Targa	Quantità
4202	20/02/2025		24,20
4249	20/02/2025		19,00
4341	21/02/2025		21,50
4411	24/02/2025		19,20
4423	24/02/2025		25,30
4474	24/02/2025		22,00
4475	24/02/2025		16,50
4621	26/02/2025		20,60
4626	26/02/2025		16,20
4678	26/02/2025		23,20
4686	26/02/2025		18,80
4874	28/02/2025		22,30
5591	11/03/2025		23,40
5629	11/03/2025		23,60
5675	12/03/2025		19,10
5725	12/03/2025		21,40
5771	13/03/2025		21,40
6073	18/03/2025		24,40
6112	18/03/2025		23,00
6229	20/03/2025		25,00
6259	20/03/2025		22,10
	Totale	Tonnellate	452,20

ALLEGATO "B"

Cls

DDT	Data	Targa	Quantità
120	21/02/2025		10,00
121	21/02/2025		10,00
124	21/02/2025		10,00
138	25/02/2025		10,00
139	25/02/2025		10,00
143	27/02/2025		10,00
144	27/02/2025		10,00
146	27/02/2025		10,00
178	10/03/2025		10,00
185	12/03/2025		10,00
191	13/03/2025		10,00
192	13/03/2025		10,00
200	17/03/2025		10,00
204	19/03/2025		10,00
205	19/03/2025		10,00
223	21/03/2025		10,00
	Totale	Mc	160,00

ALLEGATO "E"**Cemento (17 01 01)**

DDT	Data	Targa	Quantità
274/25 - 134321	12/02/2025		16,310
ZHLDZ 000001 CX	13/02/2025		16,580
ZHLDZ 000004 HJ	13/02/2025		17,560
ZHLDZ 000011 LT	14/02/2025		16,190
ZHLDZ 000013 SM	14/02/2025		6,960
ZHLDZ 000044 NF	25/02/2025		17,470
ZHLDZ 000049 SS	26/02/2025		24,660
ZHLDZ 000050 DN	26/02/2025		20,750
ZHLDZ 000052 ZC	26/02/2025		10,250
ZHLDZ 000053 WP	26/02/2025		23,160
ZHLDZ 000054 XG	26/02/2025		22,160
ZHLDZ 000055 TZ	26/02/2025		26,100
ZHLDZ 000059 VG	27/02/2025		20,170
ZHLDZ 000060 SM	27/02/2025		31,140
ZHLDZ 000061 RX	27/02/2025		27,800
ZHLDZ 000066 PL	27/02/2025		29,060
ZHLDZ 000067 PW	27/02/2025		24,780
ZHLDZ 000068 JX	27/02/2025		24,780
ZHLDZ 000069 SW	27/02/2025		25,580
ZHLDZ 000070 CX	27/02/2025		22,670
ZHLDZ 000071 GW	27/02/2025		22,200
ZHLDZ 000072 RG	28/02/2025		21,430
ZHLDZ 000074 XC	28/02/2025		23,010
ZHLDZ 000076 NH	28/02/2025		22,710
ZHLDZ 000078 BZ	28/02/2025		25,420
ZHLDZ 000079 VP	28/02/2025		22,640
	Totale	Tonnellate	561,540

ALLEGATO "F"

Terre e rocce (17 05 04)

[illegible]