



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità
Gestione e Sviluppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE
SUL TORRENTE CESOLA (OPERA n.293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N.
502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - R.O. DI JESI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: Fiori Costruzioni S.r.l.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 4 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott.Ing. Alessandro Berluti

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
11 22.03.009* 22/07/2025	Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... ro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.400 Kg/m³ PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI. Vedi Allegato "A1" Scogli Intervento Finale					92,50		
	SOMMANO 1.000 kg					92,50		
12 19.06.008.00 2 22/07/2025	Conglomerato cementizio per opere in elevazione. Conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche se debolmente armato fino ad un massimo di 30 kg di acciaio per m³ confezion ... degli spigoli, la formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 30 MPA Vedi Allegato "B-1" Intasamento Scogli Intervento Finale					20,00		
	SOMMANO m³					20,00		
13 03.03.019* .004 22/07/2025	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. Vedi voce n° 12 [m³ 20.00]					20,00		
	SOMMANO m³					20,00		
14 NP04 22/07/2025	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... tura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. Vedi Allegato "D"	189,82			0,700	132,87		
	SOMMANO m³					132,87		
15 NP05 22/07/2025	Formazione di scogliere longitudinali. Formazione di scogliere longitudinali e gambi trasversali eseguite con blocchi in calcestruzzo di cemento tipo 425, con resistenza caratteris ... ne in filari regolari su tutta la superficie in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vedi Allegato "C" 1° Intervento 1° Intervento 2° Intervento	41,00 4,00 5,00	1,60 0,80 1,60	0,800 0,800 0,800	0,800 0,800 0,800	41,98 2,05 5,12		
	SOMMANO m³					49,15		
16 NP07 22/07/2025	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ... ale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 13000 kg Lavori Vari Scavo e rinterro tubazione VivaServizi					165,00 9,00		
	SOMMANO h					174,00		
17 NP08 22/07/2025	Operaio specializzato Lavori Vari Scavo e rinterro tubazione VivaServizi	2,00			9,000	165,00 18,00		
	SOMMANO h					183,00		
18	Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in terra							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

[illegible]