



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità
Gestione e Sviluppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale s.p. n. 2 "Sirolo – Senigallia" dal km 26+300 al km 30+300 circa e S.P. n. 76 "della Val D'Esino" dal km 54+360 al km 59+207 circa a tratti – Comune di Agugliano, Jesi, Castelbellino e Maiolati S. – Reparto Operativo di Jesi.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

IMPRESA: Granchi S.r.l.




Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 3 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Matteo Pallotta

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SP 2 "SIROLO SENIGALLIA" DAL KM 26+630 AL KM 28+00 CIRCA E DAL KM 29+000 AL KM 32+000 CIRCA (Cat 2)							
1 / 15 19.13.011.00 1 05/08/2025	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Vedi ALLEGATO 1C) S.P. n. 2 (Chiaravalle) Fresature laterali *(H/peso=(0+2)/2) Attacco inizio e fine tratto *(H/peso=(0+4)/2)	2,00 2,00	1030,00 1,00	1,500 7,000	1,000 2,000	3'090,00 28,00		
	SOMMANO m²xcm					3'118,00		
2 / 16 19.13.005.00 1 05/08/2025	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. VEDI ALLEGATO 3C) S.P. n. 2 Chiaravalle				9567,600	9'567,60		
	SOMMANO 100 kg					9'567,60		
3 / 17 28.04.001.00 2 05/08/2025	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa). Pulizia bordi e pertinenze (Chiaravalle)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00		
	SP 76 "DELLA VAL D'ESINO" DAL KM 52+850 AL KM 53+750 (Cat 3)							
4 / 18 19.13.011.00 1 17/10/2025	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Vedi ALLEGATO 1D) S.P. n. 76 (Moie) Attacchi Laterali da Km 52+850 a Km 53+713 SX *(H/peso=(4+0)/2) Attacchi Laterali da Km 52+850 a Km 53+741 DX *(H/peso=(4+0)/2)		863,00 891,00	1,500 1,500	2,000 2,000	2'589,00 2'673,00		
	SOMMANO m²xcm					5'262,00		
5 / 19 NP01 17/10/2025	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM IN UNICA PASSATA. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediant ... a superficie, segnaletica stradale e pilotaggio del traffico, nonché quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. VEDI ALLEGATO 1D) Bonifiche km 52+834 lato SX km 52+834 lato DX km 53+713 lato SX km 53+741 lato DX		16,00 16,00 43,00 15,00	3,500 4,300 3,900 3,600		56,00 68,80 167,70 54,00		
	SOMMANO mq					346,50		
6 / 20 19.13.005.00	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia							
	A R I P O R T A R E							

ALLEGATO (1C) al LIBRETTO DELLE MISURE n. 2


S.P. n. 2 presso Chiaravalle
Voce E.P. - 19.13.011.001 - (mqxcm)




ALLEGATO (1D) al LIBRETTO DELLE MISURE n. 2

S.P. n. 76 presso Moie
Voce E.P. - 19.13.011.001 - (mqxcm)

ATTACCO LATERALE
SP76 da Km 52+850 a Km 53+713 - Lato SX




ATTACCO LATERALE
SP76 da Km 52+850 a Km 53+741 - Lato DX




BONIFICHE - Voce E.P. - NP01 - (mq)


Km 52+834 lato SX




Km 53+713 lato SX



Km 52+834 lato DX



Km 53+741 lato DX



ALLEGATO 3C) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 - TAPPETO S.P. n. 2 (Chiaravalle)

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
GR167	241	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	328,80	FP759SR	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	328,80
GR168	242	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	330,20	GL033LA	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	330,20
GR169	243	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	309,40	GH985KN	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	309,40
GR170	244	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	309,20	GY256VD	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	309,20
GR171	245	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	306,60	GW944RJ	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	306,60
GR172	246	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	316,60	FP759SR	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	316,60
GR173	247	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	312,40	GL033LA	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	312,40
GR174	248	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	311,80	GH985KN	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	311,80
GR175	249	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	320,20	DN704ST	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	320,20
GR176	250	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	313,20	GY256VD	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	313,20
GR177	251	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	309,60	GW944RJ	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	309,60
GR178	252	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	313,00	FP759SR	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	313,00
GR179	253	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	309,20	GH985KN	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	309,20
GR180	254	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	303,20	GL033LA	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	303,20
GR181	255	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	303,40	DN704ST	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	303,40
GR182	256	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	313,60	GY256VD	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	313,60
GR183	257	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	314,40	GW944RJ	Boscarini	04/08/2025		0,00	0,00%	314,40
parziale giornaliero													5324,80
GR184	258	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	324,00	GW944RJ	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	324,00
GR185	259	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	335,60	FP759SR	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	335,60
GR186	260	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	327,20	GL033LA	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	327,20
GR187	261	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	328,00	GH985KN	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	328,00
GR188	262	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	326,60	GY256VD	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	326,60
GR189	263	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	326,20	DN704ST	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	326,20
GR190	264	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	323,40	GT973XB	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	323,40
GR191	265	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	318,40	FP759SR	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	318,40
GR192	266	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	328,80	GL033LA	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	328,80
GR193	267	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	333,60	GH985KN	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	333,60
GR194	268	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	326,40	GY256VD	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	326,40
GR195	269	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	327,80	DN704ST	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	327,80
GR196	270	SP 2	Chiaravalle	Tappeto	Q.li	316,80	GT973XB	Boscarini	05/08/2025		0,00	0,00%	316,80
parziale giornaliero													4242,80

Sommano intero periodo q.li 9567,60

ALLEGATO 3D) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 - TAPPETO S.P. n. 76 (Moie)

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
GR197	621	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	316,00	GJ859LW	Granchi	16/10/2025		0,00	0,00%	316,00
GR198	622	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	321,40	FR950LE	Granchi	16/10/2025		0,00	0,00%	321,40
GR199	623	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	309,20	GW944RJ	Granchi	16/10/2025		0,00	0,00%	309,20
GR200	624	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	316,40	DN704ST	Granchi	16/10/2025		0,00	0,00%	316,40
GR201	625	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	315,20	GE038PD	Granchi	16/10/2025		0,00	0,00%	315,20
GR202	626	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	316,60	GW944RJ	Granchi	16/10/2025		0,00	0,00%	316,60
GR203	627	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	307,40	GJ859LW	Granchi	16/10/2025		0,00	0,00%	307,40
GR204	628	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	304,80	FR950LE	Granchi	16/10/2025		0,00	0,00%	304,80
GR205	629	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	310,40	FP759SR	Granchi	16/10/2025		0,00	0,00%	310,40
parziale giornaliero													2817,40
GR206	630	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	309,80	FP759SR	Granchi	17/10/2025		0,00	0,00%	309,80
GR207	631	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	314,40	GE038PD	Granchi	17/10/2025		0,00	0,00%	314,40
GR208	632	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	317,40	FR950LE	Granchi	17/10/2025		0,00	0,00%	317,40
GR209	633	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	317,40	GW944RJ	Granchi	17/10/2025		0,00	0,00%	317,40
GR210	634	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	324,20	DN704ST	Granchi	17/10/2025		0,00	0,00%	324,20
GR211	635	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	313,00	FP759SR	Granchi	17/10/2025		0,00	0,00%	313,00
GR212	636	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	318,60	GW944RJ	Granchi	17/10/2025	317,80	-0,80	-0,25%	317,80
GR213	637	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	335,20	FR950LE	Granchi	17/10/2025		0,00	0,00%	335,20
GR214	638	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	316,00	GW944RJ	Granchi	17/10/2025		0,00	0,00%	316,00
GR215	639	SP 76	Moie	Tappeto	Q.li	316,60	GE038PD	Granchi	17/10/2025		0,00	0,00%	316,60
parziale giornaliero													3181,80

Sommano intero periodo q.li 5999,20

L'assistente contabile

Il Direttore dei lavori

L'Impresa

Geom. Simone Paoletti

Geom. Matteo Pallotta