

Committente

PROVINCIA ANCONA - COMUNE JESI

Lavori di

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE I.I.S. "GALILEI" ISOLATO CARDUCCI

Codice CUP: H48E18000030001; Codice CIG: 85355541FD

Esecutore

B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI

Allegato allo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 05/03/2025

STIMA OPERE IN DANNO

20/05/2025

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
					Prezzo	Totale
	02.04.003*		<u>SOSTITUZIONE BATTISCOPIA</u>			
			Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
1	02.04.003*	001	In plastica o legno incollato.			
			PIANO TERRA			
			VANO 10	18,470		
			VANO 11	24,660		
			VANO 12	28,280		
			VANO 13	31,650		
			VANO 14	5,000		
			VANO 15	37,030		
			VANO 16	5,000		
			VANO 17	6,000		
			VANO 19	28,020		
			VANO 20	16,120		
			VANO 23	24,500		
			VANO 24	20,060		
			PIANO PRIMO			
			VANO 27	5,000		
			VANO 28	30,720		
			VANO 29	34,570		
			VANO 30	32,050		
			VANO 31	21,340		
			VANO 33	16,640		
			VANO 34	27,520		
			VANO 38	5,000		
			VANO 39	20,640		
			SOMMANO m	438,270	2,24	981,72
	06.06.006*		Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata;			
2	06.06.006*	005	il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.			
			Riferimento alla voce N°1 [02.04.003*/001; Q.tà 438,270 m]	438,270		
			SOMMANO m	438,270	14,61	6.403,12
			Totale "SOSTITUZIONE BATTISCOPIA"			7.384,84

			RIPRISTINO TINTEGGIATURE		
	12.04.002		Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisorie; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
3	12.04.002	001	Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale. CORTE INTERNA Fascia H=2,00m	17,400	
			SOMMANO m²	17,400	4,53
4	12.04.019		Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <i>Riferimento alla voce N°3 [12.04.002/001; Q.tà 17,400 m²]</i>	17,400	
			SOMMANO m²	17,400	2,99
	04.04.021*		RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta: strutturale di tipo "R3"; a grana media e ottimo aspetto decorativo; idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente agli agenti atmosferici; ottima adesione su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto, la bagnatura delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm.		
5	04.04.021*	002	Di colore bianco. <i>Riferimento alla voce N°3 [12.04.002/001; Q.tà 17,400 m²]</i>	17,400	
			SOMMANO m²	17,400	21,48
	12.01.005		Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
6	12.01.005	001	A due strati di idropittura acrilica pigmentata. <i>Riferimento alla voce N°3 [12.04.002/001; Q.tà 17,400 m²]</i>	17,400	
			SOMMANO m²	17,400	10,47
			Totale "RIPRISTINO TINTEGGIATURE"		686,78

[illegible]


[illegible]


Allegato Grafico alla Stima delle Opere in Danno

PIANO TERRA

LEGENDA

SIMBOLOGIA	INTERVENTO
	Sostituzione completa dei battiscopa
	Sostituzione parziale dei battiscopa






PIANO PRIMO

LEGENDA

SIMBOLOGIA	INTERVENTO
	Sostituzione completa dei battiscopa
	Sostituzione parziale dei battiscopa


SEZIONE CORTE INTERNA




**Imbrattamento di battiscopa con macchie di vernice non rimovibili – SOSTITUZIONE
BATTISCOPA**

Viste generali





Difetti della tinteggiatura su cortile interno- RIPRISTINO TINTEGGIATURA



Assenza dei coprifili su porte e finestre – COMPLETAMENTO INFISSI

Porta Piano Primo



Porta Piano Terra



Finestra Piano Primo

