

Comune di Ancona
Provincia di Ancona

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL' ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA ALBACINA AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO R.O. DI SENIGALLIA

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: DI NIRO S.r.l.

Libretto delle Misure n. 4 composto da n. 8 pagine

IL R.U.P.

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|--|--|------------|-------|-------|----------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 56 03.04.002* 06/12/2023 | <p>Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>A detrarre partita in conto provvisorio Libretto n. 3 progressiva 41 Acciaio trave di testa Viale Dante</p> <p>Tratto 1</p> <p>Pos 6 fi 20</p> <p>Pos 7 fi 20</p> <p>Pos 7' fi 20</p> <p>Pos 8 fi 10</p> <p>Tratto 2</p> <p>Pos 6 fi 20</p> <p>Pos 7 fi 20</p> <p>Pos 7' fi 20</p> <p>Pos 8 fi 10</p> <p>Tratto 3</p> <p>Pos 6 fi 20</p> <p>Pos 7 fi 20</p> <p>Pos 7' fi 20</p> <p>Pos 8 fi 10</p> <p>Bloccio per 3 pali illuminazione Viale Dante</p> <p>Pos 9 fi 20 *(par.ug.=3*4)</p> <p>Pos 10 fi 16 *(par.ug.=3*4)</p> <p>Pos 10' fi 16 *(par.ug.=3*4)</p> <p>Pos 11 fi 16 *(par.ug.=3*4)</p> <p>Pos 11' fi 16 *(par.ug.=3*4)</p> <p>Pos 12 fi 16 *(par.ug.=3*4)</p> <p>Pos 12' fi 16 *(par.ug.=3*4)</p> <p>Pos 13 fi 16 *(par.ug.=3*4)</p> <p>Pos 13' fi 16</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi e negativi kg</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO kg</p> | -1,00 | | | 7200,000 | | 7'200,00 | |
| | | | | | | 6'526,80 | 7'200,00 | |
| | | | | | | | | 673,20 |
| 57 15.08.026*.0 08 06/12/2023 | <p>Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incas ... ollegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800)</p> <p>A detrarre partita in conto provvisorio Libretto n. 3 progressiva 48</p> <p>A detrarre incidenza palo tronco conico per riutilizzo del preesistente € 317,50 / € 391,98 *(H/peso=317,50/391,98)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi e negativi cad</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO cad</p> | -1,00 | 4,00 | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | -4,00 | | | 0,810 | | 3,24 | |
| | | | | | | 4,00 | 7,24 | |
| | | | | | | | | 3,24 |
| 58 15.08.025*.0 01 06/12/2023 | <p>Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ... punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Singolo.</p> <p>A detrarre partita in conto provvisorio Libretto n. 3 progressiva 51</p> <p>A detrarre incidenza testa palo per riutilizzo del preesistente € 34,16 / € 46,08 *(H/peso=34,16/46,08)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi e negativi cad</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO cad</p> | -1,00 | 4,00 | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | -4,00 | | | 0,741 | | 2,96 | |
| | | | | | | 4,00 | 6,96 | |
| | | | | | | | | 2,96 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.
società unipersonale
Via G. B. Pirella, 5
86100 CAMPOBASSO

Provincia di Ancona
Ingegnere **Marco MARSOSIGNORI**
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ingegneria Civile e Ambientale,
Industriale e dell'Informazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---------------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| 59 15.08.042* 02 06/12/2023 | Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II ... le. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con 48 LED - 54W A detrarre partita in conto provvisorio Libretto n. 3 progressiva 52 A detrarre incidenza armatura a LED per riutilizzo del preesistente € 932,00 / € 955,07 *(H/peso=932/955,07) | -1,00 | 4,00 | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | -4,00 | | | 0,976 | | 3,90 | |
| | Sommano positivi e negativi cad | | | | | 4,00 | 7,90 | |
| | SI DETRAGGONO cad | | | | | | 3,90 | |
| 60 19.13.015* 06/12/2023 | Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m ² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. Marciapiede Viale Dante | 1,00 | 83,90 | 1,400 | | 117,46 | | |
| | | 1,00 | 46,40 | 1,400 | | 64,96 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 182,42 | | |
| 61 19.13.008* 06/12/2023 | Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Marciapiede Viale Dante | 1,00 | 83,90 | 1,400 | | 117,46 | | |
| | | 1,00 | 46,40 | 1,400 | | 64,96 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 182,42 | | |
| 62 19.13.011.00 1 06/12/2023 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Villa Cesarini *(larg.=(6,50+6,70)/2) (lung.=38-20)*(larg.=(7,10+7,30)/2) (lung.=53-38)*(larg.=(7,30+7,45)/2) (lung.=74-53)*(larg.=(7,45+7,05)/2) (lung.=90-74)*(larg.=(7,05+6,95)/2) (lung.=112,50-90)*(larg.=(6,95+7,30)/2) | 1,00 | 20,00 | 6,600 | 7,000 | 924,00 | | |
| | | 1,00 | 18,00 | 7,200 | 7,000 | 907,20 | | |
| | | 1,00 | 15,00 | 7,375 | 7,000 | 774,38 | | |
| | | 1,00 | 21,00 | 7,250 | 7,000 | 1'065,75 | | |
| | | 1,00 | 16,00 | 7,000 | 7,000 | 784,00 | | |
| | | 1,00 | 22,50 | 7,125 | 7,000 | 1'122,19 | | |
| | SOMMANO m ² xcm | | | | | 5'577,52 | | |
| 63 19.13.011.00 2 06/12/2023 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più Villa Cesarini *(larg.=(6,50+6,70)/2) (lung.=38-20)*(larg.=(7,10+7,30)/2) (lung.=53-38)*(larg.=(7,30+7,45)/2) (lung.=74-53)*(larg.=(7,45+7,05)/2) (lung.=90-74)*(larg.=(7,05+6,95)/2) (lung.=112,50-90)*(larg.=(6,35+7,30)/2) | 1,00 | 20,00 | 6,600 | 3,000 | 396,00 | | |
| | | 1,00 | 18,00 | 7,200 | 3,000 | 388,80 | | |
| | | 1,00 | 15,00 | 7,375 | 3,000 | 331,88 | | |
| | | 1,00 | 21,00 | 7,250 | 3,000 | 456,75 | | |
| | | 1,00 | 16,00 | 7,000 | 3,000 | 336,00 | | |
| | | 1,00 | 22,50 | 6,825 | 3,000 | 460,69 | | |
| | SOMMANO m ² xcm | | | | | 2'370,12 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.
società unipersonale
Via PRERandello, 5
68100 CAMPOBASSO

Ordine degli Ingegneri della provincia di
ANCONA
Ing. Marco MARCOSSIGNORI
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ingegneria Civile e Ambientale,
Industriale e dell'Informazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|--|--|--|--|--|--|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 64 NNNPPP18. 04.004*003 06/02/2024 | Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipam ... sporto a scarica con i relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico Villa Cesarini (larg.=(6,50+6,70)/2) (lung.=38-20)*(larg.=(7,10+7,30)/2)*(H/peso=(0,06+0,20)/2) (lung.=53-38)*(larg.=(7,30+7,45)/2)*(H/peso=(0,06+0,20)/2) (lung.=74-53)*(larg.=(7,45+7,05)/2)*(H/peso=(0,06+0,20)/2) (lung.=90-74)*(larg.=(7,05+6,95)/2)*(H/peso=(0,06+0,20)/2) (lung.=112,50-90)*(larg.=(6,35+7,30)/2)*(H/peso=(0,06+0,20)/2) | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 20,00 18,00 15,00 21,00 16,00 22,50 | 6,600 7,200 7,375 7,250 7,000 6,825 | 0,060 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 | 7,92 16,85 14,38 19,79 14,56 19,96 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 93,46 | | |
| 65 19.13.015* 06/12/2023 | Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m ² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. Villa Cesarini (lung.=112,50-90,00)*(larg.=(6,95+7,30)/2) | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 20,00 18,00 15,00 21,00 16,00 22,50 | 6,600 7,200 7,375 7,250 7,000 7,125 | | 132,00 129,60 110,63 152,25 112,00 160,31 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 796,79 | | |
| 66 19.13.004.00 2 06/12/2023 | Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... r fetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m ² xcm dopo la stesa. Villa Cesarini (larg.=(6,50+6,70)/2) (lung.=38-20)*(larg.=(7,10+7,30)/2) (lung.=53-38)*(larg.=(7,30+7,45)/2) (lung.=74-53)*(larg.=(7,45+7,05)/2) (lung.=90-74)*(larg.=(7,05+6,95)/2) (lung.=112,50-90)*(larg.=(6,95+7,30)/2) | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 20,00 18,00 15,00 21,00 16,00 22,50 | 6,600 7,200 7,375 7,250 7,000 7,125 | 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 | 924,00 907,20 774,38 1'065,75 784,00 1'122,19 | | |
| | SOMMANO m ² xcm | | | | | 5'577,52 | | |
| 67 19.13.011.00 1 07/12/2023 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Rotatoria Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 462,36 21,08 34,16 131,62 | | 4,000 5,000 5,000 5,000 | 1'849,44 105,40 170,80 658,10 | | |
| | SOMMANO m ² xcm | | | | | 2'783,74 | | |
| 68 19.13.011.00 1 07/12/2023 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4


IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.
società unipersonale
L. 11/11/2010 n. 5
86100 CAMPOBASSO

Ordine dei Ingegneri della provincia di
Ancona
Ing. Marco MARODSIGNORI
A. 1095
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Giulio S. Ambientale,
Industriale e dell'Informazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---------------------------------------|--|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | Viale Dante (larg.=(7,50+7,80)/2) | 1,00 | 8,00 | 7,650 | 7,000 | 428,40 | | |
| | (lung.=16-8)*(larg.=(7,80+7,85)/2) | 1,00 | 8,00 | 7,825 | 7,000 | 438,20 | | |
| | (lung.=30-16)*(larg.=(7,85+7,20)/2) | 1,00 | 14,00 | 7,525 | 1,000 | 105,35 | | |
| | (lung.=37,60-30)*(larg.=(7,20+7,45)/2) | 1,00 | 7,60 | 7,325 | 4,000 | 222,68 | | |
| | (lung.=50-37,60)*(larg.=(7,10+7,20)/2) | 1,00 | 12,40 | 7,150 | 4,000 | 354,64 | | |
| | (lung.=90-50)*(larg.=(7,200+7,30)/2) | 1,00 | 40,00 | 7,250 | 4,000 | 1'160,00 | | |
| | (lung.=111,30-90) | 1,00 | 21,30 | 7,300 | 4,000 | 621,96 | | |
| | (lung.=140-111,30) | 1,00 | 28,70 | 7,300 | 7,000 | 1'466,57 | | |
| | (lung.=166,40-140) | 1,00 | 26,40 | 7,300 | 7,000 | 1'349,04 | | |
| | (lung.=190-160)*(larg.=(7,30+7,15)/2) | 1,00 | 30,00 | 7,225 | 4,000 | 867,00 | | |
| | (lung.=209,80-190)*(larg.=(7,15+7,25)/2) | 1,00 | 19,80 | 7,200 | 4,000 | 570,24 | | |
| | (lung.=235-209,80)*(larg.=(7,25+7,10)/2) | 1,00 | 25,20 | 7,175 | 7,000 | 1'265,67 | | |
| | (lung.=250,10-235)*(larg.=(7,10+7,25)/2) | 1,00 | 15,10 | 7,175 | 7,000 | 758,40 | | |
| | Vie delle Fonti (larg.=(5,80+5,90)/2) | 1,00 | 7,50 | 5,850 | 4,000 | 175,50 | | |
| | (lung.=9-7,50)*(larg.=(5,90+3,00)/2) | 1,00 | 1,50 | 4,450 | 6,000 | 40,05 | | |
| | (lung.=25-9) | 1,00 | 16,00 | 3,000 | 6,000 | 288,00 | | |
| | (lung.=34-25) | 1,00 | 9,00 | 3,000 | 6,000 | 162,00 | | |
| | SOMMANO m²xcm | | | | | 10'273,70 | | |
| 69 19.13.011.00 2 07/12/2023 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più Viale Dante (larg.=(7,50+7,80)/2) | 1,00 | 8,00 | 7,650 | 3,000 | 183,60 | | |
| | (lung.=16,00-8,00)*(larg.=(7,80+7,85)/2) | 1,00 | 8,00 | 7,825 | 3,000 | 187,80 | | |
| | (lung.=140,00-111,30) | 1,00 | 28,70 | 7,300 | 3,000 | 628,53 | | |
| | (lung.=166,40-140) | 1,00 | 26,40 | 7,300 | 3,000 | 578,16 | | |
| | (lung.=235,00-209,80)*(larg.=(7,25+7,10)/2) | 1,00 | 25,20 | 7,175 | 3,000 | 542,43 | | |
| | (lung.=(7,10+7,25)/2)*(larg.=(7,10+7,25)/2) | 1,00 | 7,18 | 7,175 | 3,000 | 154,55 | | |
| | SOMMANO m²xcm | | | | | 2'275,07 | | |
| 70 NNPP19.13. 002 07/12/2023 | Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Viale Dante | 1,00 | 250,70 | 0,460 | 0,190 | 21,91 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 21,91 | | |
| 71 19.13.004.00 2 07/12/2023 | Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Viale Dante Vie delle Fonti | 1,00 | 250,70 | 3,990 | 7,000 | 7'002,05 | | |
| | | 1,00 | 34,00 | 3,960 | 7,000 | 942,48 | | |
| | SOMMANO m²xcm | | | | | 7'944,53 | | |
| 72 19.13.015* 07/12/2023 | Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. Viale Dante (larg.=(7,50+7,80)/2) | 1,00 | 10,00 | 7,650 | | 76,50 | | |
| | (lung.=20,00-10,00)*(larg.=(7,80+8,40)/2) | 1,00 | 10,00 | 8,100 | | 81,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 157,50 | | |

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.
società unipersonale
Via ...
86100 CAMPOBASSO

ANCINA
Ing.  MARCO SIGNORI
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ingegneria Civile e Ambientale,
Industriale e dell'Informazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---------------------------------------|---|------------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | 157,50 | | |
| | (lung.=37,60-20,00)*(larg.=(8,40+7,45)/2) | 1,00 | 17,60 | 7,925 | | 139,48 | | |
| | (lung.=60-37,60)*(larg.=(7,10+7,25)/2) | 1,00 | 22,40 | 7,175 | | 160,72 | | |
| | (lung.=93,00-60,00)*(larg.=(7,25+7,35)/2) | 1,00 | 33,00 | 7,300 | | 240,90 | | |
| | (lung.=120,00-93,00)*(larg.=(7,35+7,40)/2) | 1,00 | 27,00 | 7,375 | | 199,13 | | |
| | (lung.=155,00-120,00) | 1,00 | 35,00 | 7,400 | | 259,00 | | |
| | (lung.=180,00-155,00)*(larg.=(7,40+7,30)/2) | 1,00 | 25,00 | 7,350 | | 183,75 | | |
| | (lung.=210,00-180,00)*(larg.=(7,30+7,25)/2) | 1,00 | 30,00 | 7,275 | | 218,25 | | |
| | (lung.=235,00-210,00)*(larg.=(7,25+7,10)/2) | 1,00 | 25,00 | 7,175 | | 179,38 | | |
| | (lung.=250,00-235,00)*(larg.=(7,10+7,25)/2) | 1,00 | 15,00 | 7,175 | | 107,63 | | |
| | Via delle Fonti | | | | | | | |
| | (larg.=(5,80+6,20)/2) | 1,00 | 12,00 | 6,000 | | 72,00 | | |
| | (lung.=22-12)*(larg.=(6,20+6,70)/2) | 1,00 | 10,00 | 6,450 | | 64,50 | | |
| | (lung.=30-22)*(larg.=(6,70+6,05)/2) | 1,00 | 8,00 | 6,375 | | 51,00 | | |
| | (lung.=37,50-30)*(larg.=(6,05+8,00)/2) | 1,00 | 7,50 | 7,025 | | 52,69 | | |
| | (lung.=42,50-37,50)*(larg.=(8,00+17,00)/2) | 1,00 | 5,00 | 12,500 | | 62,50 | | |
| | | 1,00 | 3,10 | 4,400 | | 13,64 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2'162,07 | | |
| 73 19.13.005.00 2 07/12/2023 | <p>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Viale Dante</p> | | | | | | | |
| | (larg.=(7,50+7,80)/2) | 1,00 | 10,00 | 7,650 | 5,000 | 382,50 | | |
| | (lung.=20-10)*(larg.=(7,80+8,40)/2) | 1,00 | 10,00 | 8,100 | 5,000 | 405,00 | | |
| | (lung.=37,60-20)*(larg.=(8,40+7,45)/2) | 1,00 | 17,60 | 7,925 | 5,000 | 697,40 | | |
| | (lung.=60-37,60)*(larg.=(7,10+7,25)/2) | 1,00 | 22,40 | 7,175 | 5,000 | 803,60 | | |
| | (lung.=93,00-60,00)*(larg.=(7,25+7,35)/2) | 1,00 | 33,00 | 7,300 | 5,000 | 1'204,50 | | |
| | (lung.=120-93,00)*(larg.=(7,35+7,40)/2) | 1,00 | 27,00 | 7,375 | 5,000 | 995,63 | | |
| | (lung.=155-120) | 1,00 | 35,00 | 7,400 | 5,000 | 1'295,00 | | |
| | (lung.=180-155)*(larg.=(7,40+7,30)/2) | 1,00 | 25,00 | 7,350 | 5,000 | 918,75 | | |
| | (lung.=210-180)*(larg.=(7,30+7,25)/2) | 1,00 | 30,00 | 7,275 | 5,000 | 1'091,25 | | |
| | (lung.=235-210)*(larg.=(7,25+7,10)/2) | 1,00 | 25,00 | 7,175 | 5,000 | 896,88 | | |
| | (lung.=250-235)*(larg.=(7,10+7,25)/2) | 1,00 | 15,00 | 7,175 | 5,000 | 538,13 | | |
| | Via delle Fonti | | | | | | | |
| | (larg.=(5,80+6,20)/2) | 1,00 | 12,00 | 6,000 | 5,000 | 360,00 | | |
| | (lung.=22-12)*(larg.=(6,20+6,70)/2) | 1,00 | 10,00 | 6,450 | 5,000 | 322,50 | | |
| | (lung.=30-22)*(larg.=(6,70+6,05)/2) | 1,00 | 8,00 | 6,375 | 5,000 | 255,00 | | |
| | (lung.=37,50-30)*(larg.=(6,05+8,00)/2) | 1,00 | 7,50 | 7,025 | 5,000 | 263,44 | | |
| | (lung.=42,50-37,50)*(larg.=(8,00+17,00)/2) | 1,00 | 5,00 | 12,500 | 5,000 | 312,50 | | |
| | | 1,00 | 3,10 | 4,400 | 5,000 | 68,20 | | |
| | SOMMANO m²xcm | | | | | 10'810,28 | | |
| 74 19.13.015* 2 07/12/2023 | <p>Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. Rotatoria</p> | | | | | | | |
| | Area 1 | 1,00 | 462,36 | | | 462,36 | | |
| | Area 2 | 1,00 | 21,08 | | | 21,08 | | |
| | Area 3 | 1,00 | 34,16 | | | 34,16 | | |
| | Area 4 | 1,00 | 131,62 | | | 131,62 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 649,22 | | |
| 75 19.13.005.00 2 07/12/2023 | <p>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Rotatoria</p> | | | | | | | |
| | Area 1 | 1,00 | 462,36 | | 4,000 | 1'849,44 | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | 1'849,44 | | |

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.
società unipersonale
Via L. Pirandello, 5
86100 CANINO BASSO

Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona
A. Nicolò
Ing. Marco MARGOSIGNORI
A. 1097
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ingegnere Ambientale,
Industriale e dell'Informazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---------------------------------------|---|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | 1'849,44 | | |
| | Area 2 | 1,00 | 21,08 | | 5,000 | 105,40 | | |
| | Area 3 | 1,00 | 34,16 | | 5,000 | 170,80 | | |
| | Area 4 | 1,00 | 131,62 | | 5,000 | 658,10 | | |
| | SOMMANO m²xcm | | | | | 2'783,74 | | |
| 76 19.19.001.00 7 26/02/2024 | Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura ... o con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m 6,01 a m 10,00 | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | | |
| 77 20.01.068.00 8 26/02/2024 | Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio sericeo) a Tilia Argentea. Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa e Tilia Argentea d'innesto, a radice nuda, forniti e messi in opera con zia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 20-25. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | | |
| | A RIPIANTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.
società individuale
LIMBRESA
Via L. Prandelli, 4
86100 CAMPOBASSO

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
Ing. Marco MARCOSIGNORI
A 1095
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ingegnere Ambientale
Industriale e dell'Informazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| 78 LISTA n. 2 22/12/2023 | <p>LAVORI IN ECONOMIA</p> <p>Carico, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti futi di tigli. Realizzazione di staccionata con pali in legno impregnati Ø 8 a croce.</p> <p>SOMMANO n.</p> <p>Corinaldo, 22/12/2023</p> <p>L'Impresa <i>IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.</i> società unipersonale Via L. Pirandello, 5 86100 CAMPOBASSO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Il Direttore dei Lavori della provincia di ANCONA Ing. Marco MARCOSIGNORI A. 1985 Ingegneria Civile e Ambientale Industriale e dell'Informazione</p> </div> | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: Provincia di Ancona [SP 14 SP 17] Corinaldo Direzione (C:\Users\Utente\OneDrive\Documenti\Fondo Esercizi Lavori Provincia Ancona Corinaldo\Dire

LIBRETTO DELLE MISURE N. 4

IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.
società unipersonale
Via L. Pirandello, 5
86100 CAMPOBASSO

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
A. 1985
IL DIRETTORE DEI LAVORI Ambientale,
Industriale e dell'Informazione