Provincia di Ancona
Settore III - Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di Adeguamento, Miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. n. 15 "Di Genga" al km 24+653 (Opera n. 132) - Comune di Genga - R.O. di Fabriano - Cod. Int. (90.05).

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: VENEZIA S.r.l.

Contratto in data 23/02/2023 rep. n. 943 registrato in Ancona di Euro 341.239,96

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	438 170.81
Data Consegna:	07/04/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	07/04/2023	Importo per la Sicurezza:	54 316.65
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	03/10/2023	IMPORTO DI VARIANTE	522.131,60
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	57.032,46
Nuova Data Ultimazione:	01/03/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	102 371.99

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO m³	24,22	2,73	66,12
2 02.01.008*	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. SOMMANO m³x10km	24,22	3,67	88,89
3 02.05.002* .002	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna SOMMANO m²	6´618,70	31,45	208´158,11
4 04.04.003	TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sint ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. SOMMANO m²	86,99	25,47	2´215,64
5 04.04.004* .001	TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di emulsioni per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al ... one delle superfici con getto d'acqua a pressione. Esclusa dal prezzo la pulitura del sottofondo. Con resine sintetiche. SOMMANO m²	178,10	10,23	1´821,96
6 04.04.006* .002	RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con malta pronta a base di cemento con aggregati e resine per uno spessore medio di cm 3. Applicato a spruzzo SOMMANO m²	178,10	152,13	27´094,35
7 04.04.016* .001	RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio. SOMMANO m²	404,30	16,45	6´650,74
8 19.03.011* .001	Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o ... dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m 1,00 di lato. Spessore medio dello strato asportato di cm 2 SOMMANO m²	178,10	17,19	3´061,54
9 A05153	Ricostituzione con metodo scuci-cuci del campo centrale di volte laterizie di mattoni posti a coltello, con geometria a crociera o botte lunettata, eseguito dal basso, senza l'ausilio di centine. Computato a mq di superficie trattata SOMMANO mq	81,09	415,00	33´652,35
10 B01030.b	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di ... ta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione fortemente radicata: al mq di intervento SOMMANO mq	169,84	171,43	29´115,67
11 NP01	Consolidamento di intradosso di volte mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforza ... ioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Applicazione all'intradosso della volta per uno spessore di 5 cm. SOMMANO m2	353,40	265,63	93´873,64
12 NP02	Ripristino e ricostruzione corticale di parti di elementi in cemento armato (spalle, pile, travi, traversi, cordoli, ect) mediante l'applicazione di un ciclo composto da una malta ... tuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici, la preparazione del supporto. Per uno spessore di 2 cm SOMMANO m2	76,00	80,61	6´126,36
13 NP03	Fornitura di resina epossidica tixotropica opportunamente addensata, da utilizzare a spatola, per l'incollaggio di rinforzi in fibra di carbonio al supporto in cls. Il prodotto vie ... ne dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quant'altro non specificato. Per uno spessore finale medio di 4 mm. SOMMANO m2	4,78	117,09	559,69
	A R I P O R T A R E			412´485,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			412´485,06
14 NP04	Rinforzo di angoli in cemento armato, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di un elemento angolare preformato in materiale composi ... impregnate con resina termoindurente di tipo poliestere bisfenolica, con trattamento superficiale con sabbia quarzifera. SOMMANO m	76,00	31,25	2´375,00
15 NP05	Rinforzo di intradosso di volte di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato C.R.M. Composite Reinforced Mortar, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Euro ... svuotamento e pulitura della volta). Applicazione all'intradosso della volta e con lunghezza di ancoraggio pari a 60 cm. SOMMANO m2	336,67	83,99	28´276,92
16 NP06	Fornitura e posa di barra preformata in fibra di vetro Alcalino Resistente con fiocco su un lato di lunghezza 20 cm, modulo elastico della fibra 74 GPa, diametro della barra 10 mm, ... to di rete o tessuto di rinforzo già posizionato. Connettore di lunghezza 60 cm: 60 cm di inghisaggio + 20 cm di sfiocco SOMMANO cadauno	1´346,63	52,51	70´711,54
17 NP07	FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base di vinilestere. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 04.02.003.002 SOMMANO m	55,50	51,59	2´863,25
18 NP08	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 03.04.002 SOMMANO kg	107,90	2,79	301,04
19 NP09	RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dov ... i: l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 04.04.015 SOMMANO m³	3,59	1´402,90	5´036,41
20 NP10	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 03.04.003 SOMMANO kg	31,21	2,64	82,39
	Parziale LAVORI A MISURA euro			522´131,61
	RIBASSO del 25,252% da considerare su euro			522´131,61
	T O T A L E euro			522´131,61
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 57´032,46* *Incidenza Sicurezza - IS = 57´032,46 / 522´131,60 = 0,109230048516504*			
	LAVORI A MISURA euro			522´131,61
	RIBASSO del 25,252% da applicare su euro 522´131,61 = (SAL * (1 - IS) * R) = (522´131,61 * (1 - 0,109230048516504) * -0,25252) = euro			-117´446,84
	PER LAVORI A MISURA euro			404´684,77
	T O T A L E euro			404´684,77
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	404´684,77
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
ANTICIPAZIONE euro	102´371,99
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N.1 del 09/11/2023 euro	129´402,00
Certificato N.2 del 13/03/2024 euro	170´887,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro	300´289,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	402´660,99
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	2´023,78

PER LO STATO FINALE DEI LAVORI INDICIZZATO ART. 26 D.L. 50/2022 RISULTA IL CREDITO RIMANENTE RELATIVO ALLA SOLA RITENUTA PER INFORTUNI DELLO 0,5% PARI A EURO 53,72

Firmato digitalmente da
VINCENZO VENEZIA
CN = VINCENZO VENEZIA
C = IT

Ancona, 06/05/2024

L'Impresa
VENEZIA S.r.l.

Monica Ulissi
05.06.2024
11:33:52
GMT+01:00

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessia Montucchiari

V° Il Responsabile del Procedimento.
Dott. Ing. Monica Ulissi

Firmato digitalmente da:
Alessia Montucchiari
Data: 16/05/2024 10:21:04

A R I P O R T A R E	