SETTORE III

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE.
SUPPORTO AREA VIABILITA' - GESTIONE ESVILUPPO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" – COMUNE DI CHIARAVALLE – REPARTO OPERATIVO DI JESI – (Cod. int. 93.02)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: ALPHA STRADE S.R.L.S.

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Monica Ulissi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						293'118,61	258'832,52
	LAVORI A MISURA							
11 28.02.004.00 1 03/05/2024	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggia ... arà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa) SOMMANO h	2	2	456,00		29,51	13'456,56	
12 NP01 03/05/2024	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ... di 15000 kg (Rif. EPR. Regione Marche 2023 - 28.03.006.002) - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa) SOMMANO h	2	2	456,00		63,09	28'769,04	
13 28.04.001.00 2 03/05/2024	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa) SOMMANO h	2	2	930,00		35,71	33'210,30	
14 19.03.011* .001 03/05/2024	Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o ... dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m 1,00 di lato. Spessore medio dello strato asportato di cm 2 SOMMANO m²	2	2	147,18		19,55	2'877,37	
15 19.03.011* .002 03/05/2024	Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o ... llo spessore medio dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m 1,00 di lato. Per ogni centimetro in più SOMMANO m²xcm	2	2	72,02		6,77	487,58	
16 04.04.003 03/05/2024	TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sint ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. SOMMANO m²	2	3	147,18		30,56	4'497,82	
17 04.04.017* .001 03/05/2024	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4, t ... ione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm. SOMMANO m²	2	3	147,18		141,29	20'795,06	
18 04.04.015* 03/05/2024	RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dov ... so quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseforme; l'eventuale aggrappante. SOMMANO m³	2	3	1,46		1'402,90	2'048,23	
19 04.04.021* .001 03/05/2024	RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio. SOMMANO m²	2	4	147,18		19,74	2'905,33	
20 NP02 03/05/2024	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con ... incoerenti. - (Rif. EPR. Regione							
	A RIPORTARE						402'165,90	258'832,52

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						402´165,90	258´832,52
	Marche 2024 - 24.13.005) - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa) SOMMANO m²	2	4	247,69		11,96	2´962,37	
21 04.05.011* .001 03/05/2024	MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risana ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni. SOMMANO m³	2	5	2,39		950,96	2´272,79	
22 04.10.006 03/05/2024	RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale oppure malta preconfezionata di grassello di ... o del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m²	2	5	220,45		28,64	6´313,69	
23 03.03.026* 03/05/2024	Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad elevata resistenza all'abrasione per pareti di calcestruzzo. Verniciat ... amento deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. SOMMANO m²	2	6	1´052,35		33,59	35´348,44	
24 03.04.002* 03/05/2024	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	2	7	37,02		2,79	103,29	
25 11.02.001 03/05/2024	Trattamenti protettivi di strutture in acciaio Raschiatura e spazzolatura. Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. SOMMANO 1000kg	2	7	1,86		80,90	150,47	
26 11.02.003 03/05/2024	Mano di fondo con minio oleofenolico. Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron. SOMMANO 1000kg	2	8	1,86		155,36	288,97	
27 12.03.001.00 1 03/05/2024	Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico. SOMMANO m²	2	8	31,00		8,98	278,38	
28 NP03 03/05/2024	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... .- (Riferimento EP Regione Marche 2024 cod. 08.02.001.004) - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa) SOMMANO m	2	8	108,00		22,96	2´479,68	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						159´245,37	
	TOTALE euro						452´363,98	

Ancona, 22/05/2024

L'Impresa
ALPHA STRADE S.R.L.S.

ALPHA STRADE S.R.L.S.
Via Don Luigi Sturzo, 29
82100 BENEVENTO
Part. Iva 01 573 370 622

	A RIPORTARE						452´363,98	258´832,52

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						452´363,98	258´832,52
	Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Alessia Montucchiari							
	In data 22/05/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro							100´288,00
	Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Alessia Montucchiari							
	A RIPORTARE						452´363,98	359´120,52

Il presente REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2 è relativo ai seguenti lavori:

SETTORE III

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE. SUPPORTO AREA VIABILITA' - GESTIONE ESVILUPPO

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" – COMUNE DI CHIARAVALLE – REPARTO OPERATIVO DI JESI – (Cod. int. 93.02)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: ALPHA STRADE S.R.L.S.

ed è composto da n. 5 pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 5

L'IMPRESA

ALPHA STRADE S.R.L.S.
Via Don Luigi Sturzo, 29
82100 BENEVENTO
Part.Iva 01 573 370 622

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO