

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
Reparto Operativo Senigallia



Provincia di Ancona

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL KM 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE DI TRATTI LIMITROFI. COMUNE DI OSTRA VETERE – REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 92.01 - CUP: H17H22002680001 – CIG: A031B4796C**

Impresa Appaltatrice **FLUMAR SRL** – Via Argine, n. 17, Boretto (RE)
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Reggio Emilia 21020551/06
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Reggio Emilia 6806236047
- Posizione Cassa Edile di Reggio Emilia 1002141
- Codice fiscale 02457030357

Contratto rep. n. **979** del **18.03.2024**

Importo a base d'asta Euro 439.451,95
Ribasso d'asta -22,835% Euro 100.348,85
Importo netto dei lavori **Euro 339.747,34** (€ 339.103,10 oltre alla sicurezza di € 644,24)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **222** del **22.02.2024** si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-22,835%**;
- con contratto n. **979** di rep. in data **18.03.2024** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, l'IMPRESA "**FLUMAR SRL**" – Via Argine, n. 17, Boretto (RE) ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 339.747,34** di cui per oneri di sicurezza **Euro 644,24** oltre ad **Euro 74.744,41** per IVA ai sensi di legge;
- con verbale sottoscritto in data 03.05.2024 sono stati consegnati i lavori;
- La S.P. n. 17 "dell'Acquasanta", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, soprattutto a causa delle avverse condizioni metereologiche, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo bincer e tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 14+720 circa ed il km 17+650 tratti vari. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte.
- L'allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 3, e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.



Stefano
Belardinelli
05.06.2024
11:21:59
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: BACCHI JENNIFER

Data: 06/06/2024 11:57:00

Strada di Passo Varano n. 19/a - 60131 Ancona - C.n. : 00369930425

Jennifer Bacchi

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventiquattro** (2024) il giorno Cinque (05) del mese di **Giugno** (06) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Andrea Tonelli in qualità di Rappresentante Legale dell'IMPRESA **FLUMAR S.r.l.** – Via Argine, n. 17, Boretto (RE), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **Euro 390.386,64** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 50.639,31** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad **Euro 644,24**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno **27.07.2024**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **rep. n. 979** sottoscritto in data **18.03.2024**.

ART. 6

Per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi.

ART. 7

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.



Stefano
Belardinelli
05.06.2024
11:21:59
GMT+01:00

ART. 8

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Firmato digitalmente da: BACCHI JENNIFER
Data: 06/06/2024 11:57:05

Strada di Passo Varano n. 19/a - 60131 Ancona - C.F. : 00369930425

Jennifer Bacchi

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli



Stefano Belardinelli
05.06.2024
11:21:59
GMT+01:00

L'Impresa Appaltatrice
FLUMAR S.r.l.

Firmato digitalmente da: BACCHI JENNIFER
Data: 06/06/2024 11:57:10

Jennifer Bacchi

Visto:

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing Monica Ulissi



Monica Ulissi
07.06.2024
08:13:50
GMT+01:00