



PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III LAVORI PUBBLICI

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

Strada di Passo Varano, n. 19/a – 60131 ANCONA - Codice Fiscale n. 00369930425

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Blasi
ingegneria / architettura



Ing. Matteo Giuseppe Blasi

Direttore Tecnico

Sede Via Bovio, 7 – Pesaro

Cell. 333.8344486 – 0721.582716.

matteogiuseppe.blasi@blasiingegneria.com

matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu

blasiingegneria.com

Ancona, 02/04/2026

RELAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 02 - FINALE

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL "CORPO A" DEL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI DI ANCONA (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) M4C1I3.3.- CUP H32C22000050006. CIG A00499CF5E. BAN 274L - Contratto rep. n. 1412 – Prot. 43498 del 19/11/2023

Appaltatore: **DA.DE. S.r.l.** - sede legale a Foggia Viale Candelaro n. 1 (CF/P. IVA 02272850716)

Premesso che il progetto iniziale, consegnato in data 01/08/2023, verificato in data 21/08/2023, validato in data 21/08/2023 e approvato in data 23/08/2023 con determina n.1070, prevedeva la seguente spesa:

QUADRO ECONOMICO D.lgs 36/2023		
Descrizione		
A	Lavori (soggetti a ribasso)	EURO
A01	A misura	1 069 275,74 €
A02	A corpo	0,00 €
	Totale (A)	1 069 275,74 €
A1	Costi della manodopera	
A101	A misura	502 251,81 €
A102	A corpo	0,00 €
	Totale (A1)	502 251,81 €
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	EURO
B01	A misura	164 385,79 €
B02	A corpo	0,00 €
	Totale (B)	164 385,79 €
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	EURO
C01	A misura	0,00 €
C02	A corpo	0,00 €
	Totale (C)	0,00 €
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	EURO
D01	A misura	0,00 €
D02	A corpo	0,00 €
	Totale (D)	0,00 €
A+A1+B+C+D	Importo lavori	1 735 913,34 €
E	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	EURO
E01	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
E02	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a	5 000,00 €



PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III LAVORI PUBBLICI

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

Strada di Passo Varano, n. 19/a – 60131 ANCONA - Codice Fiscale n. 00369930425

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Blasi
ingegneria / architettura



Ing. Matteo Giuseppe Blasi

Direttore Tecnico

Sede Via Bovio, 7 – Pesaro

Cell. 333.8344486 – 0721.582716.

matteogiuseppe.blasi@blasiingegneria.com

matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu

blasiingegneria.com

	cura della stazione appaltante	
E03	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
E04	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
E05	imprevisti	89 405,42 €
E06	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	0,00 €
E07	acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
E08	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	250 905,50 €
E08a	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	31 567,51 €
E09	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	0,00 €
E10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	0,00 €
E11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
E12	spese per pubblicità	9 614,00 €
E13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	6 222,00 €
E14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	30 000,00 €
E15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	0,00 €
E16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
E17	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,00 €
E18	Monitoraggio in continuo della struttura protetta in accordo alla relazione sul monitoraggio statico e dinamico (comprensivo di IVA 22%)	46 780,90 €
E19	IVA ed eventuali altre imposte	173 591,33 €
	Totale somme a disposizione (E)	643 086,66 €
	Costo totale dell'opera (A+A1+B+C+D+E)	2 379 000,00 €

A seguito di gara al massimo ribasso i lavori sono stati aggiudicati dalla società DA.DE. srl, con sede legale a Foggia, Viale Candelaro n.1 (CF/P. IVA 02272850716) con il ribasso percentuale del - 22,833% sull'importo a base di gara € 1.571.527,55. L'importo contrattuale, dedotto il ribasso del - 22,833%, è risultato pari a € 1.377.086,45 (€ 1.571.527,55 - € 358.826,89 ribasso) + € 164.385,79 (oneri della sicurezza) con approvazione di proposta di aggiudicazione determina n.1166 del 15/09/2023.

Come da art. 10 del contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro € 68.854,32 (sessantottomilaottocentocinquantaquattro/32) mediante polizza fidejussoria n. 10003810004131 emessa da "Bene Assicurazioni S.p.A."

Come da art.11 L'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione n. 2047372 emessa da "REVO Insurance S.p.A." in data 06/12/2023, per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi



PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III LAVORI PUBBLICI

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

Strada di Passo Varano, n. 19/a – 60131 ANCONA - Codice Fiscale n. 00369930425
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Blasi
ingegneria / architettura



Ing. **Matteo Giuseppe Blasi**

Direttore Tecnico

Sede Via Bovio, 7 – Pesaro

Cell. 333.8344486 – 0721.582716.

matteogiuseppe.blasi@blasiingegneria.com

matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu

blasiingegneria.com

(somma assicurata per danni di esecuzione: € 1.377.086,45; massimale assicurazione R.C. € 500.000,00), agli atti dell'“Ente”

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto e nelle more della stipula del contratto di appalto, il giorno 24/11/2023 come da verbale in pari data.

La durata prevista dal contratto è di 600 giorni, con scadenza pertanto al 16/07/2025.

L'inizio effettivo delle lavorazioni, come riportato nel giornale dei lavori, è avvenuto il giorno 19/03/2024.

Che in data 15/12/2025, con Determinazione del Dirigente n. 1701, veniva approvata, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, la modifica contrattuale n. 01 relativa ai lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del Corpo “A” del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona – intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3.3, proposta dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Giuseppe Blasi ed acquisita agli atti al prot. n. 47348 del 02/12/2025

Che nella determina n. 1701 si dava atto che, sebbene la modifica contrattuale in questione, così come proposta dal D.L., comporti una riduzione dell'importo contrattuale di € 19.974,48, oltre Iva 10% (variazione del -1,450%), passando da € 1.377.086,45, oltre Iva 10%, ad € 1.357.111,97, oltre Iva 10%, **si ritiene opportuno non ridurre l'importo del corrispettivo fino all'esplicitazione della riserva apposta dall'appaltatore sulla variante e alla sua definizione finale**, riserva che come già noto afferisce alla riduzione degli oneri di sicurezza;

CAUSE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI (Art.5 Dlgs.36/2023 – Art.7 Slgs.36/2023 – Art.36 CSA)

- Con **OS 24 e Verbale Nuovi Prezzi n.07 (firmato dall'impresa)** si autorizzavano modifiche di dettaglio riguardanti la scelta funzionale della ditta subappaltatrice BM impianti di utilizzare canale non forate e di dimensioni differenti, così come la predisposizione in officina di Telaio in Acciaio per velocizzare le operazioni di installazione;
Voce di E.P. non presente riguardante la realizzazione di fori di areazione di diametro 250 mm nelle pareti esterne;
Voce di E.P. non presente per realizzazione di cassonetto delle unità interne in cartongesso;
- Con **OS 25 e Verbale NP 08 (firmato con riserva dall'impresa)** si ordinava la fornitura con posa in opera di Veneziane previste nel progetto originario senza guida e poi modificato come da indicazioni emerse nella riunione del 27/01/2026 con Venezia con guide laterali;
Sempre nella stessa riunione si è deciso di smaltire i Neon e le carcasse delle vecchie lampade;
Con riferimento alle superfici vetrate alte (numero 7 finestre) ubicate laboratorio di fisica si è ritenuto di montare sistema motorizzato per veneziane;
Flangia in acciaio con tronchetto per permettere il passaggio del tubo VMC attraverso la muratura, modifica di dettaglio proposta dalla ditta subappaltatrice e autorizzata;



PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III LAVORI PUBBLICI

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

Strada di Passo Varano, n. 19/a – 60131 ANCONA - Codice Fiscale n. 00369930425

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Blasi
ingegneria / architettura



Ing. Matteo Giuseppe Blasi

Direttore Tecnico

Sede Via Bovio, 7 – Pesaro

Cell. 333.8344486 – 0721.582716.

matteogiuseppe.blasi@blasiingegneria.com

matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu

blasiingegneria.com

- Con OS 27 Verbale NP 09 (**trasmesso insieme ai documenti contabili SAL04 firmati tutti con riserva**) si autorizzavano modifiche di dettaglio relativo all'utilizzo di materiale differente ma qualitativamente comparabile per l'isolamento delle tubazioni, diametro e tipo di valvole. Resosi conto che la pompa di calore scarica l'acqua di condensa a cascata sulla copertura del locale caldaia e successivamente sulle scale di accesso al locale caldaia, si è disposto di realizzare una semplice grondaia per canalizzare tale flusso di acqua (Voci 08.01.005*.001, 08.01.004*.001, 08.01.003.001;
Nel locale laboratorio "aula 1" per il passaggio esterno dei tubi VMC è stato necessario sostituire il vetro presente nell'intercapedine adiacente al laboratorio con un pannello in metallico (NP 9.1PANNELLOMETALLO);
Spostamento Inverter all'esterno del fabbricato, come da progetto appaltato (NP 9.4SPOST.INVERTER) con canale, curve in salita e discesa e sgembe (NP9.5CANALEFORATE 100; NP9.6CANALASGHEMBA 100)

A causa dell'utilizzo del Sollevatore Telescopi nelle varie fasi delle lavorazioni, l'area a verde circostante la scuola risulta temporaneamente compromessa al suo utilizzo a giardino. Si prevede quindi le lavorazioni che riguardano il ripristino dell'area, in particolare analisi chimiche del terreno e NP 10.6 SISTEMAZIONEAREA. Si prevede voce NP 10.1COLL: INCALDAIA non presente in Elenco prezzi del progetto. Si prevedono tutte le lavorazioni di ripristino relative ai lavori di installazione VMC, come NP 10.3RIPRISTINOINT.FORI, NP 10.2RIMONTAGGIOPLAFONIERE, modifiche generiche di dettaglio dei dispositivi installati di pari qualità rispetto al progetto originario (27.12.019*, 27.08.009*, 13.17.012*.008, NP 10.5T_C7a). Per queste lavorazioni si è predisposto **Verbale di Concordamento nuovi prezzi 10** con voci di elenco prezzi per quanto possibile presenti nel prezzario regionale Marche e dove non presenti con la analisi prezzi (riportate nel verbale) che si trasmette congiuntamente ai documenti di variante, alla ditta appaltatrice DADE srl.

RIEPILOGO VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ORDINI DI SERVIZIO

- **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.07, ordine di servizio n.24 del 13/02/2026:**
 - 15.05.013*.004 Canale Metallico zincato...
 - 15.05.013*.003
 - 015.05.013*.002
 - 15.05.013*.010
 - 15.05.013*.011
 - 15.05.013*.012
 - 15.05.013*.014
 - 15.05.013*.015
 - 15.05.013*.016
 - 15.05.013*.022
 - 15.05.013*.023
 - NP7.1_CANALASGHEMBA 200
 - NP7.2_CANALASGHEMBA 300
 - NP7.3_CANALEZIN. FOR. 300



PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III LAVORI PUBBLICI

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

Strada di Passo Varano, n. 19/a – 60131 ANCONA - Codice Fiscale n. 00369930425
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Blasi
ingegneria / architettura



Ing. Matteo Giuseppe Blasi

Direttore Tecnico

Sede Via Bovio, 7 – Pesaro

Cell. 333.8344486 – 0721.582716.

matteogiuseppe.blasi@blasiingegneria.com

matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu

blasiingegneria.com

- NP7.4_TELAIO IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di telaio in acciaio zincato a ..
- NP7.5_SIGILLATURA Riempimento della intercapedine tra i due fori (aspirazio ...
- NP 7.6_FLANGIA Fornitura e posa in opera di una flangia in lamiera zinca ...
- NP 7.7_PERF.MURATURA 250 mm Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore, ...
- NP 7.8_TUBO CONDENZA Fornitura e posa in opera de tubo corrugato in PVC flessi ...
- NP 7.9_CASSONETTO Realizzazione di cassonetto (3.6*2.4 m). Realizzazione di ...

- **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.09 – OS 27**

- 13.15.002*.010 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ...
- 13.15.041*.003 Raccordo flessibile antivibrante per fluidi fino a 80°C, ..
- 13.15.007*.004 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare ...
- 13.15.049.006 Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovr ...
- 13.18.001*.004 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ...
- 13.18.001*.006 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ...
- 27.09.008*.004 Vaso d'espansione con membrana fissa a diaframma, idoneo ...
- 13.18.036*.006 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
- 15.04.002*.015 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ...
- 13.16.044*.008 Isolante termico in polietilene espanso per rivestimento ...
- 13.16.004*.001 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ...
- 08.01.005*.001 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sago ...
- 08.01.004*.001 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o c ..
- 08.01.003.001 Terminale di pluviale. Terminale di pluviale in profilato ...
- 15.05.013*.009 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ...
- NP 9.1PANNELLOMETALLO Fornitura e posa in opera di pannello metallico delle dimensioni...
- NP 9.2ISOLAMENTOCONDOTTO Fornitura e posa in opera di materiale isolante termico...
- NP 9.3CASSETTEPLASTICA Fornitura e posa in opera di cassette in plastica per interno 50x40x20 ...
- NP 9.4SPOST.INVERTER Spostamento inverter con impiego piattaforma ...
- NP 9.5CANALEFORATE 100 Fornitura e posa in opera di canale di acciaio zincato forate da 100 mm...
- NP 9.6CANALASGHEMBA 100 Fornitura e posa in opera di canala sghemba forata da 100 mm ...

- **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.10**

- 02.06.001.002 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi ch ...
- 02.06.004.016 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ...
- 02.06.004.022 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ...
- NP 10.1 COLL: IN CALDAIA Fornitura e posa in opera di n. 2 collettori industriali ...
- NP 10.6 SISTEMAZIONE AREA SISTEMAZIONE FINALE AREA ESTERNA UTILIZZATA PER IL CANTIE ...
- NP 10.3 RIPRISTINO INT.FORI Ripristino intonaco prospetti esterni a seguito delle per ...



Blasi
ingegneria / architettura



Ing. Matteo Giuseppe Blasi

Direttore Tecnico

Sede Via Bovio, 7 – Pesaro

Cell. 333.8344486 – 0721.582716.

matteogiuseppe.blasi@blasiingegneria.com

matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu

blasiingegneria.com

PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III LAVORI PUBBLICI
3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri
3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica
Strada di Passo Varano, n. 19/a – 60131 ANCONA - Codice Fiscale n. 00369930425
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- NP 10.2 RIMONTAGGIO PLAFONIERE Smontaggio e rimontaggio plafoniere e sensori di presenza ...
- 27.12.019* Cronotermistato a microprocessore...
- 27.08.009* Comandi elettrotermici 220 V per l'intercettazione del si ...
- 13.17.012*.008 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi ...
- NP 10.5 T_C7a Sistema di regolazione della temperatura ambientale unifi ..

Pertanto, l'importo dei lavori varierà in relazione al nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO D.lgs 36/2023 – VARIANTE 02 FINALE		
Descrizione		
A	Lavori (soggetti a ribasso)	EURO
A01	A misura	€ 1.643.801,26
A02	A corpo	0,00 €
Totale (A)		1.643.801,26 €
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	EURO
B01	A misura	32.617,17 €
B02	A corpo	0,00 €
Totale (B)		32.617,17 €
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	EURO
C01	A misura	0,00 €
C02	A corpo	0,00 €
Totale (C)		0,00 €
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	EURO
D01	A misura	0,00 €
D02	A corpo	0,00 €
Totale (D)		0,00 €
A+A1+B+C+D	Importo lavori	1.676.418,43 €
E	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	EURO
E01	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
E02	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	5.000,00 €
E03	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
E04	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
E05	imprevisti	89405,42



PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III LAVORI PUBBLICI

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

Strada di Passo Varano, n. 19/a – 60131 ANCONA - Codice Fiscale n. 00369930425
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Blasi
ingegneria / architettura



Ing. Matteo Giuseppe Blasi

Direttore Tecnico

Sede Via Bovio, 7 – Pesaro

Cell. 333.8344486 – 0721.582716.

matteogiuseppe.blasi@blasiingegneria.com

matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu

blasiingegneria.com

E06	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	0,00 €
E07	acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
E08	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	250.905,50 €
E08a	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	31.567,51 €
E09	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	0,00 €
E10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	0,00 €
E11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
E12	spese per pubblicità	9.614,00 €
E13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	6.222,00 €
E14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00 €
E15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	0,00 €
E16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
E17	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,00 €
E18	Monitoraggio in continuo della struttura protetta in accordo alla relazione sul monitoraggio statico e dinamico (comprensivo di IVA 22%)	46.780,90 €
E19	IVA ed eventuali altre imposte	167.641,84 €
Totale somme a disposizione (E)		637.137,17 €
Costo totale dell'opera (A+A1+B+C+D+E)		2.313.555,60 €

E avrà gli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di spesa come riportato nell'allegato computo metrico comparativo (CME COMPARATIVO VARIANTE 02 - FINALE).

Pertanto, la presente perizia di variante non comporta incrementi di spesa, ma determina una riduzione dell'importo dei lavori, calcolato al lordo del ribasso d'asta, che passa da € 1.735.913,34 (IMPORTO DI PROGETTO) a Variante 01 € 1.733.496,24 (IMPORTO DI VARIANTE 01, non recepito) a € 1.676.418,43, con una diminuzione pari a € 59.494,91, corrispondente al - 3,43% rispetto all'importo di progetto e corrispondente, ad una diminuzione di € 57.077,81 rispetto al CME di Variante 01 corrispondente al - 3.293%.

In merito alla cronologia dei tempi, si deve rilevare lo stato di fatto con riferimento alle proroghe 2,3,4 disposte dal RUP con atti determina dirigenziale n. 1481 del 12/11/2025, determina dirigenziale n. 1823 del 29/12/2025, determina dirigenziale n. 117 del 3/02/2026. Al riguardo, il sottoscritto D.L. non può che specificare di aver formalmente rappresentato al RUP, al Dirigente competente, al Segretario generale di codesta Amministrazione Provinciale (con nota via PEC del 30/03/2026) la mancata richiesta del parere preventivo del D.L. in merito



PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III LAVORI PUBBLICI
3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri
3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica
Strada di Passo Varano, n. 19/a – 60131 ANCONA - Codice Fiscale n. 00369930425
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Blasi
ingegneria / architettura



Ing. Matteo Giuseppe Blasi

Direttore Tecnico

Sede *Via Bovio, 7 – Pesaro*

Cell. 333.8344486 – 0721.582716.

matteogiuseppe.blasi@blasiingegneria.com

matteogiuseppe.blasi@ingpec.eu

blasiingegneria.com

alle richieste di proroghe di cui sopra, da parte del RUP, come invece previsto dall'art. 121 comma 8 del Codice dei contratti n. 36/2023.

Detto ciò, la recezione di tali estensioni temporali nel computo dei tempi di perizia, non può che avvenire unicamente per dare continuità amministrativa agli atti della Stazione Appaltante, restando la decisione della regolarità e correttezza delle proroghe 2,3,4 in capo all'organo che le ha disposte, senza che la firma della presente perizia costituisca avallo postumo del D.L.

Per i soli lavori riguardanti la sistemazione dell'area esterna e il ripristino della plafone, non previste nel progetto esecutivo, non presente nell' E.P. del progetto esecutivo, e ancora da realizzare, presenti nel Verbale Nuovi Prezzi n.10, si ritiene di poter concedere numero 5 giorni naturali e consecutivi.

Si riporta qui di seguito l'elenco degli allegati di variante:

- ATTO DI SOTTOMISSIONE 02 – VARIANTE 02
- NP10
- CME DI VARIANTE 02 - FINALE
- CME COMPARATIVO VARIANTE 02 - FINALE

II DIRETTORE LAVORI

Ing. Matteo-Giuseppe Blasi