

SETTORE III

AREA VIABILITÀ



Provincia di Ancona

OGGETTO: PRIMA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS. N. 36/2023) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA – ANNO 2024.

RR.OO. DI ANCONA, JESI, SENIGALLIA E FABRIANO (COD. INT. 96.02/A).

CUP: H47H20001570001

CIG A.Q.: B4501EF561

CIG (DERIVATO): B8923F1F04.

Impresa Appaltatrice

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO – Strada Prov. Le ,333 - 81050, Santa Maria La Fossa (CE)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Caserta 20611226/87
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Caserta 2010820416
- Posizione Cassa Edile di Caserta 24521
- Codice fiscale 04495400618

Contratto A.Q. rep. n. **1121** del **06.05.2025**

Primo contratto Applicativo rep. n. **1159** del **23.10.2025**

Importo a base d'asta Euro 316.390,59

Ribasso d'asta -24,996% Euro 79.084,99

Importo netto dei lavori **Euro 240.469,50** di cui per oneri di attuazione dei piani di sicurezza **Euro 3.163,91**

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **1298** del **28.10.2024** veniva approvato l'Accordo Quadro (art. 59 D.Lgs. n. 36/2023) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della provincia di ancona - anno 2024.
- con Determinazione del Dirigente n. **1359** del **17.10.2025** veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo alla prima adesione all'Accordo Quadro;
- con Determinazione del Dirigente n. **462** del **07.04.2025** si aggiudicava l'Accordo quadro l'Impresa **CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO** (C.F./P.IVA 04495400618) legale in Strada Prov.le 333 km 20+200 snc – Santa Maria La Fossa (CE) – cap 81050, con l'offerta del **– 24,996%**;
- con Contratto n. **1121** di rep. in data **06.05.2025** è stato firmato l'Accordo Quadro relativo ai lavori di adeguamento delle barriere;

- con contratto n. **1159** di rep. in data **23.10.2025** l'Impresa **CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO** ha assunto l'esecuzione dei lavori relativi alla prima adesione dell'Accordo Quadro;
- con verbale sottoscritto in data **27.11.2025** sono stati consegnati i lavori;
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza stradali, a seguito di ulteriori sopralluoghi e verifiche tecniche effettuate sulla rete viaria provinciale, è emersa la necessità di sostituire lungo la SP 18 al km 29+300 un tratto di barriera incidentata più esteso rispetto al progetto e incrementare gli interventi di sostituzione barriere nei tratti ricadenti lungo la SP 360/1 e le SP 17 e SP 14.

In particolare, lungo tali arterie sono stati riscontrati tratti di barriera di sicurezza danneggiati a seguito di incidenti stradali, con conseguente compromissione della loro funzionalità e della capacità di garantire i previsti livelli di contenimento e protezione degli utenti della strada.

Si è pertanto ritenuto opportuno includere tali interventi nella presente variante al fine di provvedere alla sostituzione delle barriere incidentate e al contestuale ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, assicurando altresì l'omogeneità degli interventi sull'intera rete viaria interessata e un'ottimizzazione delle attività di cantiere e delle risorse disponibili.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventisei** (2026) il giorno **Tre** (03) del mese di **Luglio** (07) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Antonio Biancolella, in qualità di legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice **CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO**, legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **euro 328.668,68** al netto del ribasso anzidetto, di cui **euro 82.154,02** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad **euro 3.163,91**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi vengono concessi **24** (venti) giorni naturali e consecutivi di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno **18.07.2026**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto dell'Accordo Quadro con Repertorio n. 1121 del 06-05-2025.

ART. 6

Per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi.

ART. 7

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 8

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Alessia Montucchiari

L'Impresa Appaltatrice

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO

Visto:
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing Monica Ulissi