

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 07/08/2024 n. 963

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.01. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 E COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1562 del 4/12/2023:

- veniva approvato il progetto relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" dal km 5+000 al km 16+498 a tratti. Comuni di Camerata Picena, Agugliano, Polverigi e Jesi – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. (94.01)" nell'ammontare complessivo di € 520.000,00 di cui € 417.686,83 per lavori ed € 102.313,17 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 520.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 2012/2023 di € 520.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 2012/2023 è stato rinominato con il n. 285/2024 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 223 del 22/02/2024 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Marecchiese n. 142 – San Leo (RN) – cap 47865, C.F. e P.IVA 01313930412, con l'offerta del -22,673 % e per l'importo contrattuale di € 323.130,76 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 394.219,53 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 520.000,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	322.486,52
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		323.130,76
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	15.679,79
C04	Imprevisti	100.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.100,68
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	71.088,77
Totale C)		196.869,24
TOTALE PROGETTO		520.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 183/2024 di € 394.219,53 sull'impegno n. 285/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore dell'impresa FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412);

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 980 in data 18.03.2024;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 2.05.2024, con ultimazione prevista per il giorno 27.07.2024 (90 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 596 del 20/05/2024 mediante la quale la ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Fresatura, stesa pavimentazione in conglomerato bituminoso, noli - in favore delle seguenti ditte:

- COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via Einaudi n. 24 a Fano (PU) – cap 61032 – per un importo netto di € 106.275,49 di cui € 4.485,89 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 106.787,00 sul limite massimo subappaltabile di € 161.533,07);
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, per un importo netto di € 54.306,46 di cui € 2.291,89 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 54.567,84 sul limite massimo subappaltabile di € 161.533,07);

CONSIDERATO che la S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale, pertanto si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate;

DATO ATTO, per le motivazioni sopra esposte che, al fine della realizzazione di un intervento a regola d’arte maggiormente durevole nel tempo, si è reso necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo binder per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate, e maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino per prolungare i tratti interessati dai dissesti;

TENUTO CONTO altresì che nei tratti di piano stradale interessati dall’intervento è stato concordato di procedere con:

- preventiva pulizia e sistemazione delle banchine;
- successiva realizzazione di segnaletica stradale orizzontale;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, di modificare il contratto in corso di esecuzione predisponendo una perizia di variante;

VISTA la nota prot. n. 27419 del 25.07.2024 con la quale il RUP – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto nell’ammontare complessivo netto di € 340.417,69;

DATO ATTO che:

- l’allegata perizia di variante viene, quindi, redatta, per apportare modifiche non sostanziali e al fine del miglioramento funzionale dell’opera, pertanto ai sensi dell’art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e smi, e in ottemperanza all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- la modifica apportata comporta un incremento dell’importo contrattuale di netti € 17.286,93 pari al 5,35 % dell’importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, oltre IVA 22%;
- l’importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell’ambito dello stanziamento complessivo di € 520.000,00;

- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto riguarda la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto”, la voce C04 “Imprevisti” e la voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio”;
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere giorni di proroga, pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato per il giorno 27.07.2024;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL_43916980 (scadenza validità 26/09/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il “Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;



Provincia
di Ancona

2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs 36/2023 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" dal km 5+000 al km 16+498 a tratti. Comuni di Camerata Picena, Agugliano, Poverigi e Jesi – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. (94.01)" nell'importo netto di € 340.417,69 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		339.773,45
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		340.417,69
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	93.589,74
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.100,68
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	74.891,89
Totale C)		179.582,31
TOTALE PROGETTO		520.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

3. di approvare l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28/06/2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 27419 in data 25.07.2024;
4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto:
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Allegato 1 – Relazione tecnica;
 - Allegato 2 – Quadro comparativo computi metrici;
 - Allegato 3 – Computo metrico di variante;
 - Allegato 4 – Quadro comparativo quadri economici;

5. di dare atto che:

- la maggior spesa di € 21.090,05 (di cui € 17.286,93 per lavori ed € 3.803,12 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 285/2024, sub-impegno di spesa n. 183/2024;
 - l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2024;
6. di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 183/2024 assunto sull'impegno n. 285/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 21.090,05 in favore della ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412);
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di dare, ulteriormente atto, che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo";
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H87H18001300001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: A031BF69D6.

Ancona, 07/08/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/375