

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. JESI E SENIGALLIA

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.01 - CUP: H87H18001300001 – CIG: A031BF69D6**

Impresa Appaltatrice **FABBRI COSTRUZIONI srl** – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini	003962630
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Rimini	3213386639
- Posizione Cassa Edile di Rimini	6715
- Codice fiscale	01313930412

Contratto rep. n. **980** del **18.03.2024**

Importo a base d'asta Euro 417.042,59
Ribasso d'asta -22,673% Euro 94.556,07
Importo netto dei lavori Euro **323.130,76** (€ 322.486,52 oltre alla sicurezza di € 644,24)

N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA

- Con Determinazione del Dirigente n. **1562** del **04/12/2023** veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di **Euro 520.000,00** così ripartito:

A) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 417.042,59
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>644,24</u>

-

IMPORTO TOTALE LAVORI **€ 417.686,83**

C) per somme a disposizione:

- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 321,39
- Spese tecniche ...	€ 7.100,68
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 3.000,00
- IVA e imposte su A+B	€ <u>91.891,10</u>

Sommano a disposizione Amm.ne **€ 102.313,17**

TOTALE PROGETTO € 520.000,00



Provincia di Ancona

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. JESI E SENIGALLIA

• Con Determinazione del Dirigente n. **223** del **22.02.2024** si aggiudicavano definitivamente alla ditta **FABBRI COSTRUZIONI Srl** – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) i lavori in oggetto per l'importo netto di **Euro 323.130,76** a seguito di ribasso d'asta pari al **-22,673%**, comprensivi di **Euro 644,24** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico :

A) Importo esecuzione lavorazioni	€ 322.486,52
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>644,24</u>
-	
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 323.130,76
C) per somme a disposizione:	
- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 15.679,79
- Imprevisti	€ 100.000,00
- Spese tecniche ...	€ 7.100,68
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 3.000,00
- IVA e imposte su A+B	€ 71.088,77
Sommano a disposizione Amm.ne	€ <u>196.869,24</u>
Sommano	€ 520.000,00

La S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate.

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo binder per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate.

Nei tratti di piano stradale interessati dall'intervento si è anche concordato di procedere con:

- preventiva pulizia e sistemazione delle banchine;
- successiva realizzazione di segnaletica orizzontale.

Tutto questo per garantire un intervento a regola d'arte maggiormente durevole nel tempo.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 3, e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.



Provincia di Ancona

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. JESI E SENIGALLIA

Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 520.000,00 pari al finanziamento disponibile, che risulta così ripartita:

A) Importo esecuzione lavorazioni (ribasso -22,673 %)	€ 339.773,45
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>644,24</u>
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 340.417,69
C) per somme a disposizione:	
- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 93.589,73
- Spese tecniche ...	€ 7.100,68
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 4.000,00
- IVA e imposte su A+B1	€ 74.891,89
Sommano a disposizione Amm.ne	€ 179.582,31
TOTALE PROGETTO	€ 520.000,00

Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di esecuzione e pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato novanta (90) giorni naturali e consecutivi con scadenza il **27/07/2024**.

I lavori di netti **Euro 340.417,69** comprensivi di **Euro 644,24** per l'attuazione dei piani di sicurezza verranno eseguiti alle condizioni tutte del contratto stipulato, giusto l'atto di sottomissione già sottoscritto per l'incremento dell'importo contrattuale resosi necessario.

Ancona, lì 28/06/2024

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi



Provincia di Ancona