

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/12/2024 n. 1537

Settore III

3.2 - Area Progettazione e Lavori

3.2.1 - UO Progettazione e Lavori

OGGETTO: LAVORI DI VARIANTE AL PADIGLIONE DI OSIMO E COLLEGAMENTO TRA LA S.P.3 CON LA S.P.361 CUP: H81B19000330003 - CIG: 9664850686. MODIFICA CONTRATTUALE ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che in data 25/05/2022 è stato definitivamente sottoscritto dalla Provincia di Ancona, dal Comune di Osimo (AN) e dalla Regione Marche un accordo di programma per la realizzazione del progetto denominato “S.P. 3 DELLA VAL MUSONE – DORSALE MARCHE – ABRUZZO – MOLISE. VARIANTE AL PADIGLIONE DI OSIMO E COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 3 CON LA S.P.361 EX S.S. 361 SEPTEMPEDANA”;
- che il progetto prevede la realizzazione di un tratto stradale in variante alla SP n. 3, in corrispondenza della Frazione di Padiglione di Osimo, al fine di migliorare la circolazione stradale;
- che l’approvazione dell’accordo di programma, avvenuta con Decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 14/06/2022 pubblicata nel BUR Marche n. 79 del 22/09/2022, ha determinato, a seguito di ratifica da parte del Comune di Osimo (Atto consiliare n. 38 del 16/06/2022) l’approvazione della relativa variante urbanistica;

RILEVATO che il costo per la realizzazione delle opere, pari a complessivi € 2.723.057,49 è finanziato con fondi provinciali ed inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025 da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 31/01/2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 583 del 09/05/2023 con la quale

- veniva affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021, convertito in L. n. 108/2021 nonché in virtù di quanto disposto dal D.L. n. 13 del 24/02/2023 art. 24, comma 3, lett. b), l’incarico per la redazione del progetto definitivo – esecutivo, relazione geologica, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di variante al Padiglione di Osimo e

collegamento tra la S.P.3 con la S.P.361 Septempedana, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da offerta pervenuta in data 28/02/2023 prot. 6443, alla IDRAULICA & AMBIENTE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Giacomo Furlani, con sede a Pesaro (PU) Via Bruno Bedosti n. 21 (C.F./P.I. 02403470418);

- veniva dato atto che il corrispettivo per le prestazioni progettuali oggetto di incarico ammonta ad € 53.319,85, oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un totale di 67.652,22, come da offerta in data 28/02/2023 depositata agli atti di ufficio con prot. 6443;
- veniva dato della durata del servizio, così stabilita
- progettazione definitiva, necessaria ai fini delle procedure di esproprio, redatta ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: giorni 90 a far data dalla sottoscrizione del contratto;
- progettazione esecutiva redatta ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: giorni 60 a decorrere dalla comunicazione della stazione appaltante a seguito delle autorizzazioni acquisite dai vari Enti ed espletate le necessarie procedure di esproprio; ferma restando la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un approfondimento;

VISTO il contratto sottoscritto con la Idraulica & Ambiente S.r.l. in data 30/05/2023, Rep. Area Viabilità n. 947;

RICHIAMATA la determinazione n. 1008 del 03/08/2023 con la quale veniva affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla GECO S.r.l., con sede a Falconara Marittima (AN) il servizio per la realizzazione di indagini geognostiche nell'ambito del progetto dei lavori di variante al Padiglione di Osimo e collegamento tra la S.P.3 con la S.P.361 Septempedana, per un totale complessivo di € 26.634,66 iva inclusa;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 1083 del 28/08/2023 con la quale veniva concessa alla Geco S.r.l. formale autorizzazione all'accesso in aree private, come ivi meglio identificate, al fine di poter eseguire le indagini geognostiche e relative analisi di laboratorio occorrenti per la progettazione definitiva dei lavori in parola;

RICHIAMATA

- la determinazione n. 1091 del 31/08/2023 con la quale veniva concessa alla Idraulica & Ambiente S.r.l. una proroga contrattuale di giorni 45 (quarantacinque) per la consegna della progettazione definitiva, comprensiva della relazione geologica (termine consegna 12/10/2023 documentazione progettuale);
- la determinazione n. 1305 del 13/10/2023 con la quale veniva concessa alla Idraulica & Ambiente S.r.l. una seconda proroga contrattuale di giorni 45 (quarantacinque) per la consegna della progettazione definitiva, comprensiva della relazione geologica (termine consegna 27/11/2023 documentazione progettuale);

-

PRESO ATTO

- che la progettazione definitiva, comprensiva della relazione geologica trasmessa dalla Idraulica & Ambiente S.r.l. veniva acquisita al prot. dell'Ente n. 40829 del 28/11/2023;
- che il R.U.P. in data 20/05/2024 procedeva alla verifica e successiva validazione del progetto definitivo;

ATTESO che in data 19/06/2024 con atto di liquidazione n. 795 si provvedeva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Contratto, alla liquidazione in favore della Idraulica & Ambiente S.r.l. dell'acconto pari al 60% del corrispettivo (€ 40.591,34 oneri ed iva inclusi);

PRESO ATTO che il costo totale per la realizzazione delle opere, inizialmente stimato in € 2.723.057,49, a seguito della progettazione definitiva, è stato calcolato in € 5.624.280,82, e che l'importo dei lavori risultante dopo la esecuzione del progetto definitivo è di € 3.886.610,63 a fronte di € 2.200.000 posti a base di gara per l'affidamento dell'incarico;

VISTA la richiesta da parte della Idraulica & Ambiente S.r.l. Prot. n.35950 del 07/10/2024 per un aggiornamento del compenso a seguito dell'incremento dell'importo di lavori rispetto a quelli posti a base dell'incarico, considerando come nuovo importo aggiornato di € 3.080.000,00;

DATO ATTO della nota trasmessa dal RUP "Relazione per aggiornamento compenso incarico progettazione definitiva ed esecutiva", prot. n°38451 del 24/10/2024 dalla quale si dimostra, tenendo conto dell'aumento dei prezzi delle opere stradali dal 2012 al 2023, che l'importo delle opere da considerare correttamente per la stima del corrispettivo ai sensi del D.M. 17/06/2016 sia quello posto a base di gara (€ 2.200.000) incrementato del 40%, ossia pari a € 3.080.000;

CONSIDERATO che applicando le percentuali previste dal D.M. 17/06/2016 il Compenso lordo ammonta a € 117.954,95 (comprese spese 5%), e che il compenso netto, ottenuto applicando il ribasso del 41,21% contrattuale è pari a € 69.345,72;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta della società Idraulica & Ambiente aggiornando il corrispettivo secondo quanto calcolato dal RUP nella nota sopra citata portando l'importo dei lavori a base di affidamento da € 2.200.000 a € 3.080.000,00 e per l'effetto prevedere un aumento del corrispettivo contrattualmente da € 53.319,85 a € 69.345,72, pari ad € 16.025,87 oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 20.333,62;

RITENUTO, pertanto, di modificare, con il presente atto l'art. 3 del Contratto stipulato in data 30/05/2023 Rep. 947 come di seguito indicato:

*"Il compenso per l'incarico in oggetto, a seguito del ribasso offerto del 41,21% sull'importo a base d'asta **rideterminato a seguito della progettazione definitiva** (€ 117.954,95) è pari ad € **69.345,72**, oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di € **87.985,85**;*

VERIFICATA la regolarità contributiva della società verso gli enti previdenziali ed assicurativi come risulta dal DURC con scadenza 06/02/2025;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 3 del 11/01/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026;
- n. 6 del 16/01/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2024-2026;
- n.176 del 28/11/2024 con la quale è stato approvato la variazione di Bilancio n. 10 adottata in via d'urgenza ai sensi art. 175, comma 4, D.LGS. 267/2000;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 18/01/2024 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, da parte del responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107 – 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - *Edilizia e Lavori Pubblici*;
- la Determinazione del Dirigente del Settore III n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Riccardo Cerasa, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.2." *Progettazione Lavori*" del Settore III, già conferito con D.D n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.
2. Di dare atto che l'importo lordo presunto dei lavori pari ad € 2.200.000, calcolato in sede di conferimento dell'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo – esecutivo, relazione geologica, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di variante al Padiglione di Osimo e collegamento tra la S.P.3 con la S.P.361 Septempedana, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii alla Società Idraulica & Ambiente S.r.l, a seguito dello sviluppo della progettazione definitiva, è stato rideterminato in € 3.080.000,00;

3. Di dare atto altresì che il corrispettivo della prestazione posto a base di gara per l'espletamento del servizio, secondo i criteri di cui al D.M. 17/06/2016, è variato da € 90.695,44 ad € 117.954,95, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge.
4. Di accogliere parzialmente la richiesta prot. n. 38451 del 24/10/2024 della Società Idraulica & Ambiente S.r.l e, conseguentemente, rideterminare il corrispettivo contrattualmente allo stesso dovuto in € 69.345,72 (importo calcolato con il ribasso offerto del 41,21% sull'importo lordo della progettazione calcolato in € 117.954,95) oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge.
5. di modificare, con il presente atto l'art. 3 del Contratto stipulato in data 30/05/2023 Rep. 947 come di seguito indicato: *"Il compenso per l'incarico in oggetto, a seguito del ribasso offerto del 41,21% sull'importo a base d'asta **rideterminato a seguito della progettazione definitiva** (€ 117.954,95) è pari ad € **69.345,72**, oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di **87.985,85**;*
6. Di dare atto che il costo complessivo per la realizzazione dei lavori di variante al Padiglione di Osimo e collegamento tra la S.P.3 con la S.P.361 Septempedana ammonta ad € 2.723,057,49, finanziato con fondi provinciali da avanzo vincolato.
7. Di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa relativa all'incarico in oggetto in favore della Idraulica & Ambiente S.r.l. -Via Bedosti n.21-Pesaro C.F.02403470418, l'impegno di spesa di € **20.333,62**, al Capitolo **20661002075** del Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024 (nello stesso esigibile).
8. Di dare comunicazione del presente provvedimento alla Società Idraulica & Ambiente S.r.l.
9. DI DICHIARARE che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente.
10. DI ATTESTARE l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.
11. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
12. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

13. Di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5-6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è il Dott. Ing. Riccardo Cerasa;
- il codice CUP è: **H81B19000330003**;
- il codice CIG per il presente incarico è: **9664850686**.

Ancona, 09/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE : NOCELLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: CERASA RICCARDO

Classificazione 21.02.05
Fascicolo 2018/26