

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 19/06/2024 n. 726

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL KM 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE DI TRATTI LIMITROFI. COMUNE DI OSTRÀ VETERE - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 92.01. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 E COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1523 del 28/11/2023:

- veniva approvato il progetto relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 14+720 al km 17+650 circa e sistemazione di tratti limitrofi. Comune di Ostra Vetere – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (92.01)" nell'ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 440.096,19 per lavori ed € 109.903,81 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 550.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, e disponibili al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 1984/2023;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1984/2023 è stato rinominato con il n. 326/2024 assunto al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 222 del 22/02/2024 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa FLUMAR S.R.L. con sede legale in Via Argine n. 17 – Boretto (RE) – cap 42022, C.F. e P.IVA 02457030357, con l'offerta del - 22,835 % e per l'importo contrattuale di € 339.747,34 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 414.491,75 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno n. 184/2024 di € 414.491,75 sull'impegno n. 326/2024, al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 550.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed

esclusi dall'appalto", la voce C04 "Imprevisti" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche", così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	339.103,10
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE	
	339.747,34
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	13.026,61
C04 Imprevisti	110.000,00
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.481,64
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	74.744,41
	Totale C)
	210.252,66
TOTALE PROGETTO	550.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia	

VISTO il contratto Rep. n. 979 del 18.03.2024, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta FLUMAR S.R.L.;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 3.05.2024, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 27.07.2024 (90 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 638 del 27/05/2024 mediante la quale la ditta FLUMAR S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente OG3 – Fresatura di pavimentazioni, scarificazione, motolivellatura, compattatura con rullo e posa di conglomerato bituminoso – in favore della ditta COTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale a Fano (PU), Via Einaudi n. 24 – C.A.P. 61032 – per un importo netto di € 168.665,97 di cui € 7.119,66 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che la S.P. n. 17 "dell'Acquasanta", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, soprattutto a causa delle avverse condizioni meteorologiche, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto

esecutivo iniziale, pertanto si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate;

DATO ATTO, per le motivazioni sopra esposte, che si è reso necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate, sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 14+720 circa ed il km 17+650 tratti vari, al fine di garantire un intervento realizzato a regola d'arte;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, di modificare il contratto in corso di esecuzione predisponendo una perizia di variante;

VISTA la nota prot. n. 20698 del 10.06.2024 con la quale il RUP – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto nell'ammontare complessivo netto di € 390.386,64;

DATO ATTO che:

- l'allegata perizia di variante viene, quindi, redatta, in quanto modifiche non sostanziali, al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e smi, e in ottemperanza all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la modifica apportata comporta un incremento dell'importo contrattuale di netti € 50.639,31 pari al 14,90 % dell'importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, oltre IVA 22%;
- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 550.000,00;
- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto riguarda la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti";
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere giorni di proroga, pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato per il giorno 27.07.2024;
- per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INPS_41160342 (scadenza validità 27/09/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs 36/2023 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 14+720 al km 17+650 circa e sistemazione di tratti limitrofi. Comune di Ostra Vetere – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (92.01)" nell'importo netto di € 390.386,64 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro
A misura	389.742,40
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE	390.386,64
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	25.246,65
C04 Imprevisti	36.000,00



C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.481,64
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	85.885,06
	Totale C)	159.613,35
	TOTALE PROGETTO	550.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

3. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto in data 5/06/2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 20698 in data 10.06.2024;
4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto:
 - Atto di sottomissione;
 - Tav. A – Relazione tecnica;
 - Tav. B – Quadro comparativo computi metrici;
 - Tav. C – Computo metrico di variante;
 - Tav. D – Quadro comparativo quadri economici;
5. di dare atto che:
 - la maggior spesa di € 61.779,96 (di cui € 50.639,31 per lavori ed € 11.140,65 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 326/2024, sub-impegno di spesa n. 184/2024;
 - l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2024;
6. di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 184/2024 assunto sull'impegno n. 326/2024 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, di € 61.779,96 in favore della ditta FLUMAR S.R.L.;
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

9. di dare, ulteriormente atto, che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo";
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H17H22002680001;
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: A031B4796C.

Ancona, 19/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/367