

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 25/03/2024 n. 372

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 2021 - 2022 - 2023. LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA DANNEGGIATE DA INCIDENTI STRADALI E MALTEMPO SETTEMBRE 2022 - COD. INT. (88.04/B-22) - ANNUALITA' 2022. CONCESSIONE PROROGA N. 2 DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 107, COMMA 5, DEL D.LGS 50/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1140 del 2/09/2021:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)" nell'ammontare complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 963.000,00 per lavori ed € 237.000,00 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori - Categoria prevalente OS12-A "Barriere stradali di sicurezza" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smej, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso decreto (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- venivano altresì approvati i quadri economici relativi alle singole annualità 2021-2022-2023, ciascuno nell'importo di € 400.000,00 di cui 321.000,00 per lavori ed € 79.000,00 per somme a disposizione;

DATO ATTO che la spesa complessiva annua di € 400.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito indicato:

- Anno 2021 - prenotazione di impegno n. 1475/2021 di € 400.000,00;
- Anno 2022 - prenotazione di impegno n. 96/2022 di € 400.000,00;
- Anno 2023 - prenotazione di impegno n. 61/2023 di € 400.000,00;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1696 del 13/12/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), con l'offerta di ribasso del -26,521% e per l'importo contrattuale di € 716.541,67 (di cui € 33.705,00 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 874.180,83 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.200.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del -26,521%	682.836,67
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	33.705,00
Totale Accordo Quadro		716.541,67
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	87.418,08
C04	Imprevisti	198.331,08
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	40.070,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	157.639,17
Totale C)		483.458,33
TOTALE INTERVENTO		1.200.000,00

- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici per le annualità 2021-2022-2023 e in particolare quello relativo al 2022 risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del -26,521%	227.612,22
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	11.235,00
Totale Accordo Quadro		238.847,22
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	29.139,36
C04	Imprevisti	66.110,36



Provincia
di Ancona

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	13.356,67
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	52.546,39
	Totale C)	161.152,78
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

VISTO il contratto Rep. n. 879 del 1.02.2022 relativo all'Accordo Quadro, sottoscritto dalla ditta COPE S.R.L., il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 26,521%;

ATTESO che con la suddetta determinazione n. 1696/2021 si rinviava l'assunzione dei sub-impegni di spesa sui relativi impegni di spesa, nel limite massimo dell'ammontare di 874.180,83 (iva compresa), pari all'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato in favore della suddetta ditta, al momento dell'approvazione delle successive determinazioni di adesione all'Accordo Quadro per i singoli contratti applicativi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 794 del 19.06.2023 con la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)";
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/B-22) – anno 2022 - denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	370.011,79
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	13.420,12
Importo Computo metrico	383.431,91
B2) Importo netto al ribasso del 26,521%	271.880,97
Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	13.420,12
TOTALE APPALTO	285.301,08
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.994,04



Provincia
di Ancona

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.938,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su B1) + B2)	62.766,24
	Totale C)	114.698,92
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

- veniva approvato l'atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 del 7.03.2018, dando atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 285.301,08 al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa) di cui € 46.453,86 per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per il 2022 pari ad € 238.847,22;
- veniva modificato conseguentemente il quadro economico dell'Accordo Quadro cod. int. 88.04 – annualità 2022 – nell'importo complessivo di € 400.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura ribassato del -26,521%		271.880,97
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		13.420,12
	Totale Accordo Quadro	285.301,08
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.994,04
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.938,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	62.766,24
	Totale C)	114.698,92
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

- veniva modificato altresì il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro, nell'importo complessivo di € 1.200.000,00 come di seguito ripartiti.

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura ribassato del -26,521%		727.105,41

B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		35.890,12
Totale Accordo Quadro		762.995,52
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	102.272,76
C04	Imprevisti	132.220,72
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	34.651,98
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	167.859,02
Totale C)		437.004,48
TOTALE INTERVENTO		1.200.000,00

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 794/2023:

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 di € 394.543,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 316/2023 di € 348.067,32 assunto sulla prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore della ditta COPES S.R.L.;

VISTO il contratto relativo alla seconda adesione all'Accordo Quadro in oggetto, registrato al repertorio n. 954 del 08.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta COPES S.R.L.;

DATO ATTO che i lavori relativi alla seconda adesione venivano consegnati in data 22.09.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 19.01.2024 (120 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 7 del 3/01/2024 di concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, di n. 75 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 03.04.2024;

VISTA la nota del 18.03.2024 assunta agli atti dell'ente con il prot. n. 10020 in data 19/03/2024 attraverso la quale la ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, chiede la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori di che trattasi di 45 giorni, a causa dell'andamento meteorologico avverso osservato nei mesi di gennaio e marzo 2024 e della difficoltà riscontrata nel reperimento dei pezzi speciali necessari per gli interventi sulle barriere stradali incidentate;

CONSIDERATO che il ritardo nell'andamento dei lavori non è imputabile all'appaltatore né alla stazione appaltante;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori circa la concessione di un periodo di proroga pari a 45 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori sopradetti;

TENUTO CONTO che il RUP condivide il parere favorevole espresso dal Direttore dei lavori;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che nulla osta all'accoglimento dell'istanza di proroga presentata dalla ditta in questione e pertanto prorogare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori suddetti di 45 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 18.05.2024

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di prendere atto dell'assenso espresso dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento relativamente alla concessione di un periodo di proroga di 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori relativi alla "Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza

danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022”;

3. di prorogare, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori suddetti di 45 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è previsto per il giorno 18.05.2024;
4. di trasmettere il presente atto all’impresa COPES S.R.L.;
5. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
6. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
7. di dare ulteriormente atto che:
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – responsabile dell’Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001530001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 8877245651;
 - il Codice Identificativo di Gara derivato è: 98766082C2.

Ancona, 25/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/344.3