

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 06/05/2025 n. 599**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. N. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 94.04. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 E COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1011 del 27/08/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 di cui € 318.802,36 per lavori ed € 81.197,64 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1411/2024 di € 400.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023, nel quale rientra l'importo relativo all'appalto in oggetto;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1411/2024 è stato rinominato con il n. 300/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 172 del 11/02/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) avente sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, con l'offerta del -20,866 % e per l'importo contrattuale di € 252.415,49 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 307.946,90 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 207/2025 di € 307.946,90 sull'impegno n. 300/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	251.771,25
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>252.415,49</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.327,05
C04	Imprevisti	62.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	6.726,05
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	55.531,41
Totale C)		147.584,51
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>400.000,00</b>
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 1106 del 11.03.2024;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 14.04.2025, con ultimazione prevista per il giorno 12.07.2025 (90 giorni);

CONSIDERATO che:

- la S.P. n. 16 “Di Sassoferrato”, nei tratti oggetto di intervento, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto iniziale, ha subito un forte degrado dello strato più superficiale della pavimentazione stradale;
- è stato pertanto deciso di utilizzare, per il ripristino degli avvallamenti e per le risagomature, oltre al conglomerato bituminoso tipo binder, anche delle quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino;
- in un tratto di curva dove è stata rilevata la necessità di garantire una maggiore aderenza e dove era stato previsto un trattamento superficiale a freddo monostrato, si è deciso di intervenire con un doppio strato, per uno spessore medio di 1,0 – 1,5 cm;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, di modificare il contratto in corso di esecuzione predisponendo una perizia di variante;

VISTA la nota prot. n. 16379 del 24.04.2025 con la quale il RUP – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto nell’ammontare complessivo netto di € 290.076,09;

DATO ATTO che:

- l’allegata perizia di variante viene, quindi, redatta, senza modifiche sostanziali, al solo fine del miglioramento funzionale dell’opera e pertanto ai sensi dell’art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e smi, e in ottemperanza all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- la modifica apportata comporta un incremento dell’importo contrattuale di netti € 37.660,61 pari al 14,92 % dell’importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, oltre IVA 22%;
- l’importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell’ambito dello stanziamento complessivo di € 400.000,00;
- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto riguarda la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto” e la voce C04 “Imprevisti”;
- per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere giorni di proroga, pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato per il giorno 12.07.2025;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INPS\_44544531 (scadenza validità 05/06/2025);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di poter:

- approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs 36/2023, nell'importo netto di € 290.076,09 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	289.431,85
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>290.076,09</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	36.381,12
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	6.726,05
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	63.816,74
Totale C)		109.923,92
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>400.000,00</b>
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- di approvare l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 23/04/2025 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 16379 in data 24.04.2025;
- di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 207/2025 assunto sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 45.945,94 in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

**DETERMINA**

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs 36/2023 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'importo netto di € 290.076,09 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	289.431,85
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	644,24
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	
<b>290.076,09</b>	
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	36.381,12
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della	6.726,05

	sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	63.816,74
	Totale C)	109.923,92
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia</b>		

3. di approvare l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 23/04/2025 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 16379 in data 24.04.2025;
4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto:
  - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
  - Allegato 1 – Relazione tecnica;
  - Allegato 2 – Quadro comparativo computi metrici;
  - Allegato 3 – Computo metrico di variante;
  - Allegato 4 – Quadro comparativo quadri economici;
5. di dare atto che:
  - la maggior spesa di € 45.945,94 (di cui € 37.660,61 per lavori ed € 8.285,33 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 300/2025, sub-impegno di spesa n. 207/2025;
  - l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2025;
6. di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 207/2025 assunto sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 45.945,94 in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

9. di dare, ulteriormente atto, che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo";
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001690001;
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: B2FFBB144A.

Ancona, 06/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2024/381