

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 21/07/2025 n. 928

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" TRATTO S. GIOVANNI-VIGNE-POGGIO S. ROMUALDO - COMUNE DI FABRIANO - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 86.02. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMI 3 E 5, DEL D.LGS 36/2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1363 del 12/11/2024:

- veniva approvato il nuovo progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 14 "Senigallia – Albacina" tratto S. Giovanni – Vigne – Poggio S. Romualdo. Comune di Fabriano - Cod. Int. (86.02)" nell'ammontare complessivo di € 450.000,00 di cui € 360.120,72 per lavori ed € 89.879,28 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 450.000,00 risulta finanziata con l'avanzo vincolato derivante da fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva preso atto che la somma di € 1.789,48 – quota parte degli incentivi tecnici relativi ai lavori in oggetto il cui progetto è stato approvato con D.D. n. 460/2021 – prima fase – è stata liquidata ai dipendenti beneficiari, ai sensi del Regolamento Provinciale D.P. n. 58 del 10/05/2018, nel corso dell'annualità 2021, e pertanto non è più disponibile;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1732/2024 di € 448.210,52 (€ 450.000,00 - € 1.789,48) al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

- veniva assunto il sub-impegno n. 437/2024 di € 7.202,41 sulla prenotazione sopradetta n. 1732/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 460 del 13/04/2021 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 264/2021 di € 450.000,00 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2021 (ordinativo di incasso n. 4771 del 2/07/2021), relativo al progetto in oggetto;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento dei residui, l'impegno n. 1732/2024 è stato rinominato con il n. 306/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 432 del 01/04/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Frazione Scapriano snc – Teramo (TE) – cap 64100, (C.F./ P.IVA 01562720670), con l'offerta del -22,011 % e per l'importo contrattuale di € 280.996,35 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 342.815,55 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 260/2025 di € 342.815,55 sull'impegno n. 306/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./P.IVA 01562720670);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 450.000,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	280.352,11
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		280.996,35
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	40.000,00
C04	Imprevisti	56.994,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.991,89 (di cui € 7.202,41 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.197,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	61.819,20

	Totale C)	169.003,65
	TOTALE PROGETTO	450.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 1116 del 14.04.2025;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 20.05.2025, con ultimazione prevista per il giorno 17/08/2025 (90 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 725 del 03/06/2025 mediante la quale:

- veniva autorizzata la ditta COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Frazione Scapriano snc – Teramo (TE) – cap 64100, (C.F./P.IVA 01562720670), aggiudicataria dei lavori in argomento, a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Lavori stradali – in favore della ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale a Fano (PU), Via Einaudi n. 24 – 61032, per un importo netto di € 139.122,27 di cui € 4.640,00 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 139.798,06 sul limite massimo subappaltabile relativo alla categoria OG3 di € 140.470,08);
- secondo quanto disposto all'art. 4 del contratto di subappalto sottoscritto in data 14/04/2025 dall'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L.U. con la società interessata, la società appaltatrice provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto;
- la spesa rientra nello stanziamento destinato all'appaltatore, disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 306/2025 - sub. imp. n. 260/2025;

CONSIDERATO che:

- la S.P. n. 14 "Senigallia-Albacina", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale, e per questi stessi motivi si è deciso di allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate;
- si è reso pertanto necessario l'utilizzo di maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino, sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale delle zone dissestate, sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, di modificare il contratto in corso di esecuzione predisponendo una perizia di variante;

VISTA la nota prot. n. 28133 del 10.07.2025 con la quale il RUP – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto nell'ammontare complessivo netto di € 323.050,77;

DATO ATTO che:

- l'allegata perizia di variante viene, quindi, redatta, senza modifiche sostanziali, al solo fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e smi, e in ottemperanza all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la modifica apportata comporta un incremento dell'importo contrattuale di netti € 42.054,41 pari al 14,97 % dell'importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, oltre IVA 22%;
- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 450.000,00;
- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto riguarda la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C04 "Imprevisti" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche";
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere giorni di proroga, pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato per il giorno 17.08.2025;
- per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670) verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INPS_46098888 (scadenza validità 29/09/2025);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di poter:

- approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.Lgs 36/2023, nell'importo netto di € 323.050,77 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	322.406,53
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE	323.050,77
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	



C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.886,18
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.991,89 (di cui € 7.202,41 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	71.071,17
	Totale C)	126.949,24
	TOTALE PROGETTO	450.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- di approvare l'atto di sottomissione n. 1 sottoscritto in data 25/06/2025 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 28133 in data 10.07.2025;
- di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 260/2025 assunto sull'impegno n. 306/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 51.306,38 in favore della ditta COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/09/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.Lgs 36/2023 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 14 "Senigallia – Albacina" tratto S. Giovanni – Vigne – Poggio S. Romualdo. Comune di Fabriano - Cod. Int. (86.02)" nell'importo netto di € 323.050,77 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	322.406,53
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		323.050,77
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.886,18
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.991,89 (di cui € 7.202,41 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	71.071,17
Totale C)		126.949,24
TOTALE PROGETTO		450.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

3. di approvare l'atto di sottomissione n. 1 sottoscritto in data 25/06/2025 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 28133 in data 10.07.2025;
4. di dare atto che non risulta necessario concedere dei giorni di proroga del termine di ultimazione dei lavori, pertanto il termine rimane fissato per il giorno 17.08.2025;

5. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto:
 - Atto di sottomissione n. 01;
 - Allegato 1 – Relazione tecnica;
 - Allegato 2 – Quadro comparativo computi metrici;
 - Allegato 3 – Computo metrico di variante;
 - Allegato 4 – Quadro comparativo quadri economici;
6. di dare atto che:
 - la maggior spesa di € 51.306,38 (di cui € 42.054,41 per lavori ed € 9.251,97 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 306/2025, sub-impegno di spesa n. 260/2025;
 - l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2025;
7. di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 260/2025 assunto sull'impegno n. 306/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 51.306,38 in favore della ditta COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670);
8. di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670);
9. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
10. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
11. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
12. di dare, ulteriormente atto, che:
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo";
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001660001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4515E6F19.

Ancona, 21/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi



dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/337